


03		
02		
01	UVEDENÍ DO SOULADU	13.11.2023
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Most ev. č. 295-014 - Přední Labská

■ kraj:
Královéhradecký

■ MÚ / OU:
Spindlerův mlýn

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10 / 2022

■ zakázkové číslo:
019 020

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ing. Zdeněk Lakmayer

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:

fu

SO 201 MOST EV.Č. 295-014

HARMONOGRAM PRACÍ

D.1.2.1.4

Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky dopravních omezení

Most 295-014

			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad											
ozn.	činnost	počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Přípravné práce																																					
	DIO - pracovní místa	1	x																																			
	vytýčení a přeložení sítí	2	x	x																																		
	zřízení zařízení staveniště	2	x	x																																		
	Přípravná fáze - celkem																																					
	Provizorní přemostění - Fáze č. 1																																					
	terénní úpravy a pro provizorní komunikaci a most	3	x	x	x																																	
	ekologická opatření + zřízení jímek kolem spodní stavby a pro pilíř	1					x																															
	stavba provizorního pilíře	2					x	x																														
	výkopy a realizace provizorních opěr	2	x	x																																		
	podkladní vrstvy provizorní komunikace	2			x	x																																
	osazení provizorního mostu	2						x	x																													
	krytové vrstvy provizorní komunikace	2							x	x																												
	Dokončovací práce na MP, hlavní prohlídka, uvedení do provozu	1									x																											
	DIO - převedení provozu na MP	1								x																												
	Bourací práce v komunikaci	2								x	x																											
Fáze č. 1 - celkem	8																																					
	Hlavní práce na mostním objektu - Fáze č. 2																																					
	Demolice nosné konstrukce	2										x	x																									
	Demolice spodní stavby - opěry a výkopy za rubem	3											x	x	x																							
	Dokončení výkopů, dolamování	2												x	x																							
	Podkladní betony	2												x	x																							
	Výztuž a bednění základů	3														x	x	x																				
	Betonáž základů + technologická pauza	2																x	x																			
	Výztuž a bednění dříků opěr a křidel - po prac. spáru	3																	x	x	x																	
	Betonáž dříků + technologická pauza	2																			x	x																
	Osazení nosníků	1																				x																
	Bednění a výztuž mostovky včetně zbytku opěr a křidel	3																					x	x	x													
	Betonáž mostovky + technologická pauza	2																								x	x											
	Izolace + ochrana izolace + drnážní proužky	3																									x	x	x									
	Bednění a výztuž říms	2																										x	x									
	Betonáž říms + technologická pauza	1																													x							
	Podkládka asfaltových vrstev + odvodňovací proužky	1																																x				
	Hlavní mostní prohlídka - spuštění provozu na mostě																																					
	Zimní údržba																																					
Fáze č. 2 - celkem	24																																					
	Dokončovací práce																																					
	Obklad spodní stavby	4																								x	x	x	x									
	opevňování v korytě	4																									x	x	x	x								
	terénní úpravy, zádlazby apod.	4																											x	x	x	x						
	Odstranění provizorní komunikace a přemostění	12																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dokončovací práce - celkem	4																																					
Celkem	36																																					