

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram

Časový harmonogram stavebních prací																			
Domov bez bariér, Strozziho 1333, Hořice 508 01 - Dodávka a montáž EPS																			
Popis		2024												2025					
Stavební objekt	Stavební díl	listopad			prosinec			leden			únor			březen					
Předání staveniště																			
Přístavba A																			
dodávka a montáž včetně zprovoznění	přípravné práce																		
	dodávka a montáž EPS																		
	oživení, programování, kontrola a revize systémů																		
Přístavba B																			
dodávka a montáž včetně zprovoznění	přípravné práce																		
	dodávka a montáž EPS																		
	oživení, programování, kontrola a revize systémů																		
Práce společné pro všechny objekty - zaškolení obsluhy, zkušební provoz																			
Zhotovení předávací dokumentace stavby																			
Předání stavby																			
Předpoklad zahájení díla: 11.11.2024																			
Datum ukončení díla: 24.2.2025																			

Harmonogram bude upraven v návaznosti na požadavky investora na provádění prací v přístupných prostorech a místnostech ubytovaných klientů
V případě, že dojde k podpisu smlouvy po 30.9.2024, harmonogram se posouvá o příslušné týdny.
Dodavatel předpokládá, že práce nebudou probíhat přes vánoční svátky tak, aby nenarušovali chod Domova a klid klientů

