

FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Rok		Rok 2015												Rok 2016								
Objekty	Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Etapa A																						
SO 001 Příprava staveniště	Kácení																					
SO 101 Rekonstrukce silnice I/14 Úsek Českých Bratří - Dělnická	Chodníky																					
	Komunikace a parkovací plochy																					
SO 201 Most přes Labe																						
SO 202 Mostní provizorium																						
SO 203 Protihluková stěna																						
SO 212 Provizorní kabelová lávka																						
SO 251 Opěrná zeď vlevo																						
SO 252 Opěrná zeď vpravo																						
SO 301 Dešťová kanalizace	Provizorní přeložka vodovodu																					
SO 321 Přeložka vodovodu																						
SO 431 Přeložka VO	Provizorní přeložka O2																					
SO 461 Přeložka O2	Provizorní přeložka NTL Plynů																					
SO 531 Přeložka NTL plynů																						
SO 901 Demolice domu																						
SO 902 DIO																						
Etapa B																						
SO 002 Příprava staveniště																						
SO 102 Rekonstrukce silnice I/14 úsek Dělnická - Nádražní																						
SO 104 Betonový propustek v ul Lánovská																						
SO 302 Odvodnění PK																						
SO 321 Přeložka vodovodu																						
SO 432 Přeložka VO																						
SO 532 Přeložka NTL plynů																						
SO 902 DIO																						
Etapa C																						
SO 003 Příprava staveniště																						
SO 103 Etapa C																						
SO 303 Odvodnění PK																						
SO 321 Přeložka vodovodu																						
SO 433 Přeložka VO																						
SO 462 Přeložka O2																						
SO 902 DIO																						
PŘEDPOKLAD FINANČNÍHO ČERPÁNÍ																						
Předpokládané čerpání (v mil. Kč bez DPH)		0,025	0,123	0,339	0,353	3,788	4,079	4,387	5,669	5,400	6,065	7,480	10,598	0,000	0,000	0,000	0,155	1,566	3,796	6,098	7,478	7,265

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:
Zakázka bude realizovaná ve dvou etapách:
Etapa A:
Etapa B a C:
Zimní přestávka bude v termínu:

leden 2015
nejpozději září 2016

leden 2015 - listopad 2015 (11 měsíců)
březen 2016 - září 2016 (7 měsíců)
prosinec 2015 - únor 2016 (3 měsíce)

V Brně dne 7. října 2014

SDS EXMOST spol. s r.o.
Jedlná 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, 606 735 184
ČO: 45454501, DIČ: CZ45454501

Ing. Pavel Janků
jednatel společnosti