

Plán rekonstrukce výtahu

DUB Hradec Králové

1. týden

- demontáž staré elektroinstalace
- zapojení na speciální provizorní pohon výtahu
- demontáž stávajícího ostění klece
- demontáž rozvaděče
- dodávka nového rozvaděče, rámu klece, výtahové klece, dveří + drobného materiálu

2. týden

- montáž nového rozvaděče
- **demontáž starého rámu klece**
- **montáž nového rámu klece**
- **max. 3 kalendářní dny celková odstávka výtahu**
- demontáž starých šachetních dveří
- montáž nových šachetních dveří

V SO + NE – stavební práce související s úpravou – zazdění 6 ks dveří

3. týden

- montáž uvnitř šachty a strojovny
- malířské práce

4. týden

- dokončovací práce
- zkouška autorizovanou osobou
- předání výtahu do provozu