

Doklad o funkční zkoušce

Funkční zkouška před uvedením do provozu požárně bezpečnostního zařízení
TOTAL STOP+CENTRAL STOP - ve smyslu §7, vyhl. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. 221/2014Sb.

Číslo :

a) Provozovatel PBZ: Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ 260 00 202, Purkyňova 446, 547 01, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Stavebník : Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

b) Adresa (umístění PBZ): Areál ON, Purkyňova 446, Náchod, objekt „J“ a „K“

Umístění vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP je provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové. Vypínací prvky pro "Central stop", "Total stop", "NO stop" a "UPS stop" jsou umístěny ve vstupní hale objektu K01.002

c) Posuzované PBZ: **CENTRAL STOP, TOTAL STOP**
(vyhl.246/2001 Sb , §4,ods.d), ČSN 73 0848)

d) Potvrzení o funkční zkoušce dle § 7, ods1), vyhl.č.246/2001Sb., ČSN 34 2710,čl.12.2
Před uvedením do provozu byla provedena funkční zkouška s výsledkem: VYHOVUJÍCÍ
Provedení požárně bezpečnostního zařízení (ER) odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.


e) Datum provedení funkční zkoušky : 10.06.2020

Lhůta pravidelné kontroly provozuschopnosti : 10.06.2021
(vyhl.č.246/2001Sb. § 7, ods4, 1x za rok)

f) Potvrzení dle § 10,ods.2 vyhl.č.246/2001Sb.

Potvrzujeme tímto splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Funkční zkoušku provedl:
IČO:
Spisová značka:
Sídlo:
Odborně způsobilá osoba:



Razítko