

Obecné připomínky k projektu zemních prací pro ZAV

- 1) doplnit položku na sekání a na přeorání/podmítnutí ploch.
 - *Položka doplněna dle zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 2) Doplnit výkres sanace jam
 - *Položka doplněna dle zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 3) Bude v zadání ZAV sekce a postupné závazné milníky? Má vliv i do PDPS. Prověření, zda chceme, aby některé SO byly skryty a archeologicky prozkoumány dříve, než zbytek trasy
 - *Neuvažujeme v projektu postupné závazné milníky. V PD nebude.*
- 4) Do výkazu výměr doplnit množství vytěžené dřevní hmoty v m³:
Dřevo/vytěžené dřevní hmoty dále využitelná k dalšímu zpracování
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo tvrdé
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo měkké
 - *Doplněny popisy v položkách.*
- 5) Připomínky soupisu prací, viz. samostatná příloha = dílčí protokol o kontrole
 - *Vypořádáno samostatně.*
- 6) Skrývaná ornice bude/nebude vrácena zpět, ornice bude/nebude hutněna
 - *Doplněn popis položky o ukládání ornice dle tříd a podorníčí na deponii odděleně.*
- 7) Doplnit položku na zřízení dočasných bariér
 - *Položky jsou v soupisu prací pro tuto stavbu již obsaženy.*
- 8) Doplnit položku údržbu dočasných bariér a vybírání živočichů z odchytových nádob
 - *Položky jsou v soupisu prací pro tuto stavbu již obsaženy.*
- 9) Doplnit položku na pasport přístupových komunikací ze sil. I. třídy na staveniště po komunikacích jiných správců – před stavbou a po stavbě zemních prací.
 - *Položka doplněna dle zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 10) Do technické zprávy uvést, že zhotovitel zemních prací zajistí provizorní přejezdy přes trasu stavby pro zemědělské subjekty.
 - *Doplněno do průvodní zprávy a do ZOV.*
- 11) Do technické zprávy uvést, že zemní práce musí postupovat dle pokynů archeologů
 - *Doplněno do průvodní zprávy a do ZOV. Upraven popis položky v soupisu prací.*
- 12) Vytrhané pařezy se nebudou štěpkovat, budou uloženy na skládku
 - *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole. Doplněno ze zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 13) Doplnit položku – Čerpání vody z výkopu – přerušené meliorace, deště (v rozpočtu položka v Hod.)
 - *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole. Doplněno ze zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 14) Sejmутí (snímání) ornice, podorníčí a hrabanky – nová indexovaná položka: strhávání po vrstvách např. 10 cm, použití lžíce s břitem
 - *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole.*
- 15) Položka – Oddělené uložení ornice, podorníčí a lesní hrabanky na deponii
 - *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole.*
- 16) Položka – Ošetření ornice na skládce (chemické ošetření, osetí trávou a sečení)
 - *Doplněna položka ošetřování ornice na skládce do soupis prací.*
- 17) Položka – Vykopávky ze zemníku – zpětné vrácení ornice, podorníčí a hrabanky po průzkumu
 - *Položka obsažena v soupisu prací.*
- 18) Položka - Sanace jam po archeologickém průzkumu – Provedení sanace (zasypání vhodným materiálem) po zemní pláň vč. zkoušky zhutnění na zemní pláni-hodnota dle PDPS. Položka v m³, do projektu dát vzorový řez.
 - *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole.*

- 19) Položka - Geodetické práce – vytýčení záborů, vytyčení inž. sítí, zaměření přerušených meliorací, zaměření přesné polohy inž. sítí pokud budou během prací odhaleny, zaměření jam záchranného arch. průzkumu pod zemní plání
- *Položka doplněna dle zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 20) Položka - Závěrečná zpráva – geodetické zaměření (meliorace, odhalené inž. sítě, jam), hutní zkoušky jam na zemní pláni (sanace)
- *Položka doplněna dle zaslaného vzoru od ŘSD.*
- 21) Položka - Informační tabule manuál ŘSD
- *Doplněno viz připomínky – dílčí protokol o kontrole. Doplněno dle ZTKP.*

Prověření těchto bodů:

Zemní práce

Všeobecné položky:

Pomocné práce - přístupové cesty/provizorní komunikace pro přístup na staveniště, oprava komunikací po stavbě, zajištění provizorních přejezdů přes trasu – zemědělci.

- *Viz bod 10.*

Pasport - před zahájením provést pasportizaci (přístupové cesty a budovy) Opět dát položky do soutěžního VV.

- *Viz bod 9*

Geodetické práce – vytýčení záborů, vytyčení inž. sítí, zaměření přerušených meliorací, zaměření přesné polohy inž. sítí pokud budou během prací odhaleny, zaměření jam záchranného arch. průzkumu pod zemní plání

- *Viz bod 19*

Závěrečná zpráva – geodetické zaměření (meliorace, odhalené inž. sítě, jam), hutní zkoušky jam na zemní pláni (sanace)

- *Viz bod 20*

Informační tabule manuál ŘSD

- *Viz bod 21*

Kácení:

Odstranění pařezů – vytrhání pařezů x frézování (D1106-frézování). Možno použít frézování, pokud to bude technicky možné. Spíše s ohledem na archeo trhání pařezů.

- *Viz bod 12*

Využitelnost dřevní hmoty - posudek zhotovitele po vykácení a posudek objednatele v případě sporu → (odkup/štěpkování/likvidace)

- *Viz bod 4*

Skrývky:

Sejmutí (snímání) ornice, podorničí a hrabanky – nová indexovaná položka: strhávání po vrstvách např. 10 cm, použití lžíce s břitem

- *Viz bod 14*

Čerpání vody z výkopu – přerušené meliorace, deště (v rozpočtu položka v Hod.)

- *Viz bod 13*

Oddělené uložení ornice, podorničí a lesní hrabanky na deponii

- *Viz bod 15*

Ošetření ornice na skládce (chemické ošetření, osetí trávou a sečení)

- *Viz bod 16*

Vykopávky ze zemníku – zpětné vrácení ornice, podorničí a hrabanky po průzkumu

- *Viz bod 17*

Sanace jam po archeologickém průzkumu – Provedení sanace (zasypání vhodným materiálem) po zemní pláň vč. zkoušky zhutnění na zemní pláni-hodnota dle PDPS. Položka v m³, do projektu dát vzorový řez.

- *Viz bod 18*

Rýhování

Preferujeme vrácení ornice – rozprostření bez hutnění. Pokud ne, tak do soutěže dát deponii, kterou zajistí zhotovitel zemních prací. Čas?

- *V soupisu prací je položka pro rozprostření ornice již zapracována*