

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 329 515 Fax. 499 320 564
e-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

Smlouva o dílo č. : 73/2016/TS-12

Změnový list číslo: 2

Datum vydání ZL: 22.9.2016

ZL 2/11 – vyrovnání stávající betonové zdi na východní straně objektu

Původní navržené řešení: bylo navrženo odbourání podlahy bez další vyrovnávací nabetonávky

Nově navržené řešení: po odbourání podlahy se navrhuje provést vyrovnávací nabetonávku kotvenou ocelovými trny do stávající betonové stěny

Zdůvodnění: na stávající betonovou východní stěnu objektu je dle PD navržena vyzdívka; povrch pod vyzdívku vykazuje nerovnosti a nesoudržnost, které znemožňují provést hydroizolaci pod nově navrženou stěnu; proto je navrženo stávající konstrukci vyrovnat.

ZL 2/12 – zrušení stávající kanalizace a šachet

Původní navržené řešení: nebylo řešeno

Nově navržené řešení: při provádění bylo zjištěno, že pod podlahou vede potrubí kanalizace, které nebylo v původní dokumentaci přesně zaneseno a dle původní projektové dokumentace z doby výstavby objektu měla vést kanalizace jinudy. Navrhuje se odstranit stávající kanalizaci.

Zdůvodnění: původní konstrukce je nutno odstranit, aby bylo možno realizovat nové souvrství podlah podle projektové dokumentace

ZL 2/13 – zrušení stávajících topných kanálů

Původní navržené řešení: nebylo řešeno

Nově navržené řešení: navrhuje se odstranit stávající konstrukce

Zdůvodnění: přesné řešení konstrukce kanálu nebylo možné předpokládat, bylo uvažováno, že konstrukce kanálu nezasahuje do souvrství podlahy

ZL 2/14 – rozpěra základových patek

Původní navržené řešení: nebylo řešeno

Nově navržené řešení: navrhuje se provést rozepření stávajících základových patek

Zdůvodnění: při zemních pracích byla zjištěna odlišná úroveň základové spáry základových patek

oproti předpokladu v projektové dokumentaci; pro zajištění bezpečného provedení navržených konstrukcí bazénu a zajištění stability stávající nosné konstrukce budovy se navrhuje patky rozepřít podle návrhu autora projektu

ZL 2/16 – stavební připomoci pro pospojení zemních vodičů

Původní navržené řešení: nebylo řešeno

Nově navržené řešení: navrhuje se provést vybourání a zemní vodiče připravit pro etapu 2

Zdůvodnění: při realizaci etapy 2 by bylo nutno zasáhnout do již hotových konstrukcí v etapě 1; proto je navrženo vybourání konstrukcí

ZL 2/17 – potažení vnějších povrchů tmelem a výztužnou tkaninou

Původní navržené řešení: nebylo řešeno

Nově navržené řešení: navrhuje se provést vyztužení povrchu východní fasády

Zdůvodnění: vzhledem k výskytu dvou různých povrchů fasád (stávající škrábaný břizolit a nová jádrová omítka) a nalezených lokálních poruch na fasádě se navrhuje povrchy sjednotit a současně připravit vhodný podklad pro vrchní stěrkovou omítku

ZL 2/18 – vybourání stěny topného kanálu u severní stěny budovy

Původní navržené řešení: nebylo řešeno


Nově navržené řešení: navrhuje se odstranit stávající konstrukce

Zdůvodnění: přesné řešení konstrukce kanálu nebylo možné předpokládat, bylo uvažováno, že konstrukce kanálu nezasahuje do souvrství podlahy.

Vyjádření zástupce zhotovitele: s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum: 22.9.2016

Jméno: Ing. Petr Přikryl

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele: s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum: 22.9.2016

Jméno: Ing. Jiří Děd

Podpis: 