






ZMĚNOVÝ LIST Č. 1				ZL1
2NP - Změna skladby podlahy				
Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01 - NIP, DIOP			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 07.04.2017
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4			
1) Zdůvodnění:				
<p>Změna skladby podlahy byla daná především zjištěním stávající konstrukce stropů. Při odstranění veškerých skladeb dle projektové dokumentace by došlo k odlehčení ploché klenby (která tvoří stávající stropní konstrukci) a následně k propadu kleneb. Aby se tomu předešlo, byla upravena skladba podlahy.</p> <p>V projektové dokumentaci byla řešena skladba podlahy odstraněním stávající skladby až na stávající násyp, který měl být částečně odebrán. Následně měla být vytvořena nová skladba. V době zpracovávání projektové dokumentace bylo projektantovi umožněno provést pouze 2x sondy v celém 2. Nadzemním podlaží, vzhledem k naplněnosti původních oddělení. Skutečnou skladbu stávající stropní konstrukce tak bylo možné zjistit až při realizaci stavebních úprav.</p>				
2) Technický popis:				
<p>Vzhledem ke stávající skladbě stropní konstrukce (ocelové I-nosníky + keramické stropní vložky) je nutné upravit skladbu podlahy následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vybourat stávající skladbu podlahy až na současný škvárový násyp - folie PE - kročejová izolace polystyrenu EPS 100 v tl. 20 mm - litý beton v tl. 80 mm + 1x ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm - v m.č. 2008 a 2009 byla zjištěna stávající stropní betonová deska. Vzhledem k malé výšce bude kročejová izolace řešena položením 2x 2 mm pěnového polyethylenu + litý beton v tl. 80 mm. - Nové podlahy v pokojích budou navazovat na stávající podlahu v chodbách 2006+2017 - Pod nové sádkartonové příčky bude položen navíc pruh 1x ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm v šířce 1,0 m 				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	-94 674,91 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	158 113,54 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	63 438,63 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	252 788,45 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div>				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Schmidt Datum: 06.04.2017		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

2NP - Ocelová výměna pro VZT ve stropě mezi 2NP / 3NP

ZL2

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 4			

1) Zdůvodnění:

V původním návrhu byla navržena ocelová výměna pod stávající stropní konstrukcí. Výměna byla navržena pro potřeby vzduchotechnického potrubí.

Prováděcí dokumentace neznala přesnou skladbu stropní konstrukce. V DPS byly navrženy předpokládané ocelové výměny pod stávající stropní konstrukcí. Upřesněním skladby stropních konstrukcí byla navržena i nová ocelová výměna do současné stropní konstrukce.

Změna řeší novou ocelovou výměnu ve stávající stropní konstrukci. Před zahájením stavebních prací byla provedena sonda pro ověření skladby stávajícího stropu mezi 2NP a 3NP. Bylo zjištěno, že stropní konstrukce se skládají z ocelových I-nosníků mezi které byly vloženy keramické tvarovky. Vzhledem ke zjištění skutečné skladby stropní konstrukce byla navržena nová ocelová výměna.

2) Technický popis:

Do stropní konstrukce mezi 2NP a 3NP budou provedeny 2x prostupy pro VZT dle následujícího postupu prací:

- 1) dřevěnými trámkami podepřít stávající stropní i-nosníky mezi sebou, plošně podepřít stávající přímou cihelnou klenbu vedle navrhovaných I-profilů a pod plochou mezi I-profilů, která se bude vybourávat
- 2) podélnou spáru mezi současnými cihlami proškrábnout spáru a zasunout I-profil (I 100/100/6 mm) tak, aby stávající cihly ležely na vodorovné straně I-profilu, svislá část bude vsunuta do spáry mezi cihly.
- 3) vybourat stávající cihly mezi vloženými I-profilů
- 4) ke stávajícím stropním i-nosníkům a z boku I-profilů přivařit nové i-nosníky jako ocel. výměnu. Nové i-nosníky i č. 160, rozmístění dle schématu.

V místě provádění navrhovaného prostupu bude osekána část stávajících vnitřních omítek.

Pod novou ocelovou výměnu bude doplněn SDK pohled s požární odolností EI 60.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	43 799,89 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	43 799,89 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	43 799,89 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Nerealizace půdní vestavby

ZL3

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet / 7			

1) Zdůvodnění:

V původním zadávacím výkaze výměr byly do stavebních prací zahrnuty půdní vestavby v m.č. 3049, 3073. Investor se rozhodl nerealizovat půdní vestavby v místnostech 3049, 3073.

Nerealizaci půdních vestaveb prováděcí projekt nepředpokládá.

2) Technický popis:

Stávající prostory zůstávají zachovány

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-850 599,86 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-850 599,86 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	850 599,86 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
2NP - Úprava trasy VZT v m. č. 2008

ZL4

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace navrhovala umístit v m.č. 2008 a 2009 nové podhledy do výšky 2,70 m. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v daném místě je snižená konstrukce stropu (tj. stávající ocelové nosníky a keramické tvarovky) a podhled tak nemůže být realizován. Zachován zůstane stávající strop, jehož omítka bude opravena.

O snižené stropní konstrukci v m.č. 2008, 2009 nebylo v době zpracování prováděcí dokumentace nic známo. Prováděcí projekt počítal s tím, že původní hygienické zázemí bylo zastropeno sníženým podhledem nad kterým je stropní konstrukce.

2) Technický popis:

Vzhledem k nižší výšce než jak uvažovala původní projektová dokumentace, se nebude realizovat kazetový podhled. Rozvody vzduchotechniky budou vedeny podél střední zdi a budou opatřeny SDK kastlíkem. Mezi průvlakem a novou příčkou u m.č. 2009 bude od spodní hrany průvlaku k příčce doplněn SDK podhled. Rozvody elektroinstalace budou zasekány do stávající stropní konstrukce a nové vnitřní omítky.

Stávající zděné konstrukce zůstanou zachovány. Bourání bude provedeno dle výkresové části.

Vodorovné konstrukce - Zůstanou zachovány beze změn stávající. Stávající průvlak zůstane zachován, jelikož se nad ním nachází stávající tesařská konstrukce krovu.

Stávající vnitřní omítky budou opraveny vápenocementovými omítkami. Lokálně bude nutné stávající omítky osekát a nově nahodit jádrovou omítkou. Následně bude provedeno potažení vnitřních stěn vápenným štukem. Strop bude plošně vymalován.

U stávající stropního průvlaku bude na jeho spodní hraně doplněn SDK podhled a dotažen až k nové příčce oddělující od sebe m.č. 2008 a 2009.

Nové trasy vzduchotechniky budou opatřeny SDK kastlíkem, v pokoji i na chodbě, kde bude nutné klesnout se VZT potrubím níže tak, aby bylo možné projít do pokoje 2008.

Původně navržená zapuštěná svítidla do kazetového podhledu budou nahrazena svítidly přisazenými.

Vzduchotechnika - Původní rozvody vzduchotechniky byly rozvedeny nad pohledem do jednotlivých pozic. Nově bude z hlavní páteřní větve na chodbě provedena odbočka přívodního potrubí skrze střední stěnu do pravého horního rohu pokoje. Odvod vzduchu bude pod stropem místnosti v pravém dolním rohu (při pohledu na výkres). Potrubí VZT bude opatřeno SDK kastlíkem






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-12 662,65 Kč
Cena víceprací bez DPH:	20 930,62 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	8 267,97 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	33 593,27 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

1PP - Místnost UPS

ZL5

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet, přípočet / 10			

1) Zdůvodnění:

V původním návrhu byla UPS umístěna v m.č. 0064. Tato místnost slouží nemocnici jako spisový archiv a z provozního hlediska nelze archiv zrušit. Proto bylo navrženo nové umístění pro UPS vyčleněním části prostoru z m.č. 0051.

Místnost UPS byla v prováděcí dokumentaci umístěna po dohodě s uživatelem. Při realizaci uživatel nemohl z provozních důvodů přesunout archiv do jiné místnosti, protože volná místnost podobné velikosti ve stávající nemocnici není. Proto byl uživatelem nabídnut prostor před stávající rozvodnou tepla.

2) Technický popis:

V m.č. 0051-B vznikne po dohodě se zástupci nemocnice samostatná místnost pro UPS. Přemístění UPS do jiného prostoru znamená i přesun původně navrhovaných baterií, rozvaděčů. V nové místnosti UPS bude nutné připravit novou elektroinstalaci a osvětlení, včetně nouzového.

Původní trasa větrání a chlazení bude upravena tak, aby větrala a chladila nově zvolené prostory UPS. Stávající zděné konstrukce zůstanou zachovány. Bourání bude provedeno dle výkresové části.

Nová vnitřní příčka tl. 100 mm ze sádkartonu, jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním z desek 2x12,5 mm, osová rozteč profilů 625 mm, rw=50 db, izolace z minerální vaty pro příčky v tl. 40 mm (minerální vata - souč. Tep. vodivosti 0,037 w/mk, třída reakce na oheň a1). Požární odolnost příčky EI 60 DP1.

V projektové dokumentaci je navržena úprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn včetně dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálů. Lokálně bude nutné stávající omítky osekát a nově nahodit jádrovou omítkou. Následně bude provedeno potažení vnitřních stěn vápenným štukem. Finální povrchy budou vymalovány vnitřními prodyšnými, probarvenými a ošetrnými malbami, jejich barevné řešení bude určeno po dohodě s architektem a investorem.

Podhledy - Stávající rozvody vody, kanalizace, vytápění, které zasahují do prostor navrhované místnosti UPS (tj. rozvody pod stropem, případně stoupačky) budou kompletně opatřeny SDK kastlíky ze sádkartonových desek se zvýšenou odolností do vlhkého prostředí (deska s jádrem z portlandského cementu s příměsí, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední a zadní straně).

Do podhledů a opláštění stoupaček je nutné osadit revizní dvířka, popřípadě revizní otvory pro přístup k uzavíracím armaturám (topení) a čistícím kusům (kanalizace).

Výplně otvorů - Dveře - Do m.č. 0051-B budou vsazeny nové dřevěné dveře, rozměry 800/1970 mm, otevíravé, plné, s požární odolností EW30DP3-C.

V m.č. 0077 budou stávající dveře odstraněny a nahrazeny novými. Nové dveře budou dřevěné, rozměry 800/1970 mm, otevíravé, plné, s požární odolností EW30DP3-C. Požární větrací mřížka, rozměr 400x200 mm, požární odolnost EW 30.

Podlahy - Stávající podlaha v m.č. 0051-B bude očištěna a opatřena novým penetračním nátěrem a novým epoxidovým nátěrem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-9 735,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	174 876,44 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	165 141,44 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	184 611,44 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Kluba, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

ZL6

2NP - Dveře (doplnění padacích lišt a těsnění na dveřních křídlech)

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

V původním návrhu nebyly vzduchotěsné dveře pro pokoje a další místnosti. Pro správnou funkci přetlakové vzduchotechniky je třeba zajistit vzduchotěsnost těchto dveří.

2) Technický popis:

Změnový list řeší doplnění těsnění do zárubní a padací prahy ke dveřím, potřebné pro správnou funkci tlakové kaskády. K celému prostoru je třeba přistupovat tak, že NIP a DIOP musí být na vnějších hranicích utěsněny.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	43 128,18 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	43 128,18 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	43 128,18 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Úprava rozvaděčů 2NP dle VDO a DO

ZL7

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci bylo navrženo napájení obvodů osvětlení v místnostech skupiny 2. Na základě dohody s uživatelem budou nově rozvody osvětlení v místnostech skupiny 2 (patientské pokoje NIP a DIOP) napojeny přes UPS (z rozvaděče R-NIP VDO). V rozvaděči R-NIP VDO bude nově umístěno jištění obvodů označených B, C, E včetně hlavního vypínače těchto obvodů. Po dokončení 2. etapy (tj. JIP + zákrovového sálu) budou tyto obvody přepojeny z rozvaděče R-NIP VDO do rozvaděče R-NIP DO+MDO. Z tohoto důvodu je třeba provést napojení těchto obvodů tak, aby bylo možné přepojení těchto obvodů ve druhé etapě (JIP+ZS) bez nutnosti stavebních úprav v rekonstruovaných prostorech (NIP a DIOP).

2) Technický popis:

Bilance požadavků UPS pro NIP, DIOP
 Zálohováno od 0 do (0,5 sec – 15 sec) kVA
 přístroje pro životní funkce 20
 osvětlení 4
 monitory mediptynů 1
 VZT 5
 Celkem 30
 ostatní přístroje v rámci NIP, DIOP jsou nad 15 sec

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	5 295,41 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	5 295,41 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	5 295,41 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Zazdívky otvorů dle skutečnosti

ZL8

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet, přípočet / 5			

1) Zdůvodnění:

1.V projektové dokumentaci byly navrženy niky pro umístění nových velkorozměrových rozvaděčů elektroinstalace silnoproud. V prováděcí dokumentaci bylo navrženo zachovat stávající cihelné zdivo, které by tvořilo sloupky mezi vybouranými otvory pro rozvaděče. Vzhledem ke špatnému stavu cihelného zdiva bylo rozhodnuto o tom, že stávající cihelné zdivo nebude využito pro sloupky, ale nahrazeno tvarovkami ze ztraceného bednění, tj. pevnější a únosnější variantou pro uložení ocelových překladů.

2.Dále v projektové dokumentaci byly navrženy niky pro umístění nových velkorozměrových rozvaděčů elektroinstalace silnoproud. Projektová dokumentace neuvažovala o stávajícím komínovém tělese v místě nového otvoru pro rozvaděč, z dostupných podkladů nebylo o umístění komínu nic známo.

Při realizaci nik bylo zjištěno, že v místě osazení jednoho nového ocelového I-nosníku je umístěn stávající komín. 3.V projektové dokumentaci byl navržen větší otvor pro osazení rozvaděče než bylo potřeba. Stavební otvor je 1200/2150 mm, rozvaděč pouze 600/1300 mm – bylo nutno provést dozdívkou vynechaného otvoru pro osazení rozvaděče

2) Technický popis:

1.Nové nosné sloupky se vyzdily z tvarovek ztraceného bednění. Na tyto tvarovky byly posléze osazeny nové ocelové překlady z projektem navržených I-nosníků.

2.Do stávajícího komínového tělesa se vložily 3x ocelové nosníky I 120 a komín až pod I-nosník se dozdí plnými cihlami.

3. Část niky rozvaděče se dozdíla.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-7 026,43 Kč
Cena víceprací bez DPH:	99 045,62 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	92 019,19 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	106 072,05 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt

Jméno: Martin Schmidt

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9**ZL9****Demontáž SDK předstěny v m. č. 2008, provedení nové omítky**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace počítala s odstraněním stávající keramických obkladů v m.č. 2008, která před zahájením prací sloužila jako koupelna a toaleta pro pacienty. Projektová dokumentace neuvažovala se sádrokartonovou předstěnou před stávajícím obvodovým zdívem.

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající obvodová zeď je „zateplena“ sádrokartonovou předstěnou, za kterou je teprve obvodové zdivo. Při zpracování projektové dokumentace nebyl přítomnost SDK předstěny známa.






2) Technický popis:

Sádrokartonová předstěna s obklady se demontovala včetně tepelné izolace a v místě předstěny se provedly nové vápenoštukové omítky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-7 576,74 Kč
Cena víceprací bez DPH:	20 619,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	13 042,26 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	28 195,74 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10**Bourání druhé vrstvy dlažeb a PVC****ZL10**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace počítala s odstraněním stávající keramické dlažby, respektive s 1x vrstvou dlažby. Projektová dokumentace neuvažovala se dvěma vrstvami keramické dlažby v m.č. 2008, 2009. Sondy do podlah zde nebyly prováděny. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že pod vrchní dlažbou se nachází druhá vrstva keramické dlažby, pozůstatek z původní dispozice objektu. Projektová dokumentace navrhovala odstranění původních podlahových krytin, tj. původního PVC. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že pod stávajícím PVC se nachází navíc druhá vrstva. Projektová dokumentace nepředpokládala dvě vrstvy PVC ve stávajících pokojích. Při realizaci informativní sondy do konstrukce podlahy byla zachycena 1x vrstva PVC.

2) Technický popis:

Vrstvy dlažeb a PVC ve výše uvedených místnostech byly demontovány a zlikvidovány.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	11 977,67 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	11 977,67 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	11 977,67 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 Bourání betonových podlah				ZL11
Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

1.V projektové dokumentaci bylo navrženo odstranění stávající keramické dlažby v prostorech bývalých toalet, sprch, denní místnosti a hygienického zázemí pro zaměstnance nemocnice. Projektová dokumentace neuvažovala se zdvojenými betonovými mazaninami pod stávající keramickou dlažbou v původním hygienickém zázemí.

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že pod stávající keramickou dlažbou se nachází druhá vrstva keramické dlažby a nad ní nabetonávka, tvořící spád. Tuto vrstvu bylo nutné odstranit, aby bylo možné navázat výškově na úroveň hlavní chodby.

2.V projektové dokumentaci bylo navrženo odstranění části stávající skladby podlahy v celé ploše 2NP, mimo chodby. Odstranění části stávající skladby podlahy mělo být provedeno v pokojích a hygienickém zázemí. Hlavní chodba měla být zachována, bez zásahu do stávající skladby podlahy.

Při realizaci byla sondou zjištěna skutečná skladba stávající stropní konstrukce. Stropy v tomto křídle broumovské nemocnice jsou složeny z ocelových I-nosníků mezi něž byly vloženy keramické tvarovky. Na bocích tvarovek je vytvořen "zámek", kterým tvarovky se tvarovky rozspínají mezi sebou. Vzhledem ke skutečné skladbě stropní konstrukce, která byla zjištěna až při samotné realizaci stavebních úprav, byl zvolen postup rozřezání stávající betonové mazaniny na menší kusy tak, aby nedošlo k poškození stávajících stropních keramických tvarovek a byla zachována celistvost stropu.

V projektové dokumentaci bylo navrženo standardní odbourání původní betonové mazaniny za pomoci bouracích kladiv.

2) Technický popis:

1.Dlažba včetně spádové mazaniny byla vybourána.

2.Projektová dokumentace navrhovala klasický postup při bourání betonových mazanin za použití standardních bouracích nástrojů - tj. sbíječek. Po zjištění skutečné skladby stropní konstrukce bylo rozhodnuto o tom, že stávající betonové mazaniny budou rozřezány na menší kusy, aby nedošlo k nevratnému poškození stropních keramických tvarovek.

Vypadnutí jedné tvarovky by mělo za následek ztráty rozepření mezi tvarovkami, které by začaly postupně vypadávat z polí mezi ocelovými nosníky. Stávající stropní konstrukce nyní působí jako plochá klenba.






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	48 560,76 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	48 560,76 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	48 560,76 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

Jméno: Martin Schmidt

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

ZL12

Úklid ploch, plachtování a přikrývání konstrukcí

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

1. Projektová dokumentace uvažovala s úklidem v prostorech NIP a DIOP 2NP + 3NP prostory VZT. Projektová dokumentace navrhovala standardní vyčištění budov po skončení stavebních prací. Z tohoto důvodu byla do výkazu výměr navržena i položka na stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu. V rámci různých přepojovacích prací, souvisejících s napojení na stávající stoupačky a rozvody vnitřních sítí, bylo nutné provádět vyklízení části oddělení. Po skončení stavebních prací bylo nutné vyklizené prostory před předáním umýt a uklidit tak, aby bylo možné opětovně nastěhovat vše co bylo předtím vyklizeno. Úklidové práce a mytí se provádí ve všech stavbou dotčených prostor 1PP, 1NP, 2NP chodby, archiv apod. včetně plachtování a zakrývání konstrukcí.

2. V projektové dokumentaci – výkazu výměr byly navrženy stavební přípomoc související s realizací díla za provozu nemocnice (zakrývání konstrukcí, plachtování a oblepování dveří). Projektová dokumentace navrhovala standardní vyčištění budov po skončení stavebních prací. Z tohoto důvodu byla do výkazu výměr navržena i položka na stavební přípomoc související s realizací díla za provozu objektu. V rámci realizace je nutné připočíst náklady na nákup materiálů pro tyto práce.

2) Technický popis:

Změny v úklidech jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto změnového listu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	38 997,79 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	38 997,79 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	38 997,79 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

ZL13

Osekávání omítek, vysekávání a výplň rýh, bourání překladů

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list. přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

1. Projektová dokumentace navrhovala opravu vnitřních hladkých omítek v rozsahu plochy do 50% vč. dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálů.
 Při rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že některé místnosti nebyly zahrnuty do výkazu výměr etapy NIP, DIOP.
 Výkaz výměr neobsahuje položku osekání omítek do 50% ale pouze opravu omítek bez osekání, z tohoto důvodu nebyly tyto práce a ani přesuny s uložením suti v rozpočtu a dále neobsahuje veškeré začišťování rýh a zazdívky otvorů a prostupů po montáži profesí a neuvádí prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP
 2. Při bourání otvoru dveří a posunu dochází k zásahům do nosných konstrukcí nadpraží a tím i nutnosti jejich vybourání případně dozdívek.
 3. V projektové dokumentaci byly navrženy nové příčky, dozdívky a zazdívky otvorů.
 Při zpracovávání výkazu výměr došlo nedopatřením k tomu, že do výkazu nebyla zahrnuta položka na vysekání kapes a provázání do příček, dozdívek zárubní.
 Ve výkaze výměr chyběly veškeré kapsy nutné pro kvalitní provázání nového a původního zdiva, dozdívek a zavázání zazdívek zárubní.

2) Technický popis:

Výkazy výměr byly dplněny o tyto položky, viz příloha tohoto změnového listu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	53 803,14 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	53 803,14 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	53 803,14 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

Změna délky a dimenze protlaku - silnoproud

ZL14

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Projekt a soutěžní rozpočet uvažoval protlak 4x 5m DN 100. Stávající komunikace je však v šíři 15m + přesah 50cm na každé straně. V případě prodloužení všech 4 délek by došlo k navýšení délky o 44m při jednotkové ceně dle rozpočtu vyššímu než sjednocení do jednoho protlaku dimenze DN250. Proveden tedy protlak DN 250 v délce 16m (jinak nutný zásah do stávající komunikace).

2) Technický popis:

Proveden jeden protlak DN 250 v délce 16m, do kterého se umístila všechna kabelová vedení.






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-28 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	69 100,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	41 100,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	97 100,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15**ZL15****Podchycení stropů**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Při zpracování projektové dokumentace nebylo s těmito podpěrami uvažováno, ale vzhledem ke stavu nosného zdiva oslabeného z velké části komínovým i průduchy se tyto podpěrné konstrukce z důvodu bezpečnosti musely zřídit.
Výkaz výměr neobsahoval oboustranné podpěrné konstrukce stropů při osazování I profilů z chodby 2006 a 2017.






2) Technický popis:

Položkový rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku je doplněn o tyto položky oboustranné podpěrné konstrukce stropů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	24 249,29 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	24 249,29 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	24 249,29 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

Doplnění obkladů a zrcadel

ZL16

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byly navrženy nové keramické obklady za umyvadly v pokojích. Na základě požadavku uživatele byly změněny výšky keramických obkladů. V projektu chyběla zrcadla na pokojích a proto byla dle požadavku uživatele doplněna.

2) Technický popis:

Doplnění výšky obkladů pokojů na 2000mm se vsazením zrcadla dle pokojů LNP + doplnění zrcadel sociální zařízení






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	26 503,35 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	26 503,35 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	26 503,35 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 Doplnění SDK konstrukcí pro zakrytí instalací		ZL17
--	--	-------------

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet, přípočet/ 3			

1) Zdůvodnění:

1.V projektové dokumentaci byla navržena nová dispozice toalety v m.č. 2011 WC návštěvy. Projektová dokumentace neuvažovala s SDK zákrytem, o zákrytu bylo rozhodnuto při realizaci stavby s ohledem na vzhled a uspořádání místnosti. Při realizaci byly doplněny veškeré konstrukce zákrytů stoupaček vytápění, elektroinstalace, zdravotní techniky v 1NP + záklopy vedení rozvodů VZT s vlivem na zjištěné stavy v místě prostupů – I nosníky v konstrukci stěn a stávající tvrdé stropy, doplnění kcí SDK v 1NP rentgen – montáž kanalizace nad podhledem.

2.V projektové dokumentaci byla navržena ocelová výměna pod stávající stropní konstrukcí. Výměna byla navržena pro potřeby vzduchotechnického potrubí. Prováděcí dokumentace neznala přesnou skladbu stropní konstrukce. V DPS byly navrženy předpokládané ocelové výměny pod stávající stropní konstrukcí. Upřesněním skladby stropních konstrukcí byla navržena i nová ocelová výměna do současné stropní konstrukce.

3.V projektové dokumentaci byla v místnosti č. 3005 Tělocvična rehabilitace navržena nová sádkartonová předstěna, která měla zakrývat nové rozvody vzduchotechniky, vedoucí od strojovny VZT pod strop ve 2NP. Při rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že SDK předstěny mezi m.č. 3019 a 3076/3077 nebyly zahrnuty do výkazu výměr etapy NIP, DIOP. Při realizaci je nutné doplnit dělicí sádkartonové příčky mezi m.č. 3019 a 3076/3077.

4.Provozovatel požadoval opláštění VZT SDK chodby 1NP a 2NP přírůdky z 1PP + 2NP z chodby 2006 a 2017 do 2008

5.Z důvodu montáže kanalizace došlo k demontáži a zpětné montáži podhledu SDK místnosti 1NP u RTG jedná se o místnost převlékárny u rentgenu 1NP

2) Technický popis:

1.V místnosti č.2011 WC návštěvy byl zřízen nový SDK podklad, dále při realizaci byly doplněny veškeré konstrukce zákrytů stoupaček vytápění, elektroinstalace, zdravotní techniky v 1NP + záklopy vedení rozvodů VZT s vlivem na zjištěné stavy v místě prostupů – I nosníky v konstrukci stěn a stávající tvrdé stropy, doplnění kcí SDK v 1NP rentgen – montáž kanalizace nad podhledem. Dále viz předchozí bod zdůvodnění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:	
Cena méněprací bez DPH:	-33 422,73 Kč
Cena víceprací bez DPH:	100 926,61 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	67 503,88 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	134 349,34 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:	Jméno: Martin Schmidt Datum: 26.6.17
--------------------------------------	---

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18**ZL18****Bourání podhledu na chodbách - m. č. 2063, 2048 a 2023**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace navrhovala opravu vnitřních hladkých omítek v rozsahu plochy do 50% vč. dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálů.
Při rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že některé místnosti nebyly zahrnuty do výkazu výměr etapy NIP, DIOP.
Výkaz výměr neobsahuje položku osekání omítek do 50% ale pouze opravu omítek bez osekání, z tohoto důvodu nebyly tyto práce a ani přesuny s uložení suti v rozpočtu a dále neobsahuje veškeré začišťování rýh a zazdívky otvorů a prostupů po montáži profesí a neuvádí prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP

2) Technický popis:

Položkový rozpočet byl doplněn o tyto prováděné práce (viz příloha tohoto ZL)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	25 410,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	25 410,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	25 410,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 Špatná výměra chodeb - m. č. 2006 a 2017 (S205)				ZL19
---	--	--	--	-------------

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list a přípočet / 2			

1) Zdůvodnění: Při provedení kontroly plochy podlah dle skutečnosti proveden přepočet na skutečnost – chyběla 1místnost a výklenky dveří v hlavní chodbě
--

2) Technický popis: Do celkové výměry byly zahrnuty výklenky plochy podlahy u dveřních otvorů (tj. v tl. středního zdiva). V přiloženém výkazu jsou dopočítány úpravy povrchů betonů a PVC krytiny na tyto plochy.
--

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:								
<table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací bez DPH:</td> <td>14 565,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna ceny bez DPH:</td> <td>14 565,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Absolutní hodnota změny bez DPH:</td> <td>14 565,89 Kč</td> </tr> </table>	Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	14 565,89 Kč	Výsledná změna ceny bez DPH:	14 565,89 Kč	Absolutní hodnota změny bez DPH:	14 565,89 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč							
Cena víceprací bez DPH:	14 565,89 Kč							
Výsledná změna ceny bez DPH:	14 565,89 Kč							
Absolutní hodnota změny bez DPH:	14 565,89 Kč							

5) Vliv na termín dostavby:

6) Schválil:															
<table border="1"> <tr> <td>za objednatele:</td> <td>za TDS:</td> <td>za GP:</td> <td>za uživatele:</td> <td>za zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td>26.06.2017</td> <td>26.06.2017</td> <td>26.06.2017</td> <td>26.06.2017</td> <td>26.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Ing. Miroslav Michl</td> <td>Jan Čejchan</td> <td>Libor Klubal, DiS.</td> <td>Zdeněk Hajpišl</td> <td>Martin Schmidt</td> </tr> </table>	za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:											
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017											
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt											

7) Změnový list převzal k realizaci:	Jméno: Martin Schmidt Datum: 26.6.17
---	---

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20

ZL20

Špatná výměra S201

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

Při kontrole výkazů výměr zadávací dokumentace byly zjištěny chyby ve výkazu výměr místnosti č.S201.

2) Technický popis:

Zjištěné chyby byly opraveny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	26 005,32 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	26 005,32 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	26 005,32 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21

Záměna hlavního osvětlení za LED

ZL21

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byla navržena nová zapuštěná svítidla do rastrového podhledu (4x 18 W zářivková). Na základě požadavků uživatele byla svítidla změna z původně navržených zářivkových na svítidla LED

2) Technický popis:

Zářivková tělesa byla nahrazena LED svítidly stejné nebo vyšší intenzity.






3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-120 961,69 Kč
Cena víceprací bez DPH:	282 885,13 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	161 923,44 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	403 846,82 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

Rozšíření SSP o emergency signalizaci

ZL22

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 12			

1) Zdůvodnění:

Projektová dokumentace navrhovala rozmístění tras a koncových prvků elektroinstalace silnoproud a slaboproud. Při realizaci stavby bylo ze strany uživatele vzneseno několik připomínek a požadavků k navrhovanému řešení, jejichž výsledkem je úprava rozvodů a pozic elektroinstalace.

2) Technický popis:

Při realizaci stavby bylo na základě kontroly dokumentace elektroinstalace silnoproud a slaboproud dohodnuto s provozovatelem provést doplnění svolávacího systému personálu (tak aby navazoval na stávající svolávací systém nemocnice) + lokální doplnění zásuvek nebo protahovacích rezervních trubek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	73 543,03 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	73 543,03 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	73 543,03 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23**ZL23****Kotvení podhledů, spádování podlahy, odpočet myčky**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

1.V projektové dokumentaci byla umístěna podlahová vpusť v m.č. 2063 Asistované hygienické zázemí pacienti. Při realizaci stavby bylo rozhodnuto o tom, že není žádoucí, aby voda z asistovaného mytí unikala do prostoru chodby a proto bylo rozhodnuto o přespádování místnosti.

2.Projektová dokumentace neuvažovala s instalací neprůhledných fólií na sklad stávajících oken v místnosti asistovaného mytí, jelikož se předpokládalo s plynulý navázáním dalších stavebních úprav v rámci rekonstrukce JIP. Stavební etapy na sebe časově nenavazují a proto bylo rozhodnuto o instalaci neprůhledných fólií.

3.Doplnění vytrubkování a krabic pro ovládání dveří a doplnění rezervy(vytrubkování) pod rampy

4.ybné výměry délky výkopů přípojek - PD 165 m - chybí část podél objektu kuchyně a stavební část pro osazení nového rozvaděče a přívodu k dieslu.

5.V projektové dokumentaci byla do m.č. 2019 Čistící místnost navržena nová myčka podložních mís. Na základě požadavku uživatele byla myčka podložních mís vyňata z dodávky generálního zhotovitele. Uživatel disponuje cca 3 roky starou nevyužívanou myčkou podložních mís, kterou lze umístit do stejné pozice jako projektem navrhovanou myčku.

6. projektové dokumentaci byly navrženy na chodbě P2104 nové kazetové podhledy, nad nimiž byly navrženy i nové trasy rozvodů slaboproudu ze stávající telefonní ústředny až na oddělení NIP, DIOP.

7.S ohledem na minimalizaci stavebních zásahů do stávajícího oddělení LDN bylo rozhodnuto, že se nebudou podhledy v chodbě P2103 realizovat a trasa rozvodů elektroinstalace slaboproud bude vedena přes m.č. P2067, ve které v další plánované etapě vznikne hygienické zázemí pro pacienty (toalety, sprchy).

8.Na základě provádění kotvení závěsů podhledů nebylo možno s vlivem na konstrukci kotvit klasickými hmoždinkami – po dohodě s TDO a zápisem do SD kotveno pomocí chemických kotev s vlivem na zatížení podhledem a svitidly.

9.Projektová dokumentace uvažovala se standardním kotvením závěsů pro vedení VZT. Vzhledem ke skutečné skladbě stropních konstrukcí bylo nutné upravit způsob úchytů.

2) Technický popis:

1.2 důvodu odtoku vody do podlahové vpusti bylo nutné doplnit spádování podlahy směrem ke vpusti. Obdobně i v m.č. 2063 Asistované hygienické zázemí pacienti.

Body 2.-

E. viz výše zdůvodnění. Výše uvedené úpravy jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-140 855,95 Kč
Cena víceprací bez DPH:	63 716,43 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-77 139,52 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	204 572,38 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

Provizorní datové připojení

ZL24

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	<input type="checkbox"/> poštou	<input checked="" type="checkbox"/> e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 4			

1) Zdůvodnění:

1. Provozovatel požadoval zabezpečit propojení nových prostor DIOP, NIP s datovou sítí nemocnice. Jedná se provizorní řešení
2. Uprvuje se trasa do ústředny přímo z chodby 2063 přes 2067 do ústředny, dochází ke zkrácení trasy.

2) Technický popis:

1. V projektové dokumentaci byly navrženy nové rozvody strukturované kabeláže. Projektová dokumentace neuvažovala s provizorním datovým propojením stávající sítě nemocnice s novým oddělením NIP, DIOP. Jedná se o nutné dočasné propojení datové sítě z 3NP do ústředny pro funkčnost sítě bez dokončení místností 3NP na základě požadavku provozovatele
2. Úpravou trasy dochází ke zkrácení kabeláž. Odpočet je zahrnut v příloze

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	22 282,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	22 282,40 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	22 282,40 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubař, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25**Úprava pro dieselagregát****ZL25**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

Na základě konzultace s provozovatelem provedena příprava pro další etapu výstavby, tak aby nebylo nutno již do tohoto zařízení zasahovat a opět jej měnit za nové pro další připojení dieselagregátu.
Projektová dokumentace neuvažovala s provedením přípravy v etapě NIP, DIOP pro další stavební etapu tj. rekonstrukci JIP.
Realizace potřebné přípravy předchází v předstihu realizaci stavebních úprav na JIP bez nutnosti dodatečných zásahů.

2) Technický popis:

Jedná se o úpravu silnoproudého rozvaděče a kabeláž k tomuto rozvaděči.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-22 406,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	126 751,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	104 345,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	149 157,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

ZL26

Odpočet VZT klimatizace - telefonní ústředna

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	ODPOČET / 2			
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byla navržena do m.c. P2104 nova podstropní chladicí jednotka s venkovní jednotkou umístenou na fasádě objektu.

V projektové dokumentaci byla navržena výměna stávající podstropní jednotky za novou. Projekt uvažoval s tím, že stávající jednotka nebude postačovat.

Při realizaci stavby byla prověřena stávající chladicí podstropní jednotka. Na základě zjištění bylo konstatováno, že jednotka má dostatečný chladicí výkon (5,1 kW) a tento výkon bude dostačovat i pro další plánované etapy, proto není nutné instalovat navrhovanou chladicí jednotku včetně propojovacích potrubí (tj. vnitřní a vnější část, potrubí apod.).

2) Technický popis:

Viz předchozí bod zdůvodnění. Odpočet je proveden v jednotkových nabídkových cenách a je přílohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-73 021,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-73 021,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	73 021,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.2017

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

Změna povrchu podlah

ZL27

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Po dohodě s provozovatelem a investorem došlo ke změně PVC krytiny v technických místnostech 3NP za standartní povrchy NOVOFLOR. Povrch bude před pokládkou krytiny vystěrkován. Dochází k úspoře.
Projektová dokumentace navrhovala stejnou podlahovou krytinu ve 3.NP jako v ostatních místnostech.

2) Technický popis:

Krytina MARMORETTE je nahrazena krytinou NOVOFLOR.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-93 113,42 Kč
Cena víceprací bez DPH:	58 029,10 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-35 084,32 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	151 142,52 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 28

Doplnění madel, nárazníků a hran rohů

ZL28

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Provozovatel upřesnil rozmístění madel včetně koncových prvků. Svodidla s dřevěnou výplní jsou nahrazena plastovými Acroryn ve stejné cenové relaci. Dochází k navýšení běžných metrů (2 madla nad sebou).






2) Technický popis:

Viz předchozí bod, odpočet a přípočet je přílohou tohoto dodatku.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-66 324,50 Kč
Cena víceprací bez DPH:	122 566,15 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	56 241,65 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	188 890,65 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 29

Úprava VZT + kotvení závěsů

ZL29

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet/ 3			

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byly navrženy trasy pro vedení vzduchotechniky se započtením běžného kotevního materiálu. Projektová dokumentace navrhovala trasy vzduchotechniky. Vzhledem ke složitosti křížení tras ve vztahu se skladbou stávajících stropních konstrukcí (a zejména ztužujícím věncem z I-nosníků na středním zdivu, které zapříčinilo snížení prostupů a následné křížení VZT potrubí v jiných výškách než jak uvažovala projektová dokumentace) nebylo možné předem předpokládat složitější křížení VZT potrubí.

Při realizaci bouracích prací pro prostupy VZT byly v konstrukci stěn pod stropy zjištěny roznášecí I nosníky. O tuto výšku bylo nutné snížit umístění prostupů a následně v místnosti pokojů opět vystoupat pomocí kolen pod stropy tak, aby bylo možno dodržet výšky podhledů v pokojích i v závislosti na výšce nadpraží oken. Dále konstrukce stávajících keramických stropů neumožňuje přímé ukotvení do stropu z důvodu váhy konstrukce a je nutno tyto závěsy navařit ke stávajícím I nosníkům

2) Technický popis:

Viz předchozí bod, přípočet je zpracován v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	27 818,76 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	27 818,76 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	27 818,76 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

Dočasné zakrytí podhledů m. č. P2023, P2048 a P2063

ZL30

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

1) Zdůvodnění:

Provozovatel a investor se rozhodl neprovádět podhledy na chodbách před JIP a zákrokovými sály v souvislosti s další etapou, kdy se mají pod těmito podhledy provádět nové instalace VZT a budou demontovány. Investor v této etapě požaduje provedení pouze provizorních podhledů.

2) Technický popis:

Jedná se o montáž provizorního podhledu z fólie včetně montáže pomocné konstrukce a provedení provizorního osvětlení včetně kabeláží.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	50 782,90 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	50 782,90 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	50 782,90 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpiš	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31 Odsávání vzduchu WC ve 2NP		ZL31
---	--	-------------

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 3			

1) Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že strojovna vzduchotechniky bude zprovozněna až v následující etapě, je nutné zajistit odvod vzduchu z prostoru I.etapy provizorně po dobu předčasného užívání, do doby zprovoznění nové VZT jednotky.






2) Technický popis:

provizorní ventilátor do kruhového potrubí pr. 315 vč.manžety a ochranného síta.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:	
změna méněprací bez DPH:	0,00 Kč
změna víceprací bez DPH:	18 468,90 Kč
výsledná změna ceny bez DPH:	18 468,90 Kč
absolutní hodnota změny bez DPH:	18 468,90 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

Změnový list převzal k realizaci:	Jméno: Martin Schmidt
	Datum: 26.6.17

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

Doplnění okenních sítí a úprava kování dveří

ZL32

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet/ 2			

1) Zdůvodnění:

V souvislosti se žádostí o předčasné užívání došlo k upřesnění požadavků HZS a hygieny. Jedná se o výměnu kování stávajících dveří na chráněné únikové cestě a umístění sítí na oknech pokojů a přípravy

2) Technický popis:

Viz předchozí bod, přípočet je přiložen v rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	14 640,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	14 640,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	14 640,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

Vybourání otvorů ve zdivu pro rozvody v UPS

ZL33

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov		
Objekt:			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně
			Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2		

1) Zdůvodnění:

V souvislosti s přemístěním UPS dochází ke zřízení nových prostupů nosnou stěnou z prostoru chodby v 1.PP. Původně se uvažovalo provedením jádrového vrtu v suterénní stěně, ale při provádění sond došlo k obnažení svazku kabelů v tomto prostoru a jádrový vrt není možný. Prostup se prováděl postupným vybouráním otvoru s vyvěšováním kabelů. V prostupech se museli provést nové požární ucpávky

2) Technický popis: NE

Viz předchozí bod, změny jsou přiloženy v položkovém rozpočtu, která tvoří přílohu tohoto ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-17 631,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	52 599,65 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	34 968,65 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	70 230,65 Kč

5) Vliv na termín dostavby:

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17