

E. Zásady organizace výstavby.

Název stavby: **Rekonstrukce lesní cesty „Nad bělidlem“**

1. Veřejný provoz při stavbě:

Po dobu výstavby bude cesta pro veřejnost uzavřena, staveniště bude označeno informační a výstražnou tabulkou, případně zákazovou páskou.

2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot a skládky materiálu:

Harmonogram prací s odhadem časové náročnosti v pracovních dnech

1. Provedení přípravných prací (5)
2. Provedení zemních prací v trase cesty (20-25)
3. Zřízením odvodňovacích objektů (60)
4. Zřízení vozovky (15-20)

Příjezd na staveniště je možný ze silnice č. 14 Trutnov - Mladé Buky a dále ulicemi Rýchorská a K Bělidlu až k místní účelové komunikaci na pozemku p. č. 1883 v k. ú. Horní Staré Město, k začátku úprav v km 0,000. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je Královehradecký kraj a právo hospodaření na tomto pozemku má Česká lesnická akademie Trutnov.

Vzhledem k blízkosti kamenolomů (do 5 km od stavby) se s navážením kameniva na meziskládku neuvažuje, materiál potřebný k zřízení rigolů a trubních propustku včetně čel, bude navezen přímo na staveniště a před zpracováním bude skládkován na cestě.

3. Nakládání s odpady a vliv na životní prostředí:

Při provádění stavby nevznikne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech. Rekonstrukce cesty se provádí z důvodu umožnění řádného hospodaření v přilehlých lesních porostech.

4. Obvod staveniště:

Obvod staveniště je dán šířkou tělesa cesty, včetně odvodňovacích objektů, hospodářských sjezdů, manipulačně – provozních skládek a výhyben.

5. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb.:

Jedná se o jednoduchou stavbu v nenáročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích dne 17. 5. 2016

Ing. Jiří Ježek