



Projekce
Husova 1697, 530 03 Pardubice
tel. 495 846 182, tel./fax : 466 261 533
E-mail: projekce.pce@seznam.cz
[http:// www.mishk.cz](http://www.mishk.cz)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Dne: 16.7. 2013

Název akce:

„III/0149 Rudník – Bolkov - povodňové škody“

Přítomni dle presenční listiny

Přítomným byla předložena situace, geologický průzkum.

Bylo projednáno a dohodnuto následující:

Bude akce rozdělena po objektech.

SO 101 – komunikace

Bude se zabývat sanací krajnic a komunikace.

ÚSEK - STÁVAJÍCÍ ZDI A STABILIZOVANÉHO SVAHU MIKROPILOTAMI

- V daném úseku se posoudí možné odvodnění komunikace, tak aby nedocházelo k erozi svahu pod komunikací. SO 101

ÚSEK – VELKÉHO SESUVU SVAHU S ČÁSTÍ KOMUNIKACE

- Bude vytěžena sesutá zemina a rozebere se komunikace v celé šíři v nejnútnejší délce pro provedení stabilizace svahu geomřížemi nebo geotextiliemi dle statického návrhu. Provede se návrh příčného řezu, který se příštího jednání a schválí nebo upraví. SO 204

ÚSEK – ČÁSTEČNÉHO SESUVU SVAHU, VELKÉ TRHLINY V KOMUNIKACI

- Bude proveden návrh stabilizace svahu pomocí kotveného ŽB pasu v krajnici komunikace. Bude pročištěn příkop podél komunikace navazující na liniový odvodňovací žlab. SO 203

ÚSEK – ČÁSTEČNĚ ROZPADLÁ KÁMENNÁ OPĚRNÁ ZEĎ

- Bude provedena uhlová železobetonová opěrná zeď obložená kamenem, římsou a s dvoumadlovým trubkovým zábradlím v nejnútnejším rozsahu. Římsa a zábradlí budou provedeny jen na nově zbudované zdi. SO 202

ÚSEK – SESUV SVAHU NAD KOMUNIKACÍ

- Bude vytěžena sesutá zemina v nejnútnejším rozsahu a svah bude zarovnan a zpevněn (rohože, geotextilie). Dále žlabovky narušene sesutím svahu budou znovu osazeny a chybějící doplněny. SO 201

F.21.2.

Řešení vychází s požadavků investora na akce povodňových škod – oprava stávajícího stavu.

Zapsal: Ing. Petr Kulhavý

PRESENČNÍ LISTINA

Název akce:
„III/0149 Rudník - Bolkov - povodňové škody“

[illegible]

