

Doklad montáže o kontrole a provozuschopnosti EZS

elektronická zabezpečovací signalizace - Dle ČSN CLC/TC 50131-7, TNI 33 4591-3

Číslo

a) Provozovatel :

Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ 260 00 202, Purkyňova 446, 547 01, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Stavebník :

Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

b) Adresa (umístění) :

Areál ON, Purkyňova 446, Náchod, objekt „J“ a „K“

Umístění prvků EZS je zřejmé z prováděcí projektové dokumentace „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové, výkresová část:

Objekt „J“

SO10 – 1.NP_D.10.4.F.B.11.R04
SO10 – 2.NP_D.10.4.F.B.12.R04
SO10 – 3.NP_D.10.4.F.B.13.R04
SO10 – 4.NP_D.10.4.F.B.14.R04
SO10 – 5.NP_D.10.4.F.B.15.R04
SO10 – 6.NP_D.10.4.F.B.16.R04
SO10 – 7.NP_D.10.4.F.B.17.R04
SO10 – 8.NP_D.10.4.F.B.18.R04
SO10 – blokové schéma_D.10.4.F.B.20.R04

Objekt „K“

SO11 – 1.NP_D.11.4.F.B.11.R04
SO11 – 2.NP_D.11.4.F.B.12.R04
SO11 – 3.NP_D.11.4.F.B.13.R04
SO11 – 4.NP_D.11.4.F.B.14.R04
SO11 – 5.NP_D.11.4.F.B.15.R04
SO11 – 6.NP_D.12.4.F.B.16.R04
SO11 – 7.NP_D.13.4.F.B.17.R04
SO11 – 8.NP_D.14.4.F.B.18.R04
SO11 – 8.NP_D.14.4.F.B.19.R04
SO11 – blokové schéma_D.11.4.F.B.20.R04

c) Posuzované zařízení:

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
(ČSN CLC/TC 50131-7, TNI 33 4591-3)

Stupeň zabezpečení :

2 (ČSN EN 50131-1 ed. 2, čl.6)

Třída prostředí :

I (ČSN EN 50131-1 ed. 2, čl.7)

d) Potvrzení o montáži.

Potvrzuji, že při montáži ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS), systém GALAXY, výrobce Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z., v prostoru objektu „J“ a „K“, v areálu ON, Purkyňova 446, Náchod, v rozsahu dodávky EZH, a.s., byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace pro provedení stavby „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové, a byly dodrženy požadavky ČSN CLC/TC 50131-7, TNI 33 4591-3 v platném znění, byly splněny postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

e) Montáž a kontrolu provozuschopnosti provedl:

Název subjektu:

IČO:

Spisová značka:

Sídlo:

Odpovědná osoba:

Číslo osvědčení:

f) Kontrola EZS po montáži (TNI 33 4591-3, čl.4.2):

| | |
|--------------------------------|----|
| čl.4.2.1 – Prvky EZS | OK |
| čl.4.2.2 – Přenosové trasy | OK |
| čl.4.2.3 – Ústředny EZS | OK |
| čl.4.2.4 – Navazující zařízení | OK |
| čl.7.2 – Funkční zkoušky EZS | OK |

Celkové vyhodnocení kontroly:

Zařízení EZS bylo funkčně odzkoušeno, byla prokázána správná funkce zařízení.

Datum uvedení do provozu:

20.6.2020

