

OBECNÝ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN					
Stavba: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova - Nádražní					
			Technické podklady: ČSN EN 206-1, ČSN 732400, 732401, 736242 a TKP 4,6,7,8,16, 18, 31,32 a TP 166,167,168		
Činnost	Popis práce	Dokument	Kritéria přijetí	Záznam	Poznámka
RDS	Vypracování RDS na základě DZS	RDS	Potvrzení RDS	Schvalovací dopis	
Přípravná činnost	Realizace zařízení staveniště	Stavební deník		Zápis v SD - zahájení	Zahájení stavebního deníku
DIO	Osazení dopravního značení, údržba, servis, demontáž	RDS	Rozhodnutí a souhlas z úřadu dopravy	Vydání rozhodnutí a zápis v SD	
Demolice živice	Odstranění živичných a vrstev	Stavební deník	DZS	Potvrzení z řízené skládky, příp. Zápis v SD o uložení	
Demolice konstrukcí ze železobetonu	Odstranění kamene a betonů	Stavební deník	RDS	Potvrzení z řízené skládky, příp. Zápis v SD o uložení	

Demolice, zábradlí	Odstranění a případná repase	Stavební deník	RDS	Potvrzení z řízené skládky, příp. Zápis v SD o uložení	
Zemní práce - výkopy	Výkopy, přesuny materiálu	Stavební deník	RDS	Potvrzení z řízené skládky, příp. Zápis v SD o uložení	
Pilotážní práce	Pilotové založení	TP a KZP pilotové založení	Shoda s RDS ČSN EN 206-1, ČSN EN 15-36 a TKP 16, TKP 18	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele
Realizace nových betonů	Betonáž	TP betonáže dle jednotlivých SO, KZP betonáže	Shoda s RDS ZTKP, ČSN EN 206-1 a TKP 18	Zápis v SD Záznam o betonáži Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	
Betonářská výztuž	Zabudování betonářské výztuže	Kontrola profilů, certifikátů, a atestů	Shoda s RDS	Zápis v SD	
Předpínací práce	Předepnutí mostní konstrukce a injektaž	TP a KZP předpínání	Shoda s ZTKP, RDS	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele
Ložiska	Osazení ložisek + VTD	SD, kontrola dokladů	Shoda s RDS ZTKP TKP 22	Zápis v SD	Protokol o osazení ložisek
Mostní závěry	Uložení mostních závěrů +VTD	SD, kontrola dokladů	Shoda s RDS ZTKP, TKP 23	Zápis v SD	Protokol o osazení mostních závěrů
Izolace	Položení izolačního souvrství	TP, KZP Izolace	Shoda s RDS ZTKP, ČSN 736242, TKP 21	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele

Litý asfalt	Pokládka LA	TP a KZP	Shoda s RDS ZTKP, ČSN 736242, TKP 8	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele,
Zemní práce	Realizace zemního tělesa, podkladních vrstev, přechodové oblasti	TP a KZP zemní práce dle jednotlivých SO	Shoda s RDS ZTKP, ČSN 736244 a TKP 4 ,	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele
Podkladní vrstvy	Realizace podkladních vrstev	TP a KZP podkladní vrstvy dle jednotlivých SO	Shoda s RDS ZTKP, ČSN 736244, TKP 5	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele
Živičné vrstvy	Položení vozovkových vrstev	TP a KZP živičné vrstvy dle jednotlivých SO	Shoda s RDS ZTKP, ČSN 736242, TKP 7,8	Zápis v SD Kontrolní zkoušky v AZL - protokol AZL	Dílčí zpráva podzhotovitele
PHS	Montáž sloupků a výplní	SD, kontrola dokladů	Shoda s RDS ZTKP ČSN a TP	Zápis v SD	
Svodidla a zábradlí	Zabudování materiálu	SD, kontrola dokladů	Shoda s RDS ZTKP ČSN a TP	Zápis v SD	
Přeložky	Přeložení vedení	SD, shoda s RDS	Shoda s RDS ZTKP ČSN a TP	Zápis v SD, Zápis o zpětném převzetí vedení správcem sítě.	
Ostatní materiály (dlažby, chodníkové obruky, odvodňovací žláby)	Zabudování materiálu	SD, kontrola dokladů	Shoda s RDS, ČSN	Zápis v SD	
Rozměrová kontrola	Geodetické zaměření vytýčení, kontrolní měření a skutečné provedení stavby. Geometrický plán	RDS	Shoda s RDS	Zápis v SD, geodetické protokoly	

Vypracovala: Ing. Olga Dohnalová

Schválil : Zdeněk Argaláš

