






**KONTROLNÍ DEN PROJEKTU č.1**  
**záznam (zápis)**

Zakázka:			Číslo zakázky: A053/14
<b>Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023</b>			
Místo: MěÚ Teplice n.M.			Datum: 13.6.2014
Přítomni	Organizace	Jméno, telefon, E-mail	Podpis
Omluveni	MěÚ Teplice	MILAN ŠPANDERA	
	POŠKHL A.S.	IRENA VANEČKOVÁ	
	SOŠ HHA a.s.	Barcl Harzman	
	DIK	ŠUVÍANEC	
	DIK S.F.O.	ELIAŠEK	



**Osnova projednávaného :**

Bod	Věc	Záznam z resp. termín																								
1.0	Všeobecné informace o zakázce																									
	<p><i>1.1 Rozsah dokumentace</i></p> <p>Obsahem PD je:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>rekonstrukce silnice III/3023 v Teplicích n. M.</u></b></p> <p><i>Stupeň PD: PDPS</i></p> <p><i>Investor: SUS KHK</i></p> <p><i>Začátek úseku <u>za křižovatkou u stáčírny.</u></i></p> <p><i>Konec úseku před mostem přes Metuji.</i></p> <p>Délka řešeného úseku je celkem cca 820 m.</p> <p><i>1.2 Podklady</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mapový podklad - nový mapový podklad včetně hranic parcel dle KN a PK, Geodézie Východní Čechy - Ing. Černý, 2014</li> <li>- aktualizovaná vyjádření správců IS</li> </ul> <p><i>1.3 Definování stavebních objektů plynoucích z 1. KD</i></p> <p style="text-align: center;">STAVEBNÍ OBJEKTY</p> <p><b>PDPS pro SUS KHK</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Název SO</th><th>číslo SO v dok. <b>PDPS</b></th><th>Zpracovatel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Všeobecné a předběžné položky</b></td><td>SO 000</td><td>DIK s.r.o. - Ing. Eliášek</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Komunikace</b></td><td>SO 101</td><td>DIK s.r.o. - Ing. Eliášek</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Úprava objízdkových tras</b></td><td>SO 103.1</td><td>DIK s.r.o. - Ing. Eliášek</td></tr> <tr> <td><b>Dopravní značení objízdkových tras</b></td><td>SO 103.2</td><td>DIK s.r.o. - Ing. Eliášek</td></tr> <tr> <td><b>Dopravní značení</b></td><td>SO 104</td><td>DIK s.r.o. -</td></tr> </tbody> </table>	Název SO	číslo SO v dok. <b>PDPS</b>	Zpracovatel	<b>Všeobecné a předběžné položky</b>	SO 000	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek				<b>Komunikace</b>	SO 101	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek				<b>Úprava objízdkových tras</b>	SO 103.1	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek	<b>Dopravní značení objízdkových tras</b>	SO 103.2	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek	<b>Dopravní značení</b>	SO 104	DIK s.r.o. -	KDP 1
Název SO	číslo SO v dok. <b>PDPS</b>	Zpracovatel																								
<b>Všeobecné a předběžné položky</b>	SO 000	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek																								
<b>Komunikace</b>	SO 101	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek																								
<b>Úprava objízdkových tras</b>	SO 103.1	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek																								
<b>Dopravní značení objízdkových tras</b>	SO 103.2	DIK s.r.o. - Ing. Eliášek																								
<b>Dopravní značení</b>	SO 104	DIK s.r.o. -																								

Bod	Věc			Záznam z resp. termín
	Chráničky pro TOMU – dva vodovody a ovládací kabely	SO 105	DIK s.r.o. – Ing. Netopilová	
	Chráničky kabelů ČD	SO 106	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Chráničky OSTATNÍ	SO 107	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Opěrná zeď podél parcely 73/2 (dle změny č.1 z března 2008)	SO 200	Bude prověřeno	
	Injektáž základů podjezdu	SO 201	Ing. Král	
	Demolice mostu č. 3023-4	SO 202	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Demolice propustku a nové zatrubnění	SO 203	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Demolice mostu č. 3023-7	SO 205	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek nebo Ing. Král	
	Opěrná zeď I.	SO 206	Ing. Král	
	Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7	SO 207	Ing. Král	
	Úprava Bohdašínského potoka	SO 301	DIK s.r.o. – Ing. Netopilová	
	Odvodnění	SO 302	DIK s.r.o. – Ing. Netopilová	
	Přeložka vedení veřejného osvětlení	SO 402.1	Václavík Vladimír Elektroprojekt	
	Plynovod přeložka	SO 501	Ing. Svoboda	
	Rozšíření železničního přejezdu	SO 651	Prodin spol s.r.o.	
	Přístřešek zastávky bus	SO 701	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Oplocení – u zastávky	SO 702	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Oplocení – za chodníkem v km 0,620 – 0,795	SO 703	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	
	Vegetační úpravy (včetně kácení)	SO 801	DIK s.r.o. – Ing. Eliášek	

Bod	Věc	Záznam z resp. termín																		
	<p><b>bude samostatná PDPS pro město Teplice n.M.</b></p> <table> <tr> <td>Název SO</td><td>číslo SO v dok. DSP+DZS</td><td>Zpracovatel</td></tr> <tr> <td>Chodník</td><td>SO 102</td><td>DIK s.r.o.</td></tr> <tr> <td>Nasvětlení přechodů</td><td>SO 402.2</td><td>Václavík Vladimír Elektroprojekt</td></tr> </table> <p><b>není součástí ani jedné PDPS dokumentace</b></p> <p>ČEZ</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td>Zpracovatel</td></tr> <tr> <td>Přeložka vedení NN 1kV - není součástí ani jedné dokumentace</td><td></td><td>Václavík Vladimír Elektroprojekt</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Název SO	číslo SO v dok. DSP+DZS	Zpracovatel	Chodník	SO 102	DIK s.r.o.	Nasvětlení přechodů	SO 402.2	Václavík Vladimír Elektroprojekt			Zpracovatel	Přeložka vedení NN 1kV - není součástí ani jedné dokumentace		Václavík Vladimír Elektroprojekt				
Název SO	číslo SO v dok. DSP+DZS	Zpracovatel																		
Chodník	SO 102	DIK s.r.o.																		
Nasvětlení přechodů	SO 402.2	Václavík Vladimír Elektroprojekt																		
		Zpracovatel																		
Přeložka vedení NN 1kV - není součástí ani jedné dokumentace		Václavík Vladimír Elektroprojekt																		
	<p>1.4 Stavební povolení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vydáno SP komunikace</li> <li>• Vydáno vodoprávní SP</li> <li>• Chybí Drážní SP</li> </ul>	KDP 1																		
2.0	<b>Základní koncepce řešení</b>																			
	<p>2.1 komunikace</p> <p><b><u>Chodník ani nasvětlení přechodů nejsou součástí PDPS.</u></b></p> <p>Město Teplice n.M. si chodník a nasvětlení přechodů objedná u projektanta v samostatné dokumentaci.</p> <p>Vedení chodníku bude v trase dle změny č.1.</p> <p>V dokumentaci PDPS pro SUS KHK bude plánovaná investice = trasa chodníku dle změny č.1 zakreslena čárkovaně.</p> <p><b><u>S Policií nebude dokumentace PDPS konzultována,</u></b> protože SP je vydané.</p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>																		

Bod	Věc	Záznam z resp. termín
<b>3.0</b>	<b>Ochranná pásma</b>	
	Ochranná pásma se nemění proti dokumentaci DSP.	KDP 1
<b>4.0</b>	<b>Vyvolané investice</b>	
	<i>4.1 přeložky inženýrských sítí</i>	
	Přeložky IS budou v rozsahu dle DSP	
<b>5.0</b>	<b>Technické řešení jednotlivých SO a PS</b>	
	<p><i>SO 103 Úprava a dopravní značení objízdných tras</i></p> <p>Oprava objízdných tras bude mít v PDPS samostatný SO 103.1.</p> <p>V rozpočtu SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras bude počet navržených DZ na základě požadavku objednatele ve výkazu výměr uvažován s rezervou (cca dvojnásobek). Důvodem jsou zkušenosti s Policií z realizovaných akcí.</p> <p>Na objízdné trase pro IZS budou vynechány v DSP navržené opravy místní komunikace z Bohdašína (od sil. III/3023) do Nového Dvora v úseku délky cca 1,3 km ve staničení km 0,0 - cca km 1,3 , který byl již realizován městem Teplice n.M.</p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>
	<p>SO 20x</p> <p>Projektant prověří, zda opěrná zeď podél parcely 73/2 navržená ve změně č.1 DSP v roce 2008 je nutná, když nebude realizován chodník.</p>	KDP 1
	<p><i>SO 203 Demolice propustku a nové zatrubnění</i></p> <p>Demolice propustku SO 203 bude ponechán v rozpočtu i s novým zatrubněním.</p>	KDP 1
	<p><i>SO 801 Vegetační úpravy (včetně kácení)</i></p> <p>1. Kácení</p> <p>CHKO povolilo kácení dle původního rozsahu DSP.</p> <p>Rozsah kácení se zvětšuje u přejezdu kvůli rozhledovým poměrům na přejezdu. Rozhledové poměry na přejezdu doložil Prodin začátkem roku 2014.</p> <p>2. Nová výsadba</p> <p>Návrh nové výsadby stromů lze ponechat i na parcele 73/2, kvůli které byla v roce 2008 provedena změna 1 dokumentace DSP.</p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>
<b>6.0</b>	<b>Majetkoprávní vztahy</b>	

Bod	Věc	Záznam z resp. termín			
	<p>Katastr</p> <p>Hranice parcel dle Geodézie Východní Čechy - Ing. Černý, 2014 nejsou totožné s hranicemi parcel v zaměření pro DUR z roku 2002.</p> <p><u>V dokumentaci PDPS pro SUS KHK nebudou majetkoprávní vztahy řešeny.</u></p> <p>Aktualizovaný záborový elaborát hlavní trasy (bez objízdne trasy) předá zhotovitel objednateli v jednom paré mimo dokumentaci PDPS.</p> <p><u>Hranice parcel ani čísla parcel (KN, PK) nebudou v situaci zakresleny.</u></p> <p><u>Ani na objízdne trase pro IZS nebudou majetkoprávní vztahy řešeny.</u></p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>			
<b>7.0</b>	<b>Organizace výstavby, DIO</b>				
	<p>Předpokládáme úplnou uzavírku daného úseku komunikace dle návrhu v DSP.</p> <p>Objízdne trasy budou dle návrhu v DSP.</p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>			
<b>8.0</b>	<b>Koordinace</b>				
	<p><i>8.1 Požadavky na koordinaci:</i></p> <p>Koordinace se stavbou:</p> <p>ČEZ</p> <table border="1"> <tr> <td>Přeložka vedení NN 1kV</td><td></td><td>Václavík Vladimír Elektroprojekt</td></tr> </table> <p><b><u>Přeložka vedení NN 1kV musí předcházet vlastní rekonstrukci silnice.</u></b></p> <p><i>8.2 Předpokládané zahájení a dokončení stavby</i></p> <p>Rok výstavby bude upřesněn dle možností SUS KHK.</p>	Přeložka vedení NN 1kV		Václavík Vladimír Elektroprojekt	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>
Přeložka vedení NN 1kV		Václavík Vladimír Elektroprojekt			
<b>9.0</b>	<b>Investorství</b>				
	V rámci této PDPS je investorem pouze SUS KHK.	KDP 1			
<b>10.0</b>	<b>Různé, závěr z KDP</b>				
	<b>Dohodnuto a odsouhlaseno:</b>				
	<p><u>Projektant</u></p> <p>Projektant prověří, zda opěrná zeď podél parcely 73/2 navržená ve změně č.1 DSP v roce 2008 je nutná, když nebude realizován chodník.</p> <p>Projektant projedná s CHKO zvětšený rozsah kácení a případnou náhradní výsadbu.</p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>			

Bod	Věc	Záznam z resp. termín
	<p>V SO 103 Objízdné trasy bude uvedeno: Před zahájením stavby dojde k pročištění příkopů a dorovnání nezpevněných krajnic na objízdné trase. Zajistí správce komunikace.</p> <p>V místech budoucího nasvětlení přechodů budou do vozovky uloženy chráničky, které budou investicí Města Teplice n.M.</p> <p><u>Objednatel</u></p> <p>Objednatel prověří stav a způsob opravy silnic II. a III. třídy (<b>II/301, II/303, III/30322, III/30110, III/30313, III/30118</b>), po kterých je navržena objízdná trasa.</p> <p>Objednatel určí zda k pročištění příkopů a dorovnání nezpevněných krajnic na objízdné trase doplnit do výkazu výměr.</p> <p>Datum příštího kontrolního dne – <b>bude upřesněno</b></p> <p><b>Odevzdání akce je odloženo z důvodu chybějícího Drážního SP.</b></p>	<p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p> <p>KDP 1</p>

©DiK\_IPOFPD\_P2\_0407

Zapsal :

Ing. Jiří Eliášek

Na vědomí :

všichni zúčastnění dle prezenční listiny

*pozn. : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud není autor zápisu bezodkladně informován o opaku. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu : [eliasek@dik-hk.cz](mailto:eliasek@dik-hk.cz)*