

Dohoda o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 a ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o., v konkurzu

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807
zástupce: JUDr. Michal Novák, insolvenční správce
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ust. § 1981 a ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření této Dohody o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo, kterou vypořádávají svá vzájemná práva a povinnosti z ukončené smlouvy o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28.7.2020 Smlouvu o dílo jako s vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II.**, (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byl dne 16.8.2021 uzavřen Dodatek č.1.

Smlouva o dílo mezi smluvními stranami byla ukončena dne 4.5.2022 odstoupením objednatele. Ze strany zhotovitele byly provedeny ke dni odstoupení od smlouvy i práce, které nebyly dosud vyfakturovány, včetně změn a víceprací, které se nestaly předmětem smlouvy o dílo, jelikož nedošlo

k uzavření dalšího dodatku této smlouvy o dílo. Objednatel byl v souvislosti s ukončením smlouvy vyklizeno staveniště, tzn. odvezeny a uschovány stavební buňky zhotovitelem na místě ponechané a na skutečně provedené práce byl vypracován znalecký posudek, který posuzuje práce provedené dle smlouvy o dílo a dále posouzení prací skutečně provedených na částech díla elektro, přičemž tyto dokumenty tvoří přílohu této dohody.

II.

Předmět dohody

Předmětem této dohody je vzájemné odsouhlasení částky, která má být objednatel vyplacena zhotoviteli jako vypořádání závazků ze smlouvy o dílo vzniklých.

Smluvní strany se dohodly, že dle příloh této dohody po zohlednění všech provedených a neprovedených prací a nákladů vynaložených, zaplatí objednatel zhotoviteli částku ve výši 1 435 278,98 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 301 408,59 Kč, tj. celkem 1 736 687,57 Kč včetně DPH, která se skládá z:

- a) částky ve výši 1 431 323,91 Kč bez DPH za dosud provedené a nevyúčtované práce a dodávky zhotovitele pro objednatele bez zohlednění níže uvedeného písm. b), tuto částku má zaplatit objednatel zhotoviteli (str. 8 znaleckého posudku č. 1298/2023 ze dne 11.01.2023 Ing. Stanislava Čermáka),
- b) částky ve výši 54.332,12 Kč bez DPH za dosud provedené a nevyúčtované práce a dodávky zhotovitele pro objednatele v oblasti slaboproudu, tuto částku má zaplatit objednatel zhotoviteli (dle rekapitulace provedených prací v hodnotě 313.645,- Kč bez DPH po zohlednění již zaplacených částek v oblasti slaboproudu objednatel zhotoviteli v hodnotě 259.312,88 Kč bez DPH),
- c) částky ve výši 9.090,90 Kč bez DPH za odvoz stavebních buněk zhotovitele objednatel (dle faktur č. 130220768 a 130220769 od ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988), tuto o tuto částku se snižují závazky objednatele vůči zhotoviteli,
- d) částka ve výši 41 286,15 Kč bez DPH jakožto polovina ceny za zpracování znaleckého posudku č. 1298/2023 ze dne 11.01.2023 Ing. Stanislava Čermáka (dle faktury č. 230100002 Ing. Stanislava Čermáka), o tuto částku se snižují závazky objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany prohlašují, že zaplacením výše uvedené částky budou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dílo ze dne 28.7.2020 zcela a v plné výši vypořádány.

Objednatel zaplatí dohodnutou částku na účet zhotovitele do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody dle faktury vystavené zhotovitelem.

III.

Ustanovení závěrečná

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


3. Pokud bude dohoda v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu.
4. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. **RK/6/287/2023** ze dne 27.2.2023.

Přílohy:

- znalecký posudek č. 1298/2023 ze dne 11.01.2023 Ing. Stanislava Čermáka
- rekapitulace provedených prací v oblasti slaboproudu

Za objednatele:


V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové



JUDr. Michal Novák
insolvenční správce

ZNALECKÝ POSUDEK

č. 1298/2023

z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

předmět posudku: posouzení rozsahu stavebních prací akce SM/19/304
Rekonstrukce vily vč. Parkové úpravy – Gymnázium J.K. Tyla,
Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682

zadavatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

vlastník: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

počet listů: 9 + 46 listů příloh

počet výtisků: 3x objednatel
1x znalec

výtisk číslo: 3

zpracovatel: Ing. Stanislav Čermák
Husova 112
Jaroměř



datum zpracování: 11.1.2023

I. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

1. Odborná otázka zadavatele

Posouzení rozsahu prací, které byly provedeny dle smlouvy o dílo ve znění dodatku této smlouvy, soupis provedených a nevyfakturovaných prací, soupis neprovedených prací.

2. Účel znaleckého posudku

Účelem znaleckého posudku je zjistit rozsah vyúčtovaných provedených prací a dodávek, rozsah provedených a nevyúčtovaných prací a rozsah neprovedených prací.

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru posudku

Zadání zadavatele je konkrétní.

II. VÝČET PODKLADŮ

1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Podklady jsem získal od stavebního dozoru Ing. Aleše Řady a od zástupce objednatele p. Veroniky Janderové. Ve dnech 25.11.2022 a 5.1.2023 jsem provedl prohlídku stavby.

2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Základem pro zodpovězení zadané otázky byly podklady poskytnuté Ing. Alešem Řadou, který vykonává funkci technického dozoru investora. Provedl jsem prohlídku stavby ve dnech 25.11.2022 a 5.1.2023 za účasti Ing. Řady a školníka p. Ondřeje Botty. Od zástupce zadavatele posudku p. Veroniky Janderové jsem obdržel část faktur.

3. Věrohodnost zdroje dat

Všechny zdroje dat lze považovat za věrohodné.

III. NÁLEZ

1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Od stavebního dozoru jsem obdržel část daňových dokladů, rozpočty, smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 a soupisy provedených prací za jednotlivé měsíce. Od zástupce zadavatele posudku jsem obdržel zbývající daňové doklady. Všechny podklady jsem obdržel v elektronické podobě ve formátech .xls, .xlsx a .pdf. Prohlídky na stavbě jsem provedl osobně.

2. Popis postupu při zpracování dat

Nejprve jsem provedl kontrolu jednotlivých dílčích soupisů provedených prací s vystavenými daňovými doklady. Kontroloval jsem nejen celkové částky, ale i součty jednotlivých položek. Následně jsem ověřil rozsah provedených a uhrazených prací a dodávek, rozsah provedených a nevyúčtovaných prací a dodávek, rozsah prací a dodávek, které jsou nutné pro dokončení díla a rozsah prací, které se nebudou provádět. Rozsah provedených prací a dodávek, které byly překryty jinými konstrukcemi jsem nemohl

osobně ověřit. Při jejich určení jsem vycházel z informací stavebního dozoru. Ověřování výměr jednotlivých položek jsem prováděl pouze u zjevných konstrukcí.

3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

- Smlouva o dílo uzavřená mezi Královéhradeckým krajem jako objednatelem a firmou MATEX HK s.r.o. jako zhotovitelem uzavřená dne 28.7.2020,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 16.8.2021,
- Rozpočet s výkazem výměr,
- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 24.8.2020 – 31.10.2020
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 9 – 10/2020
- Daňový doklad (faktura) č. 101 200814 ze dne 13.11.2020
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 11/2020
- Daňový doklad (faktura) č. 101 200979 ze dne 30.11.2020
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 12/2020
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Ústřední vytápění, fakturace za měsíc 12/2020
- Daňový doklad (faktura) č. 101 201160 ze dne 13.1.2021
- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 1.1.2021 – 31.1.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 01/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Ústřední vytápění, fakturace za měsíc 01/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Silnoproud, fakturace za měsíc 01/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 201245 ze dne 31.1.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 02/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Ústřední vytápění, fakturace za měsíc 02/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Silnoproud, fakturace za měsíc 02/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Slaboproud, fakturace za měsíc 02/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Vzduchotechnika, fakturace za měsíc 02/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 201318 ze dne 28.2.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 03/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Slaboproud, fakturace za měsíc 03/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 201461 ze dne 31.3.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 04/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210065 ze dne 30.4.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 05/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Silnoproud, fakturace za měsíc 05/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Slaboproud, fakturace za měsíc 05/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210201 ze dne 31.5.2021

- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 1.6.2021 – 30.6.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 06/2021
- Soupis prací – stavba GJKT HK – Udržovací práce a stav. Úpravy budovy skladu sport. nářadí a zahradního nábytku, fakturace za měsíc 6/2021
- Soupis prací – stavba GJKT HK – Umístění manipulačních ploch včetně markýzy sadové úpravy ošetření zeleně, fakturace za měsíc 6/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210347 ze dne 30.6.2021
- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 1.7.2021 – 31.7.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 07/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Zdravotechnika, fakturace za měsíc 07/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210513 ze dne 12.8.2021
- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 1.8.2021 – 31.8.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 08/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Ústřední vytápění, fakturace za měsíc 08/2021
- Soupis prací – stavba GJKT HK – Udržovací práce a stav. Úpravy budovy skladu sport. nářadí a zahradního nábytku, fakturace za měsíc 8/2021
- Soupis prací – stavba GJKT HK – Umístění manipulačních ploch včetně markýzy sadové úpravy ošetření zeleně, fakturace za měsíc 8/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210640 ze dne 10.9.2021
- Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 1.9.2021 – 30.9.2021
- Rozpočet s výkazem výměr – objekt GJKT HK rekonstrukce vily, fakturace za měsíc 09/2021
- Soupis prací dle dodatku k SOD č. 1 pro fakturaci 9/2021, objekt Rekonstrukce vily
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Silnoproud, fakturace za měsíc 09/2021
- Rozpočet s výkazem výměr - objekt GJKT HK rekonstrukce vily, část Slaboproud, fakturace za měsíc 09/2021
- Daňový doklad (faktura) č. 101 210768 ze dne 8.10.2021

IV. POSUDEK

1. Popis postupu při analýze dat

Na předmět posuzovaného díla byla uzavřena smlouva na částku 10 381 506,- Kč bez DPH, tj. 12 561 622,26 Kč včetně DPH. Předmět díla byl členěn na dva stavební objety

SO 01 Vlastní objekt

SO 02 Drobné udržovací práce na p.č. 186/3

V průběhu provádění díla byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Podle něj vznikly vícepráce v hodnotě 2 004 958,43 bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 443 199,76 bez DPH. Celková smluvní cena se navýšila o 561 758,67 Kč bez DPH a činila 10 943 264,67 Kč bez DPH, tj. 13 241 350,25 včetně DPH.

V průběhu realizace díla byly v jednotlivých obdobích čerpány následující částky:

Období	částka bez DPH	částka včetně DPH
24.8. – 31.10.2010	994 520,36	1 203 369,64
11/2020	443 182,57	536 250,91

12/2020	256 971,04	310 934,96
01/2021	472 994,-	572 322,74
02/2021	388 687,42	470 311,78
03/2021	340 833,60	412 408,66
04/2021	1 209 304,94	1 463 258,98
05/2021	250 497,45	303 101,91
06/2021	321 236,40	388 696,04
07/2021	108 487,52	131 269,90
08/2021	1 498 842,56	1 813 599,50
09/2021	943 314,10	1 141 410,06
Celkem	7 228 871,96	8 746 935,07

K dočerpání zbývá $10\,943\,264,67 - 7\,228\,871,96 = 3\,714\,392,71$ Kč bez DPH, tj. **4 494 415,18** včetně DPH.

Při kontrole rozpočtu a jeho čerpání v jednotlivých obdobích provádění stavby jsem zjistil následující nesrovnalosti:

1. Za období 09/2021 nesouhlasí předložený soupis provedených prací s čerpáním oddílu Slaboproudé rozvody. V celkovém soupisu je uvedena částka 96 100,- Kč, v položkovém čerpání je částka 43 160,- Kč.
2. Za období 09/2021 nebyl předložen soupis provedených prací oddílu Montáže vzduchotechnických zařízení. V celkovém soupisu provedených prací je uvedena částka 23 519,- Kč.
3. Za období 09/2021 nebyl předložen soupis provedených prací oddílu Ústřední vytápění. V celkovém soupisu provedených prací je uvedena částka 2 625,- Kč.
4. Za období 10/2020 je na řádku 114 rozpočtu SO 01 účtována částka 11 875,- Kč. Cena podle SOD činí 10 000,- Kč. Rozdíl činí 1 875,- Kč.
5. V soupisu prací za období 10/2020 je chybný součet za oddíl Ostatní konstrukce a práce, bourání rozpočtu SO 01. V soupisu je uvedena částka 176 824,06 Kč, správně má být 172 864,06 Kč. Rozdíl činí 3 960,- Kč.
6. V soupisu prací za období 11/2020 je na řádku 134 rozpočtu SO 01 čerpána částka 5 158,- Kč a zůstatek 0,- Kč. Správně měla být čerpána částka 5 158,08 Kč. Rozdíl činí 0,08 Kč.
7. V soupisu prací za období 03/2021 je na řádku 146 rozpočtu SO 01 čerpána částka 23 992,90 Kč a zůstatek 0,- Kč. Správně měla být čerpána částka 23 992,98 Kč. Rozdíl činí 0,08 Kč.
8. V soupisu prací za období 04/2021 je za oddíl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní rozpočtu SO 01 uvedena částka 86 265,74 Kč. Správný součet je 61 265,74 Kč. Rozdíl činí 25 000,- Kč.
9. V soupisu prací za období 04/2021 je za oddíl 766 Konstrukce truhlářské rozpočtu SO 01 uvedena částka 763 908,66 Kč. Správný součet je 763 108,65 Kč. Rozdíl činí 800,01 Kč.
10. V soupisu prací za období 09/2021 je chybný součet za oddíl Práce a dodávky M rozpočtu SO 01. V soupisu je uvedena částka 520 580,- Kč, správně má být 520 583,- Kč. Rozdíl činí 3,- Kč.
11. Za práce uvedené na řádku 292 rozpočtu SO 01 jsou účtovány následující částky: 01/2021 5 000,- Kč, 02/2021 5 000,- Kč a 03/2021 5 713,28 Kč, tj. celkem 15 713,28 Kč. Cena podle rozpočtu činí 10 713,28 Kč. Rozdíl činí 5 000,- Kč.

Dne 5.1.2023 jsem provedl za účasti TDI prohlídku stavby za účelem zjištění rozsahu prostavěnosti. Byly zjištěny následující skutečnosti:

1. Oddíl Zdravotně technické instalace – celková hodnota 527 099,45 Kč
 - 1.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v hodnotě 157 488,77 Kč
 - 1.2. Nebyly vyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 369 610,68 Kč

- 1.3. Z toho práce a dodávky v hodnotě 277 693,90 Kč jsou provedeny, ale nejsou vyúčtovány a zaplacený.
- 1.4. Z nevyúčtovaných prací a dodávek nejsou dosud provedeny práce a dodávky v hodnotě 16 008,58 Kč.
- 1.5. Nebudou se provádět práce a dodávky v hodnotě 75 908,20 Kč z rozpočtu.
2. Oddíl Elektromontáže – celková hodnota 904 377,15 Kč
 - 2.2. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v hodnotě 867 430,75 Kč
 - 2.3. Nebyly vyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 36 945,80 Kč
 - 2.4. Z toho práce a dodávky v hodnotě 4 673,30 Kč jsou provedeny, ale nejsou vyúčtovány a zaplacený.
 - 2.5. Z nevyúčtovaných prací a dodávek nejsou dosud provedeny práce a dodávky v hodnotě 12 450,- Kč.
 - 2.6. Nebudou se provádět práce a dodávky v hodnotě 19 822,50 Kč z rozpočtu.
 - 2.7. Neoprávněně byly účtovány a zaplacený práce a dodávky v hodnotě 6 300,- Kč. Jedná se o revizi, která byla provedena, ale objednateli nebyla předána revizní zpráva.
3. Oddíl Ústřední vytápění – celková hodnota 337 462,74 Kč
 - 3.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky ve výši 288 514,26 Kč
 - 3.2. Nebyly vyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 48 948,48 Kč.
 - 3.3. Byly provedeny a nevyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 44 748,48 Kč
 - 3.4. Byla provedena topná zkouška v hodnotě 4 200,- Kč, ale nebyl předložen protokol o jejím provedení.
4. Oddíl Slaboproud – celková hodnota 246 160,- Kč
 - 4.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v celé výši 246 160,- Kč
 - 4.2. Neoprávněně byly účtovány a zaplacený práce a dodávky podle rozpočtu ve výši 179 360,- Kč. Na stavbě jsou však realizovány práce a dodávky, které nejsou uvedeny v rozpočtu.
5. Oddíl Vzduchotechnika – celková hodnota 53 710,- Kč
 - 5.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v celé výši 53 710,- Kč.
6. SO 01 Stavební část – celková hodnota 7 435 291,75 Kč
 - 6.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky ve výši 4 740 781,80 Kč
 - 6.2. Nebyly vyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 2 694 509,95 Kč
 - 6.3. Z toho práce a dodávky v hodnotě 1 281 136,62 Kč jsou provedeny, ale nejsou vyúčtovány a zaplacený.
 - 6.4. Z nevyúčtovaných prací a dodávek nejsou dosud provedeny práce a dodávky v hodnotě 784 607,85 Kč.
 - 6.5. Nebudou se provádět práce a dodávky v hodnotě 628 762,40 Kč
 - 6.6. Neoprávněně byly účtovány a zaplacený práce a dodávky ve výši 73 622,88 Kč.
7. Změna č. 1 – celková hodnota 510 592,85 Kč
 - 7.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky ve výši 159 327,15 Kč
 - 7.2. Nebyly provedeny práce a dodávky v hodnotě 351 265,70 Kč
8. Změna č. 2 – celková hodnota – 877 404,91 Kč
 - 8.1. Tato část nebyla vyúčtována.

9. Změna č. 3 – celková hodnota 433 836,97 Kč

9.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v hodnotě 359 807,03 Kč.

9.2. Nebyly vyúčtovány práce a dodávky v hodnotě 74 029,94 Kč.

9.3. Z toho práce a dodávky v hodnotě 47 474,01 jsou provedeny, ale nejsou vyúčtovány a zaplacený.

9.4. Nebudou se provádět práce a dodávky v hodnotě 26 555,93 Kč.

10. Změna č. 4 – celková hodnota 494 733,76 Kč

10.1. Byly provedeny a zaplacený práce a dodávky v hodnotě 343 957,81 Kč.

10.2. Nebyly účtovány práce a dodávky v hodnotě 150 775,95 Kč.

10.3. Z toho práce a dodávky v hodnotě 34 900,48 jsou provedeny, ale nejsou vyúčtovány a zaplacený.

10.4. Nebudou se provádět práce a dodávky v hodnotě 115 875,47 Kč.

2. Výsledky analýzy dat

Na základě uvedených zjištění zaplatil objednatel za období od 24.8.2020 do 30.9.2021 částku ve výši 7 228 871,96 Kč bez DPH.

Z toho neoprávněně účtována byla částka 259 312,88 Kč.

Provedené práce a dodávky měly hodnotu $7\,228\,871,96 - 259\,312,88 = 6\,969\,559,08$ Kč.

Dosud provedené a nevyúčtované práce a dodávky mají hodnotu 1 690 636,79 Kč.

K vyúčtování dosud provedených prací a dodávek zbývá $1\,690\,626,79 - 259\,312,88 = 1\,431\,313,91$ Kč.

K dokončení díla zbývají práce a dodávky v hodnotě 1 168 523,13 Kč.

Nebudou prováděny práce a dodávky v hodnotě 866 924,50 Kč.

Poznámky:

1. Rozdíly v jednotlivých částkách ve výši jednotek korun mezi rozpočty a sumářem jsou způsobeny zaokrouhlováním.
2. Nesprávně účtovaná částka ve výši 179 360,- Kč za oddíl Slaboproud je diskutabilní. Některé z položek nabídkového rozpočtu neodpovídají provedeným pracím a dodávkám. Toto je nutné dořešit mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
3. V průběhu posuzování jsem zjistil, že některé položky dílčích rozpočtů neodpovídají charakteru provedených prací a dodávek. To však nemá vliv na kvalitu a hodnotu dosud provedeného díla.

V. ZÁVĚR**1. Citace zadané odborné otázky**

Posouzení rozsahu prací, které byly provedeny dle smlouvy o dílo ve znění dodatku této smlouvy, soupis provedených a nevyfakturovaných prací, soupis neprovedených prací.

2. Odpověď

Objednatel zaplatil za období od 24.8.2020 do 30.9.2021 částku ve výši 7 228 871,96 Kč.

Provedené práce a dodávky měly hodnotu 6 969 559,07 Kč.

Dosud provedené a nevyúčtované práce a dodávky mají hodnotu 1 690 636,79 Kč.


K zaplacení dosud provedených prací a dodávek zbývá 1 431 323,91 Kč.

K dokončení díla zbývají práce a dodávky v hodnotě 1 168 523,13 Kč.

Soupisy provedených a nevyfakturovaných prací a dodávek, provedených a vyfakturovaných prací a dodávek a neprovedených prací jsou v přílohách 1 až 12 posudku.

3. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

1. Rozdíly v jednotlivých částkách ve výši jednotek korun mezi rozpočty a sumářem jsou způsobeny zaokrouhlováním.
2. Nesprávně účtovaná částka ve výši 179 360,- Kč za oddíl Slaboproud je diskutabilní. Některé z položek nabídkového rozpočtu neodpovídají provedeným pracím a dodávkám. Toto je nutné dořešit mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
3. V průběhu posuzování jsem zjistil, že některé položky dílčích rozpočtů neodpovídají charakteru provedených prací a dodávek. To však nemá vliv na kvalitu a hodnotu dosud provedeného díla.



K posuzování nebyl přizván konzultant.

Byla sjednána smluvní odměna.


Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.9.1994, č.j. Spr. 2151/94 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.


Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1298 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu č. 230100002.

Prohlašuji, že jsem si jako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého a hrubě zkresleného znaleckého posudku v souladu s § 127 a občanského soudního řádu.



Ing. Stanislav Čermák



Seznam příloh

1. Čerpání rozpočtu – sumář
2. SO 01 - počet s výkazem výměr
3. Zdravotně technické instalace – rozpočet s výkazem výměr
4. Ústřední vytápění – rozpočet s výkazem výměr
5. Elektromontáže – rozpočet s výkazem výměr
6. Vzduchotechnika – specifikace
7. Slaboproud – specifikace
8. SO 02 – rozpočet s výkazem výměr
9. Změna č. 1 – rozpočet s výkazem výměr
10. Změna č. 2 – rozpočet s výkazem výměr
11. Změna č. 3 – rozpočet s výkazem výměr
12. Změna č. 4 – rozpočet s výkazem výměr

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

		SO 01	SO 02	změna 1	změna 2	změna 3	změna 4	CELKEM	včetně DPH
		9 504 101,09	877 404,91	510 592,85	-877 404,91	433 836,97	494 733,76	10 943 264,67	
CENA CELKEM PŮVODNÍ		994 520,36						994 520,36	1 203 369,64
CENA CELKEM PODLE DODATKU		443 182,57						443 182,57	536 250,91
FAKTURACE		256 971,04						256 971,04	310 934,96
10/2020		472 994,00						472 994,00	572 322,74
11/2020		388 687,42						388 687,42	470 311,78
12/2020		340 833,60						340 833,60	412 408,66
01/2021		1 209 304,94						1 209 304,94	1 463 258,98
02/2021		250 497,45						250 497,45	303 101,91
03/2021		321 236,40						321 236,40	383 696,04
04/2021		108 487,52						108 487,52	131 269,90
05/2021		795 077,72						795 077,72	1 813 599,50
06/2021		783 986,95		159 327,15				943 314,10	1 141 410,06
07/2021		6 365 779,97		159 327,15				6 525 107,12	8 746 935,08
08/2021									
09/2021									
CELKEM		9 504 101,09	0,00	510 592,85	-877 404,91	433 836,97	494 733,76	10 943 264,67	
CENA CELKEM PODLE DODATKU		-6 365 779,97		-159 327,15				-6 525 107,12	
ČERPÁNÍ		3 138 321,12		351 285,70				3 489 606,82	
ZBÝVÁ PODLE FAKTURACE									
ZBÝVÁ PODLE ČERPÁNÍ		3 150 015,26	877 404,91	351 285,70	-877 404,91	74 029,94	150 775,95	3 726 086,85	

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY

CHYBNÝ SOUČET -
přefakturováno
PŘEČERPÁNO
OPROTÍ SOD
NEDOČERPÁNO
NEDOČERPÁNO
CHYBNÝ SOUČET -
přefakturováno
PŘEČERPÁNO
OPROTÍ SOD
CHYBNÝ SOUČET -
nedofakturováno
CHYBNÝ SOUČET -
přefakturováno
NEOPRAVNĚNÉ
ÚPŮTOVÁNO
NEOPRAVNĚNÉ
ÚČTOVÁNO

3 960,00 SO 01, řádek 84 rozpočtu
1 875,00 SO 01, řádek 114 rozpočtu
-0,08 SO 01, řádek 134 rozpočtu
-0,08 SO 01, řádek 146 rozpočtu
800,01 SO 01, řádek 212 rozpočtu
5 000,00 SO 01, řádek 292 rozpočtu
-3,00 SO 01, řádek 295 rozpočtu
25 000,00 SO 01, oddíl 6 rozpočtu
6 300,00 elektromontáže, revizní technik
361,03 SO 01, řádek 129 rozpočtu

NEOPRÁVNĚNĚ ÚČTOVÁNO	28 160,00	SO 01, řádek 236 rozpočtu
NESPRÁVNĚ ÚČTOVÁNO	179 360,00	SLABOPROUD
NEOPRÁVNĚNĚ ÚČTOVÁNO	8 500,00	SO 01, řádek 300 rozpočtu
	259 312,88	

FAKTURACE

PŘEHLED PODLE OBJEKTŮ

SO 01	10 014 693,94
Z TOHO	
STAVEBNÍ ČÁST	7 958 334,60
ZTI	527 099,45
VZDUCHOTECHNIKA	53 710,00
VYTÁPĚNÍ	337 462,74
SILNOPROUD	891 927,15
SLABOPROUD	246 160,00

SKLAD NÁRADÍ	433 836,97
MANIPULAČNÍ PLOCHA	494 733,76

CELKEM 10 943 264,67

ČERPÁNÍ	ZŮSTATEK
-6 525 107,12	3 489 586,82
-4 862 854,86	3 095 479,74
-157 488,77	369 610,68
-53 710,00	0,00
-337 462,74	0,00
-867 430,75	24 496,40
-246 160,00	0,00
-359 807,03	74 029,94
-343 957,81	150 775,95

-7 228 871,96 3 714 392,71

ČERPÁNÍ

PŘEHLED PODLE OBJEKTŮ

SO 01	9 504 101,09
Z TOHO	
STAVEBNÍ ČÁST	7 435 291,75
ZTI	527 099,45
VZDUCHOTECHNIKA	53 710,00
VYTÁPĚNÍ	337 462,74
SILNOPROUD	904 377,15
SLABOPROUD	246 160,00

SO 02	877 404,91
ZMĚNA Č. 1	510 592,85
ZMĚNA Č. 2	-877 404,91
ZMĚNA Č. 3 - SKLAD NÁRADÍ	433 836,97
ZMĚNA Č. 4 - MANIPULAČNÍ PLOCHA	494 733,76

CELKEM 10 943 264,67

ČERPÁNÍ	ZŮSTATEK	dokončené práce	bude účtováno nedokončené práce	nebude prováděno	neoprávněně účtováno
-6 354 085,83	3 150 015,26	1 608 252,30	817 266,43	724 493,10	259 315,88
-4 740 781,80	2 694 509,95	1 281 136,62	784 607,85	628 762,40	73 655,88
-157 488,77	369 610,68	277 693,90	16 008,58	75 908,20	0,00
-53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-288 514,26	48 948,48	44 748,48	4 200,00	0,00	0,00
-867 431,00	36 946,15	4 673,30	12 450,00	19 822,50	6 300,00
-246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 360,00
0,00	877 404,91	877 404,91	0,00	0,00	0,00
-159 327,15	351 265,70	0,00	351 256,70	0,00	0,00
0,00	-877 404,91	-877 404,91	0,00	0,00	0,00
-359 807,03	74 029,94	47 474,01	0,00	26 555,93	0,00
-343 957,81	150 775,95	34 900,48	0,00	115 875,47	0,00

-7 217 177,82 3 726 086,85 1 690 626,79 1 168 523,13 866 924,50 259 315,88

PŘEČERPÁNO
OPRAVY
ZAOKROUHLENÍ

-6 875,00	-6 875,00
-4 822,85	-4 822,85
3,71	3,71

-7 228 871,96 3 714 392,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Upr. 12052020 - STAV G.JKT VV
Objekt: HK-GJKT 1 - SO-01-Vlastní...

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přebíráno	opravy	bydla účtováno nedokončené práce	nebydla účtováno	nesprávně účtované
		HSV	Práce a dodávky HSV				2 588 354,78	1 843 467,99	744 886,79	0,00	1 875,00	4 020,00	26 667,20	8 231,40	31 198,03
		1	Zemní práce				100 993,90	100 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 R		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	32,238	130,00	4 190,94	4 190,94							
			(6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)/0,3		32,238										
			Součet		32,238										
2 R		132201202	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	135,135	243,00	32 837,81	32 837,81							
			(14,87+12,27)*1,371,925		135,135										
			Součet		135,135										
3 R		132201401	Houbená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	7,500	1 518,00	11 385,00	11 385,00							
			1,071,072,573		7,500										
			Součet		7,500										
4 R		161101101	Svladění přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	174,873	80,70	14 112,25	14 112,25							
			135,135+32,238+7,5		174,873										
			Součet		174,873										
5 R		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,738	236,00	9 378,17	9 378,17							
			32,238+7,5		39,738										
			Součet		39,738										
6 R		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,738	171,00	6 795,20	6 795,20							
7 R		171201201	Uložení sypáníny na skládce	m3	39,738	12,50	496,73	496,73							
8 R		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skladkové)	t	71,528	126,00	9 012,53	9 012,53							
			39,738*1,8		71,528										
			Součet		71,528										
9 R		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypánínou se zhuňněním	m3	135,135	86,50	11 689,18	11 689,18							
10 R		181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	107,460	10,20	1 096,09	1 096,09							
		2	Zakládání				135 705,98	127 474,68	8 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,40	0,00
11 R		212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože odevřený výkop	m	53,800	153,00	8 231,40		8 231,40					8 231,40	
			12,274+5,0		53,800										
			Součet		53,800										
12 R		273321411	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,343	2 510,00	48 550,93	48 550,93							
			1PP		19,343										
			(6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)/0,18		19,343										
			Součet		19,343										
13 R		273321511	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/30	m3	2,949	2 600,00	7 667,40	7 667,40							
			Vstřípní schodiště* 5,371,85570,3		2,949										
			Součet		2,949										
14 R		273351215	Zlícení bednění stěn základových desek	m2	2,253	225,00	506,93	506,93							
			(5,3+1,8557)/0,25		2,253										
			Součet		2,253										
15 R		273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,253	108,00	243,32	243,32							
16 R		279311113	Prostupné podbitování základového zdiva prosným betonem tř. C 12/15	m3	7,500	4 320,00	32 400,00	32 400,00							
			1,071,072,573		7,500										
			Součet		7,500										
17 R		279362021	Výzuař základových zdi nesných svařovanými síťmi Kari	t	1,314	29 000,00	38 106,00	38 106,00							

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno práce	nebudě účtováno	nepřipravené účtované
			107.46*0,00489*1,25*2		1,314											
			Součet		1,314											
		3	Svislé a kompletní konstrukce				340 808,56	180 772,10	160 036,46	0,00	0,00	60,00	0,00	160 036,46	0,00	0,00
18	R	310217871	Zasídliva otvorů pl. do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým kamenem tl. do 750 mm	kus	2,000	742,00	1 484,00									
19	R	310218811	Zasídliva otvorů ve zdivu nadzákladovým kamenem pl. do 1 m2	m3	1,854	3 170,00	5 877,18	5 877,18								
			1,2*0,3*0,7*4+1,3*0,3*0,7*3		1,854											
			Součet		1,854											
20	R	310321111	Zabetonování otvorů do pl. 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výzlůžky	m3	0,214	7 900,00	1 690,60	1 690,60								
			8,4*3,4*0,09*0,09		0,214											
			Součet		0,214											
21	R	311113133	Nosná zeď tl. do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 16/20	m2	23,863	990,00	23 824,37	23 824,37								
			1,605*1,89*2+1,605*2,45*2+5,31*1,88		23,863											
			Součet		23,863											
22	R	311232014	Zdivo nosné z chel. plných ličových klínker tl. 290 mm včetně P 60 na MVČ včetně sparování	m3	1,908	17 700,00	33 771,60		33 771,60					33 771,60		
			5,3*1,2*0,3		1,908											
			Součet		1,908											
23	R	311232014	Zdivo nosné z chel. plných ličových klínker tl. 290 mm včetně P 60 na MVČ včetně sparování	m3	3,660	17 700,00	64 782,00		64 782,00					64 782,00		
24	R	311861821	Výzula nosných zdí betonářskou cihl. 10 505	t	0,358	36 600,00	13 102,80	13 102,80								
			23,863*0,25*0,06		0,358											
			Součet		0,358											
25	R	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,057	39 800,00	2 268,60	2 268,60								
			1,1*1,00* 1,0*2+1,2*0,00854		0,057											
			Součet		0,057											
26	R	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,046	39 800,00	1 830,80	1 830,80								
			1,404*0,5* (1,2*4+1,2*4)*0,0048		0,046											
			Součet		0,046											
27	R	317944325	Válčované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,581	40 250,00	23 385,25	23 385,25								
			1,1*2,80* 5,6*2*0,048*1,08		0,581											
			Součet		0,581											
28	R	319201254	Dodatečná izolace zdiva tl. do 800 mm zařízením keramických plechů chrom-niki vz. blumenového tónu	m2	34,160	2 980,00	101 796,80	101 796,80								
			(12,2*2+12,2*2)*0,7		34,160											
			Součet		34,160											
29	R	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	24,100	237,00	5 711,70	5 711,70				60,00				
			trojy salk* 24,1		24,100											
			Součet		24,100											
30	R	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 80 mm přizdílením	m2	75,657	265,00	20 049,11		20 049,11					20 049,11		
31	R	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné	m2	38,100	450,00	17 145,00		17 145,00					17 145,00		
			18,05*2		38,100											
			Součet		38,100											
32	R	342351106	Odstřanění bednění stěn výplňových oboustranné	m2	38,100	225,00	8 572,50		8 572,50					8 572,50		
33	R	345311711	Zidky alikové, parapetní, schodišťové a zábradlí z betonu prostého tl. C 20/25	m3	5,715	2 750,00	15 716,25		15 716,25					15 716,25		
		4	Vodorovné konstrukce				71 644,81	20 744,72	50 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,09	0,00	0,00
34	R	413231221	Zasídliva zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2	kus	54,000	201,00	10 854,00	10 854,00								
35	R	413321515	Nosníky ze žb tl. C 20/25	m3	0,980	2 680,00	2 626,40	2 626,40								
			5,6*0,3*0,35		0,980											
			Součet		0,980											
36	R	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	6,720	450,00	3 024,00	3 024,00								
			5,6*(0,5+0,35*2)		6,720											
			Součet		6,720											
37	R	413351108	Odstřanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	6,720	109,00	732,48	732,48								

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přebíráno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
38 R	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníku v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	6,720	450,00	3 024,00		3 024,00							
39 R	413351214	Odstranění podélné konstrukce nosníku v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	6,720	72,00	483,84		483,84							
40 R	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,582	3 150,00	8 133,30			8 133,30						
		5,8*0,24*1,855			2,582										
		<i>Součet</i>		<i>2,582</i>											
41 R	430381821	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,310	42 540,00	13 187,40			13 187,40						
		2,582*0,12		0,310											
		<i>Součet</i>		<i>0,310</i>											
42 R	431351125	Zřízení bednění podestě schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	10,759	835,00	8 983,77			8 983,77						
		5,8*1,855		10,759											
		<i>Součet</i>		<i>10,759</i>											
43 R	431351126	Odstranění bednění podestě schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	10,759	105,00	1 129,70			1 129,70						
44 R	434001	3etná demontáž a opětovná montáž schodišťových skupin před vstupem a doplněním narděšených prvků	ks	1,000	4 050,00	4 050,00			4 050,00						
45 R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného tř. 2/4*0,07*0,45	m3	13,176	1 170,00	15 415,92			15 415,92						
		12,2*4,07*0,45		13,176											
		<i>Součet</i>		<i>13,176</i>											
	5	Komunikace pozemní					32 658,50	23 638,50	9 020,00	0,00			0,00	0,00	0,00
46 R	564221111	Podklad nebo podpěr ze štkopisků SP II 80 mm zatížený cement. podzem	m2	107,460	50,00	5 373,00		5 373,00							
		1*PP 6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82		107,460											
		<i>Součet</i>		<i>107,460</i>											
47 R	564231111	Podklad nebo podpěr ze štkopisků SP II 100 mm	m2	41,000	61,00	2 501,00		2 501,00							
48 R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tř. 160 mm	m2	41,000	122,00	5 002,00		5 002,00							
49 R	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	41,000	220,00	9 020,00			9 020,00						
50	592456800	<i>dlažba betonové dlažba 80x40x5 cm 8eda</i>	m2	<i>43,650</i>	<i>250,00</i>	<i>10 762,50</i>		<i>10 762,50</i>							
		41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,050											
		<i>Součet</i>		<i>43,050</i>											
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 219 672,03	735 319,13	484 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
51 R	61142001	Přebízení vnitřních stropů skvědkovitým plativem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	126,720	215,00	27 244,80			27 244,80						
52 R	611311131	Podázení vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	227,510	146,00	33 216,46		17 000,00	16 216,46						
		227,51		227,510											
		<i>Součet</i>		<i>227,510</i>											
53 R	611321141	Vápenocementová omítka štuková dřevovrstvá vnitřních stropů rovných namázaná ručně	m2	121,280	253,00	30 683,84		10 000,00	20 683,84						
54 R	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	227,510	185,00	42 089,35		30 000,00	12 089,35						
55 R	611321011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	126,720	245,00	31 046,40			31 046,40						
57 R	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	908,206	205,00	186 182,23		143 500,00	42 682,23						
56 R	612311131	Přebízení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	908,206	105,00	95 361,63		73 500,00	21 861,63						
58 R	62243004	Montáž omítkových samolepicích zábršňovacích profilů (APU 168)	m	150,470	28,00	4 213,16			4 213,16						
		1,33*2'6+0,91*2'6+1,33+1,93*2+0,76*4+0,91*4+1,21*2'6+2,15*2'6+0,76*2'3+1,65*2'3		93,530											
		1,39*2'6+0,76*2'3+2,15*2'6+1,65*2'3		56,940											
		<i>Součet</i>		<i>150,470</i>											
59	590514760	<i>profli okenní zábršňovací s kamnou - Thermospoj 9 mm2*4 m</i>	<i>m</i>	<i>157,994</i>	<i>28,00</i>	<i>4 423,83</i>			<i>4 423,83</i>						
		150,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		157,994											
		<i>Součet</i>		<i>157,994</i>											
60 R	62361001	Oprava zhlaví komína	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		2 000,00							

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno obkončené práce	nebudě účtováno	neoprávněné účtované
61 R		623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cheli	m2	2,417	116,00	280,37	280,37								
			"konlín nad sfiechou" (1,08+0,5)2'0,765		2,417											
			Součet		2,417											
62 R		6296001	Oprava stáv. licového zdiva-spárování,náhrada poškozených chel impregnace ,oprava ostění u vybouraných otvorů	m2	373,793	1 250,00	467 241,25	317 241,25	150 000,00					107 000,00		
			373,793		373,793											
			Součet		373,793											
63 R		629601011	Zakrytí vnitřní otvorů a světlých ploch fólií přilepenou lepidl páskou	m2	52,436	40,20	2 107,93	2 107,93								
			0,76*1,65*3-1,39*2,15*6+0,76*1,65*3+1,21*2,15*6+1,33*1,93+1,35*0,95*6+0,76*0,91*2		52,436											
			Součet		52,436											
64 R		629605101	Očistění vnějších ploch lakovou vodou	m2	373,793	55,90	20 895,03	20 895,03								25 000,00
			"pohled vjezdni" 12,2*8,8-1,46*2,15-1,46*2,15-1,31*0,91		99,890											
			"pohled západní" 12,2*8,8-1,2*2,6-1,31*0,91*2-1,21*2,91		98,335											
			"pohled severní" 12,2*8,8-0,76*1,65*3-1,21*2,15-0,76*1,65*3-1,31*0,91-0,76*0,91*2		94,659											
			"pohled jižní" 12,2*8,8-1,21*2,15*8-1,21*0,91*3-1,21*1,93		80,909											
			Součet		373,793											
65 R		631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,757	2 800,00	4 919,60		4 919,60					4 919,60		
			"třenáda" 12,2*4*0,6*0,06		1,757											
			Součet		1,757											
66 R		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,459	2 800,00	23 685,20	23 685,20								
			"místn. č.0076,002-0077" (13,35+5,99+10,84)*0,07+5*(3,54+5,13+26,72+35,62)*0,087		8,459											
			Součet		8,459											
67 R		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,562	2 800,00	15 573,60	10 920,00	4 653,60					4 653,60		
			"místn. č.104,105" 28,36*0,06*7+57,22*0,064		5,562											
			Součet		5,562											
68 R		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,751	2 800,00	2 102,80	2 010,80	92,00					92,00		
			"místn. č.201" 11,74*0,064		0,751											
			Součet		0,751											
69 R		631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení poruchu spodní vrstvy před vložení vyzúže	m3	8,459	240,00	2 030,16	2 030,16								
70 R		631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení poruchu spodní vrstvy před vložení vyzúže	m3	5,562	240,00	1 334,88	1 334,88								
71 R		631362021	Vyzúž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,620	28 000,00	17 360,00	17 360,00								
			(13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,62)*0,00489*1,25		0,620											
			Součet		0,620											
72 R		631362021	Vyzúž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,523	28 000,00	14 644,00	9 793,20	4 850,80					4 850,80		
			(28,36+57,22)*0,00489*1,25		0,523											
			Součet		0,523											
73 R		632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	18,941	227,00	4 295,61	4 295,61								
			"parapety okien" 0,71*3,5*6+0,70,88*2+0,6*1,45*6+0,6*1,07*3+0,45*1,39*6+0,48*1,0*3		18,941											
			Součet		18,941											
74 R		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	85,580	12,20	1 044,08	1 044,08								
			"místn. č.104,105" 28,36*57,22		85,580											
			Součet		85,580											
75 R		634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	94,138	54,50	5 130,52	5 130,52								
			85,58*1,1		94,138											
			Součet		94,138											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přebíráno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	neoprávněné účtování
76 R	635221112	Náryp pod podlahy ze skvály tříděné	m3	8,570	1 150,00	10 200,50	10 200,50								
		126,72*0,07		8,570											
		Součet		8,570											
77 R	636211121	Dlažba z chel pálených tl 290 mm do písku naplocho	m2	126,720	880,00	111 513,60	111 513,60		111 513,60						
78 R	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladných do písku se zalitím spár MC	m2	45,600	611,00	27 861,60	27 861,60		27 861,60						
		(12,2+12,2+3,0*2)*1,5		45,600											
		Součet		45,600											
79 R	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových dřevníků sejalých ože beton	m	48,400	334,00	16 165,60	16 165,60								
		12,2+12,2+3,0*2+18,0		48,400											
		Součet		48,400											
80 R	642942611	Oscarování záruční nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na montáž panelu	kus	12,000	285,00	3 420,00	3 420,00								
81 553	553315220	Základní ocelová pro sadrokarton S 100 700 L/P	kus	3,000	950,00	2 850,00	2 850,00								
82 553	553315220	Základní ocelová pro sadrokarton S 100 800 L/P	kus	7,000	950,00	6 650,00	6 650,00								
83 553	553315230	Základní ocelová pro sadrokarton S 100 900 L/P	kus	2,000	950,00	1 900,00	1 900,00								
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				315 706,36	283 360,42	1 875,00	32 345,94	0,00	1 875,00	3 960,00	26 667,20	0,00	5 835,00
84 R	91926122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci tekutiná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	29,280	40,00	1 171,20	1 171,20					3 960,00			3 960,00
		12,2*4*0,6		29,280											
		Součet		29,280											
85 R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 & do 1,2 m v do 10 m	m2	467,200	49,00	22 892,80	22 892,80								
		(12,2+1,2*2+12,2+1,2*2+12,2+1,2*2+12,2+1,2*2)*8,0		467,200											
		Součet		467,200											
86 R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami & 1,2 m v 10 m za první a ZKO den použití	m2	14 016,000	0,80	12 614,40	12 614,40								
		467,2*30		14 016,000											
		Součet		14 016,000											
87 R	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 & do 1,2 m v do 10 m	m2	467,200	29,00	13 548,80	13 548,80								
88 R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	333,340	42,00	14 000,28	14 000,28								
		6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,83+4,49+1 8,07+11,91+28,36+57,22+11,74+3,28+90,81		333,340											
		Součet		333,340											
		D+M hasičů přístroj přenosný práškový s hasiči schopností 21A	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	6 300,00								
89 R	952001	schéma Osz27 3		3,000											
		Součet		3,000											
90 R	952801111	Výdštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	333,340	80,00	26 667,20	26 667,20						26 667,20		
91 R	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	15,400	82,00	1 262,80	1 262,80								
		"filice venkovního schodiště od budovy" 15,4		15,400											
		Součet		15,400											
92 R	961041111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,648	2 650,00	9 667,20	9 667,20								
		"venkovní schodiště" (5,4+1,5*4)*0,8		3,648											
		Součet		3,648											
93 R	961105	Seřadná demontáž venkovního schodiště - kamenné stupně a desky ve pohledových chel pro zpětné využití	kp	1,000	12 580,00	12 580,00	12 580,00								
94 R	962031132	Bourání příček z chel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	55,733	70,00	3 901,31	3 901,31								
		"1PP" (4,975+3,915+2,42+3,915+1,06+4,975)*2,6- 1,33*0,91+0,81*97*2+1,33*0,91*3-1,33*1,93		44,716											
		"2NP" (5,4+2,36+2,07+3,8+2,0)*3,15+0,81*97*2- 0,6*1,97*3		11,017											
		Součet		55,733											
95 R	962031133	Bourání příček z chel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	42,562	75,00	3 192,15	3 192,15								
		"1PP" (1,765+3,8+1,24+2,535+1,885)*2,6+0,81*97*2- 0,7*1,97		24,654											
		"2NP" (2,15+1,985+1,65)*3,15		17,908											
		Součet		42,562											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápano	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	nepřipravené účtované
96 R		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,547	590,00	912,73	912,73								
			2N2P (0,7+0,49)/0,52,6		1,547											
			Soubel		1,547											
97 R		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,715	590,00	3 314,70	3 314,70								
			opěrná zídka venkovní rampy (11,2+1,5)/0,31,5		5,715											
			Soubel		5,715											
98 R		962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	3,660	610,00	2 232,60	2 232,60								
			0,19*0,5*12,2,4		3,660											
			Soubel		3,660											
99 R		964051111	Bourání ŽB trámů, provládku nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,736	4 300,00	3 164,80	3 164,80								
			3,6*2,0,2*0,4+2,0*0,2*0,4		0,736											
			Soubel		0,736											
100 R		964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	54,000	250,00	13 500,00	13 500,00								
101 R		965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	126,720	32,00	4 055,04	4 055,04								
			nitřní, 6,301* 126,72		126,720											
			Soubel		126,720											
102 R		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,597	2 250,00	19 343,25	19 343,25								
			(6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)/0,08		8,597											
			Soubel		8,597											
103 R		965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	14,358	1 990,00	28 428,84	28 428,84								
			(6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)/0,12		12,895											
			"venkovní rampa" 6,5*1,5/0,15		1,463											
			Soubel		14,358											
104 R		965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo keramických tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	28,400	160,00	4 544,00	4 544,00								
			"Okapový chodník" 12,2*1,0+3,0*1,0+13,2*1,0		28,400											
			Soubel		28,400											
105 R		965082933	Odstaření náspů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	8,870	250,00	2 217,50	2 217,50								
			126,72*0,07		8,870											
			Soubel		8,870											
106 R		967031132	Přileskání rovných ostění v chlápnem zdivu na MV nebo MVC	m2	75,657	127,00	9 608,44	9 608,44								
			0,6*(0,76+0,91)*2*0,6*(1,21+0,93)*2+0,7*(1,27+0,93)*2		20,359											
			3*0,6*(1,45+2,91)*2		36,600											
			0,45*(1,39+2,15)*2*5+0,45*(1,0+1,65)*2*3		18,608											
			Soubel		75,657											
107 R		968082244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,602	150,00	240,30	240,30								
			0,86*0,91*2		1,602											
			Soubel		1,602											
108 R		968082245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,345	116,00	968,02	968,02								
			1,31*0,91*7		8,345											
			Soubel		8,345											
109 R		968082355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,950	150,00	742,50	742,50								
			1,0*1,65*3		4,950											
			Soubel		4,950											
110 R		968082356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	37,996	150,00	5 699,40	5 699,40								
			1,45*2,15*6+1,45*2,91+1,39*2,15*4+1,45*2,15		37,996											
			Soubel		37,996											
111 R		968082455	Vybourání dřevěných dvojitých zárubní pl do 2 m2	m2	25,019	150,00	3 752,85	3 752,85								
			0,8*1,97*5+0,6*1,97*0,7*1,97*0,8*1,97*3+0,8*1,97*4+0,8*1,97*3		25,019											
			Soubel		25,019											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	předběháno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
112	R	988062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,553	172,00	1 522,72	1 522,72							
			1,22+1,32+2,58+1,33+1,93		8,553										
			Součet		8,553										
113	R	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu ohebném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,336	750,00	252,00	252,00							
			0,771 070,3		0,336										
			Součet		0,336										
114	R	973031324	Vysazení kapes ve zdivu ohebném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 150 mm	kus	80,000	125,00	10 000,00	10 000,00			1 875,00				1 875,00
115	R	973031324	Vysazení kapes ve zdivu ohebném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 150 mm	kus	60,000	125,00	7 500,00	7 500,00							
116	R	974001	Vybourání okenních a dveřních mříží	ks	18,000	220,00	3 960,00								
117	R	974002	Vybourání okenních mříží je realizováno před zahájením stavby	ks	-1,000	220,00	-220,00		-220,00						
118	R	974031164	Vysazení rýh ve zdivu ohebném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,300	150,00	945,00	945,00							
			3,15+2		6,300										
			Součet		6,300										
119	R	974031666	Vysazení rýh ve zdivu ohebném pro vliňování nosníku hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,800	185,00	1 258,00	1 258,00							
			1,02+1,2+4		6,800										
			Součet		6,800										
120	R	975022351	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	3,930	2 300,00	9 039,00	9 039,00							
121	R	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	227,510	20,00	4 550,20	4 550,20							
			had 10P+ 6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82		107,460										
			had 10P+ 4,49+16,07+11,91+28,36+57,22		120,050										
			Součet		227,510										
122	R	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	121,128	123,00	14 898,74	9 000,00	5 898,74						
			had 2NP+ 5,15+5,25+3,28+30,81		121,128										
			Součet		121,128										
123	R	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	908,206	32,00	29 062,59	29 062,59							
			2NP+ 27,56+2,5+13,28+30,31+72,6		316,200										
			1NP+ (4,49+18,07+11,91+28,36+57,22)+2,4		268,120										
			1PP+ (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)+2,6		279,386										
			3NP+ 0,5+12,2+4		24,400										
			Součet		908,206										
124	R	978059541	Odklepení a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	32,200	75,00	2 415,00	2 415,00							
			16,0+5,4+3,0		32,200										
			Součet		32,200										
			997				286 347,52	286 347,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
125	R	997013112	Vnitrostenění doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 8 m s použitím mechanizace	t	206,810	280,00	57 906,80	57 906,80							
126	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezzakládku do 1 km se složením	t	206,810	185,00	38 259,85	38 259,85							
127	R	997013509	Připalek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	1 799,046	8,00	14 392,37	14 392,37							
			169,88+19		1 799,046										
			Součet		1 799,046										
128	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,810	850,00	175 788,50	175 788,50							
			998				84 817,12	84 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	304,004	279,00	84 817,12	84 817,12							361,03
			PSV				5 337 799,16	3 262 919,84	2 074 879,24	0,00	5 000,00	799,85	484 849,23	696 439,20	33 959,85
			711				85 799,43	80 329,60	5 469,75	0,00	0,00	-0,08	0,00	5 469,75	-0,08

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
130 R	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetracím	m2	111,529	15,00	1 672,94									
			"místn. 6,001b.002- 007(13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*1,1		111,529											
			Součet		111,529											
131 111	7111031500		lak asfaltový ALP 9 (I) bar 9 kg	l	0,033	46 000,00	1 518,00	1 518,00								
			111,529*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,033											
			Součet		0,033											
132 R	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti světlé za studena nátěrem penetracím	m2	82,960	18,00	1 493,28	1 493,28								
			12,24*1,7		82,960											
			Součet		82,960											
133 111	7111031500		lak asfaltový ALP 9 (I) bar 9 kg	l	0,029	46 000,00	1 334,00	1 334,00								
			82,96*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,029											
			Součet		0,029											
134 R	711131811		Odstátní izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	107,460	48,00	5 158,08	5 158,08								
			6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82		107,460											
			Součet		107,460											
135 R	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NALP	m2	111,529	119,00	13 271,95	13 271,95								
136 628	628922540		pás asfaltový modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	128,258	125,00	16 032,25	16 032,25								
			111,529*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		128,258											
			Součet		128,258											
137 R	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením světlé NALP	m2	82,960	195,00	16 177,20	16 177,20								
138 628	628922540		pás asfaltový modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	99,552	125,00	12 444,00	12 444,00								
			82,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		99,552											
			Součet		99,552											
139 R	711491273		Provedení izolace proti tlakové vodě světlé z ropové folie	m2	82,960	48,00	3 982,08	3 982,08								
140 283	283230240		folie Fondaline Plus 400, 0,4 mm	m2	99,552	45,00	4 479,84	4 479,84								
			82,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		99,552											
			Součet		99,552											
141 R	711493111		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně SCHÖNBURG lepení kafi AQUAFIN-2K	m2	21,879	280,00	5 469,75		5 469,75						5 469,75	
			"místn. 6,002.003" (5,99+10,84)*1,3		21,879											
			Součet		21,879											
142 R	998711202		Přesun hrad procentů pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	861,700	3,21	2 766,06	2 766,06								
	713		Izolace tepelné				79 059,13	79 059,13	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08
143 R	713111121		Montáž izolace lepené spodní stropů s uchycením dřevem rohůž, pásů, dílců, desek	m2	126,720	62,00	7 856,64	7 856,64								
144 631	631481410		deska minerální izolace ISOVER UNI 600/1200 mm E 240mm	m2	129,254	260,00	33 606,04	33 606,04								
			126,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		129,254											
			Součet		129,254											
145 R	713121111		Montáž izolace lepené podlahy vně klenových rohůžem, pásy, dílců, deskami 1 vrstva	m2	101,390	19,00	1 926,41	1 926,41								
			"místn. 6,001b.002.007"		101,390											
			13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82		101,390											
			Součet		101,390											
146 283	283763660		polystýren extrudovaný URSA XPS III - (S.G.NF) - 1250 x 600 x 50 mm	m2	103,418	232,00	23 992,96	23 992,96								
			101,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		103,418											
			Součet		103,418											
147 R	713121111		Montáž izolace lepené podlahy vně klenových rohůžem, pásy, dílců, deskami 1 vrstva	m2	85,580	19,00	1 626,02	1 626,02								
			"místn. 6,104,105" 28,39+57,22		85,580											
			Součet		85,580											
148 283	283722050		deska z PVCového polyetyenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	28,927	78,00	2 256,31	2 256,31								
			28,36*1,02		28,927											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přečerpáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
			<i>Součet</i>		28,327											
149	283	283232080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 70mm	m2	58,364	107,00	6 344,96	6 344,96								
			<i>Součet</i>		58,364											
150	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolaci tepelné v objektech v do 12 m	%	794,780	1,95	1 549,78	1 549,78								
		721	Zdravotnicka				527 099,45	157 488,77	369 610,68	0,00	0,00	0,00	16 008,58	75 908,20	0,00	
151	R	721001	D+M vnitřní rozvody vody ,kanalizače vč. zařízovacích předmětů a předsíťových izolací-viz samost. rozpočet	kpl	1,000	527 099,45	527 099,45	157 488,77	369 610,68				16 008,58	75 908,20		
		731	Ústřední vytápění				337 462,74	288 514,26	48 948,48	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
152	R	731001	UT-armatury otopná tělesa izolace ,nářetý rozvody potrubí -viz samost. rozpočet	kpl	1,000	337 462,74	337 462,74	288 514,26	48 948,48				4 200,00			
		762	Konstrukce tesařské				569 920,26	368 462,86	201 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 662,81	0,00	
153	R	762001	Demontáž sláv. vikýře	ks	4,000	1 620,00	6 480,00	6 480,00								
154	R	762002	D+M konstrukce nových vikýřů vč. oplechování a bednění	ks	4,000	26 800,00	107 200,00	107 200,00								
155	R	762083121	Impregnace lezva proti dřevokaznému hmyzu, houbovám a plísním máččením třída ohrožení 1 a 2	m3	33,581	1 030,00	34 588,43	24 270,00	10 318,43					10 318,43		
			17,846+1,29+0,845		19,781											
			"šalvající krov" 13,8		13,600											
			<i>Součet</i>		33,581											
156	R	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	187,880	45,00	8 454,60	8 454,60								
			12,27,7°0,5°4		187,880											
			<i>Součet</i>		187,880											
157	605	605141140	leivo jeřónáté střšní láte impregnované d 3 - 5 m	m3	1,290	6 600,00	8 514,00	8 514,00								
			187,88*2,6°0,04°0,06°1,1		1,290											
			<i>Součet</i>		1,290											
158	R	762342441	Montáž listí trojúhelníkových nebo kónalářů na střechách sklonu do 60°	m	244,244	30,00	7 327,32	7 327,32								
			187,88*1,3		244,244											
			<i>Součet</i>		244,244											
159	605	605141140	leivo jeřónáté střšní láte impregnované d 3 - 5 m	m3	0,645	6 600,00	4 257,00	4 257,00								
			244,244°0,04°0,06°1,1		0,645											
			<i>Součet</i>		0,645											
160	R	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	187,880	25,00	4 697,00	4 697,00								
			12,27,7°0,5°4		187,880											
			<i>Součet</i>		187,880											
161	R	762385000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,935	840,00	1 625,40	1 625,40								
			1,29+0,845		1,935											
			<i>Součet</i>		1,935											
162	R	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB li 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	94,090	450,00	42 340,50	42 340,50								
			"místn. č.202;203" 3,28+80;81		94,090											
			<i>Součet</i>		94,090											
163	R	762511236	Podlahové kce podkladové z desek OSB li 22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	94,090	450,00	42 340,50	42 340,50								
164	R	762526130	Pdložení podlahy pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	94,090	200,00	18 818,00		18 818,00							
			"místn. č.202;203" 3,28+80;81		94,090											
			<i>Součet</i>		94,090											
165	605	605120010	leivo jeřónáté hrndi /kosa/ l do 120 m2	m3	0,725	7 020,00	5 089,50		5 089,50							
			2,0°3°0,06°0,08°1,08+5,4°17°0,06°0,08°1,08+5,25°8°0,0		0,725											
			8°0,08°1,08		0,725											
			<i>Součet</i>		0,725											
166	R	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	188,180	18,00	3 387,24	3 387,24								
			94,09°2		188,180											
			<i>Součet</i>		188,180											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno dokončené práce	nebudě účtováno	neoprávněné účtování
167	R	762811210	Montáž vchodního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	253,440	119,00	30 159,36	15 196,30	14 963,06						14 963,06	
			126,72*2		253,440											
			Součet		253,440											
168	605	605110810	Rezovo efektivně středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm, jakost II	m3	4,106	6 460,00	26 483,70	26 483,70								
			126,72*0,03*1,08		4,106											
			Součet		4,106											
169	605	605110860	Rezovo efektivně středové SM/BO 4 m tl. 24 mm, sířka 120, 160 jakost II/III	m3	3,285	6 450,00	21 188,25		21 188,25						21 188,25	
			126,72*0,024*1,08		3,285											
			Součet		3,285											
170	R	762811811	Demontáž záklopu stropu z hrubých prken tl do 32 mm	m2	126,720	160,00	20 275,20	20 275,20								
171	R	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s vyřazeními	m	144,100	178,00	25 640,80	4 895,00	20 754,80						20 754,80	
			5,8*4*5,65*2*5,8*15*5,65*4		144,100											
			Součet		144,100											
172	605	605120110	Rezovo efektivně hranu jakost I nad 120 cm2	m3	6,993	7 020,00	49 090,86	12 443,24	36 647,62						36 647,62	
			5,8*10,15*0,26*1,08*5,65*2*0,15*0,26*1,08*5,8*15*0,1		6,993											
			8*0,26*1,08*5,65*10,18*0,26*1,08		6,993											
			Součet		6,993											
173	R	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	144,100	95,00	13 689,50	4 687,50	9 002,00						9 002,00	
			5,8*4*5,65*2*5,8*15*5,65*4		144,100											
			Součet		144,100											
174	R	762841111	Montáž podbílení stropu a sřech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 16 mm	m2	126,720	162,00	20 528,64		20 528,64						20 528,64	
			126,72		126,720											
			Součet		126,720											
175	605	605110810	Rezovo efektivně středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	2,737	6 620,00	18 118,94		18 118,94						18 118,94	
			126,72*0,02*1,08		2,737											
			Součet		2,737											
176	R	762841811	Demontáž podbílení obkladu stropu a sřech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	126,720	49,00	6 209,28		6 209,28				6 209,28			
177	R	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbílení	m3	17,846	895,00	15 972,17	4 088,36	11 883,81				11 883,81			
			0,725*4,106*3,285*2,737*6,993		17,846											
			Součet		17,846											
178	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kee tesáček v objektech v do 12 m	%	5 715,640	4,80	27 435,07	19 500,00	7 935,07				7 935,07		7 935,07	
		763	Konstrukce suché výstavby				297 282,65	185 135,45	112 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 147,20	
179	R	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez tl dvourávká spodní kee profil CD+UD	m2	16,930	768,00	12 925,44	12 925,44								
			1PP 5,99*10,94		16,930											
			Součet		16,930											
180	R	763131481	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 Tl 40 mm dvourávká spodní kee profil CD+UD	m2	274,750	885,00	243 153,75	131 006,55	112 147,20						112 147,20	
			3NP 126,72		126,720											
			2NP 90,81		90,810											
			1NP 57,22		57,220											
			Součet		274,750											
181	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nářer	m2	291,580	25,00	7 289,50	7 289,50								
			274,75*16,63		291,580											
			Součet		291,580											
182	R	763131751	Montáž parolované zábrany do SDK podhledu	m2	253,440	28,00	7 096,32	7 096,32								
			126,72*2		253,440											
			Součet		253,440											
183	283	283292600	šle hřávká parolovaná JUTAFOOL N Standard 140 g/m2	m2	278,784	45,00	12 545,28	12 545,28								
			253 44*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		278,784											
			Součet		278,784											
184	R	763164631	SDK obklad kovových kee Ivaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	12,600	802,00	10 105,20	10 105,20								

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství / celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápeno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	neoprávněné účtováno
195 R		998763402	Přesun hmot. procentní pro sádkořetonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 976,541	1,40	4 167,16									
		764	Konstrukce klempířské				331 120,76		182 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101 855,93	0,00	
196 R		764001831	Demontáž krytiny z lakových tabulí do suli	m2	6,500	103,00	669,50									
197 R		764002812	Demontáž okapového plechu do suli v krytině skládané	m	49,000	38,00	1 862,00									
307 R		764002823	Demontáž střešního výlezu z dalšímu použití	kus	1,000	380,00	380,00									
198 R		764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezlivek do suli	m	5,500	43,50	239,25									
199 R		764002851	Demontáž oplechování parapetu do suli	m	35,600	16,90	601,64									
190 R		764002871	Demontáž lemování zdi do suli	m	33,000	16,90	567,84									
			8,4*4		33,000											
			Součet		33,000											
191 R		764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suli	m2	1,600	130,00	208,00									
			3,2*0,5		1,600											
			Součet		1,600											
192 R		764004861	Demontáž svodu do suli	m	18,000	22,00	396,00		396,00							
			9,0*2		18,000											
			Součet		18,000											
193 R		764031423	Dřábeň připojovací řída z Cu plechu včetně tmelení řř	m	50,000	513,00	25 650,00		2 821,50						22 828,50	
			řřema KL 09" 50,0		50,000											
			Součet		50,000											
194 R		764131411	Krytina střešy rovné dřábkováním ze svítku z Cu plechu řř 670 mm sklonu do 30°	m2	6,500	2 048,00	13 312,00									
			řřema KL 06" 6,5		6,500											
			Součet		6,500											
195 R		764232437	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu řř 1000mm	m	49,000	1 644,00	80 556,00		63 165,60						17 390,40	
			řřema KL 02" 49,0		49,000											
			Součet		49,000											
196 R		764234406	Oplechování horních ploch a nadezlivěk (elk) bez rohů z Cu plechu mechanicky kované řř 500 mm	m	5,500	930,00	5 115,00		5 115,00						5 115,00	
			řřema KL 08" 5,5		5,500											
			Součet		5,500											
197 R		764236404	Oplechování parapetu rovných mechanicky kované z Cu plechu řř 330 mm	m	35,600	693,00	24 670,80		24 670,80							
			řřema KL 05" 35,6		35,600											
			Součet		35,600											
			Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Cu plechu řř 265mm	m	23,000	605,00	13 915,00		13 915,00						13 915,00	
			řřema KL 10" 23,0		23,000											
			Součet		23,000											
199 R		764331416	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Cu plechu řř 600 mm	m	33,600	908,00	30 508,80		30 508,80							
			řřema KL 07" 8,4*4		33,600											
			Součet		33,600											
200 R		764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez řř z Cu plechu	m2	1,600	2 270,00	3 632,00		3 632,00							
			řřema KL 01" 3,2*0,5		1,600											
			Součet		1,600											
308 R		764402222	Repase a zřřná montáž slav. výlezu vř. lemování Cu	ks	1,000	2 700,00	2 700,00									
201 R		764531464	Kotlík hradeř pro poobkapi řř z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm	kus	2,000	3 480,00	6 920,00		6 920,00						6 920,00	
			řřema KL 03" 2		2,000											
			Součet		2,000											
202 R		764532427	Zřřad natřřmsový hraneř uloženy v řř z Cu plechu řř 670 mm	m	49,000	2 024,00	99 176,00		99 176,00						99 176,00	
			řřema KL 02" 49,0		49,000											
			Součet		49,000											
203 R		764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odkosů z Cu plechu průměru 100 mm	m	18,000	826,00	14 868,00		14 868,00						14 868,00	
			řřema KL 04" 9,0*2		18,000											
			Součet		18,000											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno dokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
204 R		998764202	Přesun hmot procentů pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 315,983	1,56	5 172,93	3 500,00	1 672,93						1 672,93	
		765	Krytina skládaná				264 945,05	251 189,05	13 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,00	0,00
205 R		765111805	Demontáž krytiny keramické dražkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	187,880	60,00	11 272,80	11 272,80								
			12,27*7,0*5,4		187,880											
			Součet		187,880											
206 R		765113015	Krytina keramická dražková maloformátová režná (Tondach sklonu do 30° na suchu)	m2	187,880	824,00	154 813,12	154 813,12								
			187,88		187,880											
			Součet		187,880											
207 R		765113121	Krytina keramická skapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	48,800	135,00	6 588,00	6 588,00								
			12,2*4		48,800											
			Součet		48,800											
208 R		765113251	Krytina keramická dražková nárožní hrana z Hebesadu (Tondach režných do malty)	m	39,280	1 234,00	48 471,52	48 471,52								
			9,82*4		39,280											
			Součet		39,280											
310 596		59660251	taška prostupová univerzální	kus	2,000	3 960,00	7 960,00	2,000	7 960,00						7 960,00	
311 R		765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisměrové, prostupové) dražkové maloformátové na suchu	kus	14,000	270,00	3 780,00		3 780,00						3 780,00	
312 596		59660517	taška režná režná větrací 250x410mm	kus	12,000	168,00	2 016,00		2 016,00						2 016,00	
209 R		765191011	Montáž pojistné hydroizolace šikla kladené ve sklonu do 30° vodně na kroke	m2	187,880	39,00	7 327,32	7 327,32								
210 283		283282960	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s epoxivanou spojevací páskou	m2	206,668	51,20	10 581,40	10 581,40								
			187,88*1,1 "Přepodílené koeficientem množství"		206,668											
			Součet		206,668											
211 R		998765202	Přesun hmot procentů pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	2 528,102	4,80	12 134,88	12 134,88								
		766	Konstrukce truhlářské				1 660 759,66	1 002 551,65	658 208,01	0,00	0,00	800,01	247 969,42	360 737,54	49 501,05	28 960,01
212 R		766001	Dřevní dřevěný obklad mezikokení pilníku smrkovým dřevem II.20mm vč. povrchové úpravy	m2	6,000	1 020,00	6 120,00	6 120,00				800,01				800,01
			"schéma OS01" 1,5*4		6,000											
			Součet		6,000											
213 R		766002	Dřevní skříňka kuchyňského dřezu délky 900mm šířka 600mm vč. pracovní desky s nerez hranatým dřezem450mm	ks	1,000	8 160,00	8 160,00		8 160,00					8 160,00		
			"schéma OS02" 1		1,000											
			Součet		1,000											
214 R		766003	dobití skříňek s nerezovým dřezem 450mm a pracovní deskou	ks	1,000	22 200,00	22 200,00		22 200,00					22 200,00		
			"schéma OS03" 1		1,000											
			Součet		1,000											
215 R		766004	ditto avšak délka 2000mm vč. chladičků a nerezového dřezu	ks	1,000	26 880,00	26 880,00		26 880,00					26 880,00		
			"schéma OS04" 1		1,000											
			Součet		1,000											
216 R		766005	Dřevní skládací výkrokové skloní tabule vel. 2000/1000mm pevná keramická a magnetická v 1NP -neocetovat	ks	1,000	16 200,00	16 200,00		16 200,00					16 200,00		
			"schéma OS05" 1		1,000											
			Součet		1,000											
217 R		764004821	Demontáž nástěnného žlabu do suti	m	49,000	68,00	3 332,00		3 332,00						3 332,00	
			Dřevní promítací plátno rolovací elektr. ovládané vč. Al schránky v 1NP 3000/2500mm s reflexní vrstvou-neocetovat	ks	1,000	0,00	0,00		0,00							
218 R		766006	"schéma OS06" 1		1,000											
			Součet		1,000											
219 R		766007	ditto avšak vel. 5000/2800mm s reflexní vrstvou-neocetovat	ks	1,000	0,00	0,00		0,00							
			"schéma OS07" 1		1,000											
			Součet		1,000											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	bude účtováno	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
220	R	766008	Uprava stěny ve stylu "Činyrá zed" vč. podkl. vrstev a náterových hmot vel. 5,4x3,0m ve ZNP	Ks	2,000	32 580,00	65 160,00		65 160,00				65 160,00			
			"schema Os10p" 1+1		2,000											
			Součet		2,000											
221	R	766009	D-M skládací interierová stěna v provedení dřevo-hlinik	m2	16,200	2 820,00	45 684,00		45 684,00						45 684,00	
			"schema Os10" 5,4*3,0		16,200											
			Součet		16,200											
222	R	766011	D-M zlemňovací roleta vč. schránky a vodíchlíh vč. elektroinstal. neceňovat	m2	5,640	0,00	0,00		0,00							
			"schema Os11, Os12" 1,5*1,2*3,2*1,2		5,640											
			Součet		5,640											
223	R	766012	D-M zasilovací roleta vč. elektroinstal.	m2	38,770	2 646,00	102 585,42		102 585,42				102 585,42			
			"schema Os13, Os15" 3,3*2,3*4,2*5,1*8+1,7*2,3		38,770											
			Součet		38,770											
224	R	766013	D-M magnetická nastěnka zavěšená na stěnu vel. 3600/1200mm neceňovat	Ks	1,000	0,00	0,00		0,00							
			"schema Os16" 1		1,000											
			Součet		1,000											
225	R	766014	dtto avšak vel. 1700/1200mm neceňovat	Ks	1,000	0,00	0,00		0,00							
			"schema Os17" 1		1,000											
			Součet		1,000											
226	R	766015	D-M vybavení WC ženy nerez	Kpl	1,000	35 424,00	35 424,00		35 424,00					35 424,00		
			"schema Os18" 1		1,000											
			Součet		1,000											
227	R	766016	D-M vybavení WC muži nerez	Kpl	1,000	31 200,00	31 200,00		31 200,00					31 200,00		
			"schema Os19" 1		1,000											
			Součet		1,000											
228	R	766017	D-M podří schody lemo vel. 1400/700mm vč. madla pro výšku 3550mm materiál kov	Ks	1,000	20 763,00	20 763,00	20 763,00								
			"schema Os20" 1		1,000											
			Součet		1,000											
229	R	766018	D-M okna zvolená zasklená sklem čtřm vč. vnitřního parapetu dřevěného šířky 550-600mm kování mosaz 1200/525mm	Ks	7,000	8 674,00	60 718,00	60 718,00								
			"schema Fo01" 7		7,000											
			Součet		7,000											
230	R	766019	dtto avšak 750/625mm	Ks	2,000	7 800,00	15 600,00	15 600,00								
			"schema Fo02" 2		2,000											
			Součet		2,000											
231	R	766020	D-M okna špičatová zasklení izolačním dvojaklem vč. vnitřního parapetu kování mosaz	m2	48,398	16 326,00	790 145,75	790 145,75								
			"schema Fo03-Fo06" 1,45*2,15*11+1,45*2,9+1,0*1,65+1,0*1,65*5		48,398											
			Součet		48,398											
232	R	766021	Repase - dřevěné vstuptí dveře dřevěné masivní částečně prosklené sklo číre 1380/2690mm	Ks	1,000	35 800,00	35 800,00		35 800,00					35 800,00		
			"schema Fo07" 1		1,000											
			Součet		1,000											
233	R	766022	D-M vstupní dveře masivní dubové z 1/3 zasklené sklem čtřm bezpečnostním kování mosaz vel. 1300/1950mm	Ks	1,000	80 500,00	80 500,00		80 500,00					80 500,00		
			"schema Fo08" 1		1,000											
			Součet		1,000											
234	R	766023	D-M okna dřevěná jednodířdová peně zasklená ve výřř sklo číre 1400/800mm	Ks	4,000	17 200,00	68 800,00	68 800,00								
			"schema C-Fo08" 4		4,000											
			Součet		4,000											
235	R	766024	D-M dveře dřevěné masiv dub 2Kř. s nadsvětlíkem prosklení bezpečnostním sklem vč. kování mosaz 1400/2500mm	Ks	1,000	85 450,00	85 450,00		85 450,00					85 450,00		
			"schema DV01" 1		1,000											
			Součet		1,000											
236	R	766025	D-M dveře vnitřní dřevěné jhře hladké do ocelové zárubně vč. kování mosaz 900-700/1970mm	Ks	8,000	7 040,00	56 320,00	28 160,00	28 160,00					28 160,00		28 160,00
			"schema DV03-DV06" 8		8,000											
			Součet		8,000											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství / celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápano	opravy	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	nepřipravené účtované
237	R	766026	D-M střední výlož plyn z dřevěné masivní konstrukce 600*600mm vč. oplechování Cu plechem a náteru "schema Oa23" - 1 Součet	ks	1,000	13 600,00	13 600,00		13 600,00						
238	R	766027	D-M dveře vnitřní dřevěné 1kl. plně kazetové vč. obložkové zártně a kování 1100x230mm "schema DV02" - 4 Součet	ks	4,000	13 500,00	54 000,00		54 000,00				54 000,00		
239	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Konstrukce zámečnické	%	16 446,422	0,98	16 117,49	12 244,90	3 872,59				3 387,54	485,05	
240	R	767001	D-M masivní dubové maslo vč. konzol a náterů "schema Zx01" - 2,7+1,8 Součet	bm	4,500	1 610,00	7 245,00	194 217,67	156 518,29	0,00	0,00	0,00	55 646,11	43 076,82	0,00
241	R	767002	D-M schodiškové zábradlí -repika plovodního svařence ocelových prutů vč. masivního dubového nadla délka 3,7m výška 100cm vč. náterů "schema Zx02" - 3,7 Součet	bm	3,700	9 050,00	33 485,00		33 485,00						
242	R	767003	D-M sjezdová rampa se zavěšenými schody pomocí ok a hřadu povrch zárově zinkování "schema Zx03" - 85,0 Součet	kg	85,000	195,00	16 575,00		16 575,00						
243	R	767004	D-M okenní mříž z ocel. prutů 15/13mm vč. kotvení a náterů vel. 1150/750mm "schema Zx04" - 21,0*6 Součet	kg	126,000	280,00	35 280,00		35 280,00					35 280,00	
244	R	767005	ditto avšak vel. 700/750mm "schema Zx05" - 11,0*2 Součet	kg	22,000	280,00	6 160,00		6 160,00					6 160,00	
245	R	767006	D-M dveřní mříž v ocelovém rámu z jak. profilu výplň ocelové pruty 19/15mm vel. 1200/1950mm vč. náterů "schema Zx06" - 105,0 Součet	kg	105,000	295,00	30 975,00		30 975,00				30 975,00		
246	R	767007	D-M trubkové zábradlí z trubek 50/3mm a 30/3mm povrchová úprava smáčením v rozpáleném oleji délka 9500mm výška 900mm "schema Zx07" - 85,0 Součet	kg	85,000	195,00	16 575,00		16 575,00				16 575,00		
247	R	767008	Oprava zábradlí na okenně zdiče oplechování odmaštění a syntet. náter délka 13,0m "schema Zx08" - 1 Součet	ks	1,000	7 040,00	7 040,00		7 040,00						
248	R	767009	D-M větrací mřížky na fasádě vel. 20/20-20/30cm z poplast. plechu "schema Zx09" - 4 Součet	ks	4,000	250,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00	
249	R	767010	Repika plovodní odvětrávací hlavice DN 125mm "schema Oa24" - 1 Součet	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
250	R	76704631	Demontaž obložení stěn lamelami Feal "1NP" (5,25+5,25+5,25+5,25)*3,1+1,45*2,15*4 "2NP" (5,25+5,4+4,54)*3,1+1,39*2,15+4,0,8*1,97*2 Součet	m2	183,698	250,00	45 914,50	45 914,50							
251	R	76705631	Demontaž roštu pro oplechování přílek z limal "1NP" (5,25+5,25+5,25+5,25)*5,25 "2NP" (5,4+5,4+5,4+5,4) Součet	m2	183,698	100,00	18 365,80	18 365,80							
252	R	76706181	Demontaž zábradlí rovného rozebračného lmočnosti 1m zábradlí do 20 kg. pro zpevně využití 11,2+1,5 Součet	m	12,700	520,00	6 604,00	6 604,00							
253	R	767081802	Demontaž podhledu limal "1NP" (5,25+5,25+5,25)*5,25 "2NP" (5,4+5,4+5,4+5,4) Součet	m2	108,601	285,00	31 008,29	31 008,29							
254	R	767082800	Demontaž roštu podhledu Součet	m2	108,601	120,00	13 056,12	13 056,12							

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápano	opravy	bude účtováno dle dokončené práce	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	neopravované účtované
255 R		767590830	Demontáž podlahy ztvrdlejších - desek	m2	181,508	250,00	45 452,00	45 452,00								
			"1NP" 11,2*5,25+5,25*5,25		86,363											
			"2NP" 11,2*5,4+4,51*5,25+2,17*5,25		95,445											
			<i>Součet</i>		181,808											
256 R		767590840	Demontáž podlahy ztvrdlejších - nosného roštu	m2	181,508	120,00	21 816,96	21 816,96								
257 R		998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,465,527	1,50	5 183,29	3 000,00	2 183,29				695,36	851,11	636,82	
		771	Podlahy z dlaždic				170 365,55	61 824,28	108 541,27	0,00	0,00	0,00	4 252,73	48 257,00	56 031,84	
258 R		771001	Dř-M keramická dlažba do mezu vč. soklíku tl.15mm - repika	m2	14,685	3 580,00	52 572,30		52 572,30						52 572,30	
			"místn. č.001b" 13,35*1,1		14,685											
			<i>Součet</i>		14,685											
259 R		771002	Oprava povrchu podlahy a podlahy mozaikové keramické dlažby - penetrace a očištění s 50% náhradou za novou	m2	21,140	2 150,00	45 451,00		45 451,00				45 451,00			
			"místn. č.102" 9,4		9,400											
			"místn. č.201" 11,74		11,740											
			<i>Součet</i>		21,140											
260 R		771574113	Montáž podlah keramických reálných hlačkových lepených flexibilním lepidlem do 12 km2 vč. soklíku	m2	18,513	400,00	7 405,20	7 405,20								
			"místn.č.002.003" (5,99+10,84)*1,1		18,513											
			<i>Součet</i>		18,513											
261 597		597614080	<i>dlažba keramická silnicí naglezované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm</i>	m2	20,364	955,00	17 912,94	17 912,94								
			18,513*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		20,364											
			<i>Součet</i>		20,364											
262 R		771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	143,022	47,20	6 750,64	6 750,64								
			"místn. č.002-006"(5,99+10,84+3,54+5,13+26,72)*1,1		57,442											
			"místn. č.104,105" 28,36+57,22		85,590											
			<i>Součet</i>		143,022											
263 R		771980111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.4 mm povností 15 Mpa	m2	143,022	250,00	35 755,50	35 755,50								
			"místn. č.002.003" 18,513		18,513											
			"místn. č.004.005.006"(3,54+5,13+26,72)*1,1		38,929											
			"místn. č.104,105" 28,36+57,22		85,590											
			<i>Součet</i>		143,022											
264 R		998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 598,476	6,98	10 517,97		10 517,97				4 252,73	2 805,00	3 659,24	
		775	Podlahy skládané				331 195,84	247 906,26	83 289,58	0,00	0,00	0,00	83 289,58	0,00	0,00	
265 R		775511411	Podlahy z výsok lepených, tl. do 22 mm, š. do 50 mm, dl. do 300 mm, duto i vč. skládaní	m2	128,573	2 330,00	299 575,09	233 000,00	66 575,09				66 575,09			
			"místn. č.104.202.203" (28,36+3,28+80,81)*1,05		128,573											
			<i>Součet</i>		128,573											
266 R		775591193	Montáž podlahy keramické pro plošnou podlahu	m2	11,740	113,00	1 326,62	1 326,62								
			"místn. č.201" 11,74		11,740											
			<i>Součet</i>		11,740											
267 611		611593510	<i>podložka (Mrežen) péřova 3 mm</i>	m2	11,740	19,60	230,10	230,10								
268 R		775591411	Podlahy dřevěné, nář. olej a voskování	m2	128,573	130,00	16 714,49	16 714,49	16 714,49							
269 R		998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	3 178,463	4,20	13 349,54	13 349,54								
		776	Podlahy povlakové				190 512,65	167 377,33	23 135,32	0,00	0,00	0,00	23 135,32	0,00	0,00	
270 R		776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	28,376	98,00	2 780,85	2 780,85								
			1,15*16*0,45*3+1,15*1,15*3		28,376											
			<i>Součet</i>		28,376											
271 R		776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	311,285	110,00	34 241,35	34 241,35								
			"1P" 4,92*5,25+3,73,7+1,62*1,9+5,25*5,25		69,464											
			"1NP" 11,2*5,25+5,25*5,25+5,25*3,9		106,638											
			"2NP" 11,2*8,25+5,25*5,25+5,25*2,0+1,8*2,5		134,983											
			<i>Součet</i>		311,285											
272 R		776211131	Lepení teplotních pásů, lkaných vč. olistování	m2	28,056	201,00	5 639,26		5 639,26							
			"místn. č.008" 28,72*1,05		28,056											
			<i>Součet</i>		28,056											

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno nedokončené práce	nebudě účtováno	nepřipravené účtování
273	697	697510600	koberec zářez. vřch. roze š.2m vlákno 100%Polyamide 540g/m2, zářez 33Extrem robust, útlum 21dB, BI S1, R ? 100M?	m2	30,862	434,00	13 394,11		13 394,11						
			28,056*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		30,862										
			Součet		30,862										
274	R	776251211	Lepení čtverců z přírodního linolea (marmoleia) standardním lepidlem vč. soklíku	m2	57,220	640,80	36 666,58	36 666,58							
			"místn. č.105" 57,22		57,220										
			Součet		57,220										
275	284	284110720	lepidlo přírodní ze 100% dřevě. moudky, B, 2,50 mm, červená 320-530, Topasíalef, zářez 3241 / 189, CFI S1	m2	62,942	1 299,60	81 799,42	81 799,42							
			57,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,942										
			Součet		62,942										
276	R	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmoleia) svařováním za tepla	m	40,054	98,00	3 925,29	3 925,29							
			57,22*0,7		40,054										
			Součet		40,054										
277	R	776301812	Odstranění lepených podlahovin a podložkou ze schodišťových stупů	m	54,240	71,20	3 861,89	3 861,89							
			1,13*16*3		54,240										
			Součet		54,240										
278	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 823,088	4,50	8 203,90	4 101,95	4 101,95						
		777	Podlahy lité				28 972,63	0,00	28 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	R	777510041	Podlahy ze sádky apodikové Skalfloor 261 systém II 4 mm	m2	48,861	545,00	26 629,25		26 629,25						
			"schody a podesta do 1NP" 9,459		9,459										
			"místn. č.007" 35,82*1,1		39,402										
			Součet		48,861										
280	R	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	266,293	8,80	2 343,38		2 343,38						
		781	Dokončovací práce - obklady				23 740,60	0,00	23 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	R	781003	Práce schodiště z 1NP do 2NP-šetření dlažby - pravidelně zřezá podest a stupňů penetrace a obšednění povrchu	ks	1,000	22 288,77	22 288,77		22 288,77						
			"skladba PD7" 1		1,000										
			Součet		1,000										
282	R	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,600	527,00	316,20		316,20						
			"WC žany" 0,6*0,5		0,300										
			"WC muž" 0,6*0,5		0,300										
			Součet		0,600										
283	634	634651240	zrcadlo nenatované čtře tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	0,660	540,00	356,40		356,40						
			0,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,660										
			Součet		0,660										
284	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	231,226	3,37	779,23		779,23						
		783	Dokončovací práce - natěry				8 176,01	0,00	8 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	R	783001	Uzávěrací náter betonových povrchů		9,537	65,00	619,91		619,91						
			"místn. č.004.005" (3,54+5,13)*1,1		9,537										
			Součet		9,537										
286	R	783301311	Omítaření zámečnických konstrukcí vodou ředěným omítačovadlem	m2	14,400	50,00	720,00		720,00						
			"žárubně" 1,2*12		14,400										
			Součet		14,400										
287	R	783314101	Zakladní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	14,400	101,00	1 454,40		1 454,40						
288	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	14,400	99,00	1 425,60		1 425,60						
289	R	783813131	Penetrační syntetický náter hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	10,095	58,00	585,51		585,51						
			"místn. č.004" (1,035+1,83)*2*1,5-0*8*1,5		10,095										

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství / celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpano	zůstatek	odpočet	přechápáno	opravy	bude účtováno dokončené práce	bude účtováno nebudě účtováno	nepřipravené účtované
			<i>Součet</i>		10,095										
290 R		783813141	Penetrační syntetický náter lícového zdiva	m2	24,100	72,00	1 735,20		1 735,20				1 735,20		
291 R		783817421	Kryd dvojnásobný syntetický náter hladkých, zrnitých lemovaných nebo sukových omítek	m2	10,095	162,00	1 635,39		1 635,39				1 635,39		
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				80 650,79	30 024,60	50 626,19	0,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
292 R		784121001	Okračení malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	510,166	21,00	10 713,28	10 713,28							5 000,00
			883,806*0,59227/510,3		510,166										5 000,00
			<i>Součet</i>		510,166										
293 R		784181101	Základní akrylátová jednosložná penetrační podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 427,296	13,00	18 554,85	3 896,52	14 658,33				14 658,33		
			908,206+291,56+227,51		1 427,296										
			<i>Součet</i>		1 427,296										
294 R		784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oter vzdušných v místnostech do 3,80 m	m2	1 427,296	36,00	51 382,66	15 414,80	35 967,86				35 967,86		
			908,206+291,56+227,51		1 427,296										
			<i>Součet</i>		1 427,296										
		M	Práce a dodávky M				1 204 247,15	1 167 298,00	36 949,15	0,00	0,00	3,00	4 673,30	2 599,50	185 663,00
		21-M	Elektromontáže				904 377,15	867 428,00	36 949,15	0,00	0,00	3,00	4 673,30	2 599,50	6 303,00
295 R		210001	D-M rozvody elektro vč. svítidel -viz samostat. rozpočet	kpl	1,000	891 927,15	891 927,15	867 428,00	24 499,15				4 673,30	2 599,50	6 303,00
296 R		210002	Připojení ke osvětlovací řídce u vstupu materiálů Cu +siko	kpl	1,000	12 450,00	12 450,00		12 450,00				12 450,00		
			schéma Os21* 1		1,000										
			<i>Součet</i>		1,000										
		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 R		240001	D-M rozvody vzduchotechniky-větrání -viz samostat. rozpočet	kpl	1,000	53 710,00	53 710,00								
		25-M	Siaboproudé rozvody				246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 360,00
298 R		250001	D-M rozvody SLP datové sítě-viz samostat. rozpočet	kpl	1,000	246 160,00	246 160,00								179 360,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				373 700,00	80 400,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
299 R		012002000	Geodetické práce-výšleň stávající a inž. síť	soub or	1,000	12 400,00	12 400,00								
300 R		013002000	Projektové práce-dokumentace skutečného provedení stavební části	soub or	1,000	8 500,00	8 500,00								8 500,00
			1		1,000										
			<i>Součet</i>		1,000										
		VRN3	Zařízení staveniště				352 800,00	59 500,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	0,00	0,00
301 R		031002000	Souvislé práce pro zařízení staveniště-ochrana prvků uvnitř budova -památkové chráněný objekt	soub or	1,000	22 000,00	22 000,00	21 000,00	1 000,00				1 000,00		
302 R		032002000	Vybavení staveniště	soub or	1,000	22 000,00	22 000,00	21 000,00	1 000,00				1 000,00		
303 R		033002000	Připojení staveniště na inženýrské síť-voda, elektro	soub or	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
304 R		034002000	Zabezpečení staveniště-provozovní oplocení, výkopové práce,dosaďte skoku do dalky	soub or	1,000	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
305 R		035002000	Pronájem ploch, objektů-výměra 767m2, doba 3 měsíce	soub or	1,000	285 000,00	285 000,00		285 000,00						
306 R		039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub or	1,000	6 300,00	6 300,00		6 300,00						
			Celkem			9 504 101,09	6 354 085,83	3 150 015,18	0,00	0,00	6 875,00	4 822,85	1 608 252,30	707 276,10	259 318,83
							7 435 291,75								
			z toho stavební část					4 740 784,80	2 694 506,87	0,00	6 875,00	4 819,85	1 281 136,62	628 762,40	73 655,88

Č.	KON	Kód položky	Popis	MU	Množství / celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno	zůstatek	odpočet	přečerpáno	opravy	bude účtováno dokončené práce	bude účtováno nedokončené práce	nebudou účtovány	nepřipravené účtovány
			z toho ZTI, VZT, UT, elektroničtáře,				2 068 809,34	1 613 301,03	455 508,31	0,00	0,00	3,00	327 115,68	212 018,58	78 507,70	185 663,00
			slaboproud				9 504 101,09	6 354 085,83	3 150 015,18	0,00	6 875,00	4 822,85	1 608 252,30	996 626,43	707 270,10	259 318,88
			celkem													

Zdravotní technické instalace

Stavební úpravy vlivy v areálu GUKT v Hradci Králové
Vila č.p. 683

Příloha č. 3

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov. a	Cena celkem	Serpáno	Zůstatky	bude účtováno dokončené práce	bude účtováno nedokončené práce	nebude účtováno
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
D HSV Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
12	K	001	121101101	Selmutt ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,280	25,00	207,00	15 308,13	304 145,52	228237,32	0	13359,2
22	K	001	130801121	Bourání kót v hloubených výkopkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	0,500	4 800,00	2 400,00	0,00	169 126,99	169126,99	0	0
32	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	110,400	225,00	24 840,00			2 400,00		
42	K	001	132201209	Prípiatek, za neprostu k hloubení rýh s ud. zvozu 1000 v hornině u.	m3	110,400	25,00	2 760,00			24 840,00		
52	K	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,250	650,00	7 312,50			2 760,00		
62	K	001	151831112	Osazení a odstranění pařezů boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m	m2	276,000	242,00	66 792,00			7 312,50		
72	K	001	161101101	Síťové přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 m výkopu ud. zvo	m3	110,400	80,00	8 832,00			66 792,00		
82	K	001	161101501	Síťové přemístění výkopu nošením světle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	11,250	650,00	7 312,50			8 832,00		
92	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,250	98,20	1 104,75			7 312,50		
102	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,330	142,00	4 732,86			1 104,75		
112	K	001	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,330	160,00	5 332,80			4 732,86		
122	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	33,330	17,20	573,28			5 332,80		
132	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	66,660	120,00	7 999,20			573,28		
142	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	88,320	88,00	7 772,16			7 999,20		
152	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,000	402,00	3 618,00			7 772,16		
162	M	MAT	563573100	Obsypání (horní část) frakce 0-4 1000 g	t	18,000	314,00	5 652,00			3 618,00		
172	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	13,800	206,00	2 842,80			5 652,00		
182	M	MAT	563573100	Obsypání (horní část) frakce 0-4 1000 g	t	22,620	314,00	7 103,68			2 842,80		
192	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vstřky do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,280	45,50	376,74			7 103,68		
2 Zakládání													
202	K	271	212752212	Tratvová z drsných trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	60,000	170,00	10 200,00			376,74	0	10 200,00
4 Vodorovné konstrukce													
212	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,700	1 290,00	7 353,00			10 200,00	0	7 353,00
8 Trubní vedení													
222	K	271	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průřezem 30°, 60°, 90°	kus	2,000	5 170,00	10 340,00			7 353,00	0	7 353,00
									0,00	100 383,20	42028	0	10 340,00

237	K	271	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachťová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 750,00	7 500,00	7 500,00		
247	K	271	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užitnutí šachťové roury	kus	2,000	104,00	208,00	208,00		
257	K	271	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	7 490,00	14 980,00	14 980,00		
267	K	271	895170201	Drenážní šachta z PP šachťové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	4,000	2 760,00	10 800,00	10 800,00		
277	K	271	895170304	Drenážní šachta z PP DN 400 šachťové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1600 mm	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	9 800,00		
287	K	271	895170331	Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatížení 12,5 t	kus	4,000	2 770,00	11 080,00	11 080,00		
297	K	271	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za užitnutí šachťové roury	kus	4,000	68,80	275,20	275,20		
307	K	PK	K001	Nápojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	9 000,00		
317	K	PK	K002	Případná výměna stávající kanalizační přípojky v původní trase vc. zemních prací, demontáže stáv. potrubí, likvidace odpadu, napojení na stávající stoku	m	30,000	880,00	26 400,00	26 400,00		
327	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 250,00	0,00		
337	K	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	75,000	39,80	2 970,00	0,00		
337	K	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	40,000	132,00	5 280,00	0,00		
347	D	997		Presun sutě				7 058,13	0,00		
347	K	013	967013213	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,455	1 400,00	3 437,00	0,00		
357	K	013	967013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,465	335,00	822,43	0,00		
367	K	013	967013831	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,455	1 140,00	2 798,70	0,00		
377	D	998		Presun hmot				17 082,33	0,00		
377	K	271	968276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,938	285,00	17 082,33	17 082,33		
387	D	PSV		Práce a dodávky PSV				207 645,80	65 465,16		
387	D	721		Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				61 544,84	7 538,64		
387	K	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	23,000	308,00	7 084,00	0,00		
397	K	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	16,000	336,00	5 376,00	0,00		
407	K	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	54,000	386,00	20 844,00	0,00		
417	K	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	12,000	418,00	5 016,00	0,00		
427	K	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	27,000	238,00	6 426,00	0,00		
437	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	3,000	418,00	1 254,00	0,00		
447	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000	185,00	1 850,00	0,00		
457	K	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	6,000	418,00	2 508,00	0,00		
467	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	5,000	78,00	390,00	0,00		
477	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	5,000	78,00	390,00	0,00		
487	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	4,000	114,00	456,00	0,00		
497	K	721	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 224,00	1 224,00	1 224,00		
507	K	721	721211611	Vok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	1 968,00	1 968,00	1 968,00		
517	K	721	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačem košem DN 110	kus	2,000	780,00	1 560,00	1 560,00		
527	K	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	936,00	936,00	0,00		
537	K	721	721274103	Přezdušovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	738,00	1 476,00	0,00		
547	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	39,000	14,40	561,60	561,60		
557	K	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	66,000	16,80	1 108,80	1 108,80		
567	K	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	46,000	14,40	662,40	662,40		
577	K	721	598721102	Presun hmot udrážen pro vnitřní kanalizace v uličnictví v úo 12	t	0,305	1 488,00	453,84	453,84		

587	D	721	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod		40,000	202,00	67 249,34	57 956,40	9 292,94	3513,74	5779,2	
587	K	721	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000	202,00	8 080,00	8 080,00				
587	K	721	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	93,000	214,00	19 902,00	19 902,00				
587	K	721	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	37,000	238,00	8 806,00	8 806,00				
617	K	721	722174005	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	2,000	277,00	554,00	554,00				
627	K	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	20,000	33,60	672,00	672,00				
637	K	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 40 mm	m	68,000	45,60	3 100,80	3 100,80				
647	K	721	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými lepené izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	20,000	50,40	1 008,00	1 008,00				
657	K	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými triplex izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	64,000	75,60	4 838,40	4 838,40				
667	K	721	722180401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	22,000	186,00	4 092,00	4 092,00				
677	K	721	722220111	Nástěna pro výfukový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	115,20	1 843,20	1 843,20				
687	K	721	722224115	Kohout pínici nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	114,00	342,00	342,00	342,00	342,00		
697	K	721	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"	kus	1,000	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00		
707	K	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00		
717	K	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	275,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		
727	K	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	307,20	307,20	307,20	307,20	307,20		
737	K	721	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40		
747	K	721	72223212	Vodoměr závitový všeobecný mikroběžný do 100 °C G 3/4 x 190 mm DN 2,5 měř.s horizontál	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	2 680,00				
757	K	721	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,000	2 380,00	2 380,00	2 380,00				
767	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	172,000	14,40	2 476,80	2 476,80	2 476,80	2 476,80		
777	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	172,000	19,20	3 302,40	3 302,40	3 302,40	3 302,40		
787	K	721	998722102	Přesun hmot toažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,238	1 488,00	354,14	354,14	354,14	354,14		
797	D	725		Zdravotnicka - zařízení předměry				48 633,58	0,00	48 633,58	41190,84	7 442,74	
797	K	721	725112021	Klozet keramický závěsný na boční stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	3 650,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00		
807	K	721	725121625	Plešový záchoďek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,000	8 520,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00		
817	K	721	725211622	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sílon 150 mm	soubor	5,000	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		
827	K	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odpadšáklí plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 044,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00		
837	K	721	725821326	Batérie dřezové stojánkové pákové s calcijem kulatým ústím a dřikou ramínka 265 mm	soubor	2,000	1 652,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00		
847	K	721	725822511	Batérie umyvadlové stojánkové pákové s calcijem kulatým ústím a dřikou ramínka 265 mm	soubor	5,000	1 604,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00		
857	K	721	998725102	Přesun hmot toažní pro zařízení předměry v objektech v do 12 m	t	0,281	1 180,00	331,58	331,58	331,58	280,84	50,74	
867	D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				30 218,24	30 218,24	0,00	0	0	
867	K	721	726111031	Instalaci předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1050 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	6 800,00	27 200,00	27 200,00				
877	K	721	998726212	Přesun hmot procentní pro instalaci prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	314,400	9,60	3 018,24	3 018,24				
				Celkem				527 099,45	157 488,77	369 610,68	277 693,90	16 008,58	75 908,20

Ústřední vytápění

Stavba : Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové
Objekt : Vila č.p. 683

Příloha č. 4

P.Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpano	zůstatek	bude účtováno dlekončené práce	hude účtováno nedokončené	nehude účtováno	nepočítavnné účtováno
Práce a dodávky HSV													
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
1	013	974031154	drážka ve stavební konstrukci (stavební přípomoc)	m	59,000	102,00	6 018,00	6 018,00	0,00				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
HSV Celkem													
Práce a dodávky PSV													
713 Izolace tepelné													
2	713	713481120	montáže izolace potrubí	m	52,000	33,60	1 747,20	1 747,20	0,00				
3	713	713481134	izolace d34-35/20	m	18,000	45,60	820,80	820,80	0,00				
4	713	713481135	izolace d42/20	m	25,000	54,00	1 350,00	1 350,00	0,00				
5	713	713481136	izolace d54/20	m	9,000	81,60	734,40	734,40	0,00				
6	713	998713201	Přesun izol tep objekt v do 6m	%	1,600	148,80	238,08	238,08	0,00				
7	713	998713294	Přesun izol tep. přípl. do 1000m	%	0,820	1 020,00	836,40	836,40	0,00				
713 Izolace tepelné													
733 Ústřední topení, rozvodné potrubí													
8	731	733110806	Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 32	m	25,000	66,00	1 650,00	1 650,00	0,00				
9	731	733110819	Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 50	m	15,000	78,00	1 170,00	1 170,00	0,00				
10	731	733110810	Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 80	m	28,000	96,00	2 688,00	2 688,00	0,00				
11	731	733191823	Odfezání třmenových držáků potrubí do d 76	kus	45,000	24,00	1 080,00	1 080,00	0,00				
12	731	733191925	Navazení odbočky na potrubí závitové do DN 25	kus	26,000	540,00	14 040,00	14 040,00	0,00				
13	731	733191927	Navazení odbočky na potrubí závitové do DN 40	kus	2,000	660,00	1 320,00	1 320,00	0,00				
14	731	733191928	Navazení odbočky na potrubí závitové DN 50	kus	4,000	660,00	2 640,00	2 640,00	0,00				
15	731	733192922	Navazení odbočky na potrubí DN 65	m	2,000	720,00	1 440,00	1 440,00	0,00				
16	731	7332911012	Zavěšení potrubí nové	kus	28,000	102,00	2 856,00	2 856,00	0,00				

41	731	73402058b	Dvojité šroubení radiátorové DN15 pro VK	kus	18,000	456,60	8 218,80	8 218,80	0,00				
42	731	734163413h	Kulový kohout DN20	soub	2,000	270,00	540,00	540,00	0,00				
43	731	734163413h	Kulový kohout DN40	soub	4,000	463,20	1 852,80	1 852,80	0,00				
44	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur výška objektu do 6 m	t	1,000	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00				
45	731	998734201	Armatury přesun hmot výška 6m	%	0,240	148,80	35,71	35,712	0,00				
46	731	998734294	Armatury přípi zvětšen přesun-1000m	%	0,550	1 020,00	561,00	561,00	0,00				
734 Ústřední topení, armatury										55 130,71	55 130,712	0,00	0,00
735 Ústřední topení, vytápění tělesa													
47	731	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	81,000	162,00	13 122,00	13 122,00	0,00				
48	731	735221822	Demontáž registr hladký DN 65 do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00				
49	731	735118140a	Montáž otopných těles deskových	m2	18,000	600,00	10 800,00	10 800,00	0,00				
50	731	735152573	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/600 mm	kus	2,000	3 480,00	6 960,00	6 960,00	0,00				
51	731	735152575	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/800 mm	kus	2,000	3 950,00	7 900,00	7 900,00	0,00				
52	731	735152576	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/900 mm	kus	1,000	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00				
53	731	735152577	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1000 mm	kus	3,000	4 250,00	12 750,00	12 750,00	0,00				
54	731	735152579	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1200 mm	kus	6,000	4 780,00	28 680,00	28 680,00	0,00				
55	731	735152678	Otopné těleso Ventil Kompakt typ 33 v/š 600/1100 mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00				
56	731	735152678a	Otopné těleso design typ K20V v/š 1800/366 mm	kus	3,000	11 300,00	33 900,00	33 900,00	0,00				
57	731	735119140	Montáž otopných těles litinových článkových	m2	24,000	336,00	8 064,00	8 064,00	0,00				
58	731	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/220	čl	76,000	686,00	52 896,00	52 896,00	0,00				
59	731	735118110	Tlakové zkoušky otopných těles litinových článkových vodou	m2	24,000	54,00	1 296,00	1 296,00	0,00				
60	731	735494811	Vypuštění vody z části systému	m2	120,000	9,60	1 152,00	1 152,00	0,00				
61	731	735494811a	Napuštění vody do systému	m2	120,000	14,40	1 728,00	1 728,00	0,00				
62	731	998735202	Otop těleso přesun hmot výška -12	%	2,140	1 488,00	3 184,32	3 184,32	0,00				
63	731	998735294	Otop tel přípi zvětšen přesun-1000m	%	1,110	1 020,00	1 132,20	1 132,20	0,00				
735 Ústřední topení, vytápění tělesa										194 039,52	194 039,52	0,00	0,00
783 Dokončovací práce - nátěry													

64	763	763325174	Náter syntetický litin radiátorů DÚFA L 2x antikoro, 2x email	m2	24,000	235,00	5 640,00	5 640,00	0,00								
65	763	763425411	Náter syntet pot do DN 50 DÚFA L 1x antik, 1x zakl, 1x email	m	165,000	29,00	4 785,00	4 785,00	0,00								
66	763	763122510	Náter syntetický OK těžkých "A" zhrubový + 1x email	m2	25,000	205,00	5 125,00	5 125,00	0,00								
783 Dokončovací práce - nátery																	
PSV Celkem																	
Práce a dodávky Ostatní																	
O01 Ostatní																	
57	49	Topná zkouška		hod	15,000	280,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O01 Ostatní																	
Ostatní Celkem																	
Oprava																	
Celkem																	
337 462,74 288 514,26 48 948,48 44 748,48 4 200,00 0,00 0,00 0,00																	

Ing. Bohuslav ŘIČAŘ
Skalička 49
500 03 Hradec Králové

Specifikace

Akce: Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Králové VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Popis elementů	Poč.	Měrná jedin.	cena jednot.	cena celková
a	Zvýšení intenzity větrání v m.č. 2.03				
	Ventilátor potrubní min. 550m ³ /h, průměr 160 mm	1	ks	3 360 Kč	3 360 Kč
	Spona VBM160 a 125	6	ks	175 Kč	1 051 Kč
	Zpětná klapka RSKT 160	1	ks	406 Kč	406 Kč
	Vsuvka 160	1	ks	82 Kč	82 Kč
	Talířový ventil DAVBR125 (VZMP)	2	ks	192 Kč	384 Kč
	ALU potrubí s izolací D125	20	bm	114 Kč	2 280 Kč
	Tvarovka T 160/125, 125	1	ks	281 Kč	281 Kč
b	Větrání podtlakové - soc. zab. m.č. 0.02 a 0.03				
	Kompakt.zař.s ventilátorem výstup 125 a 4 vstupy 100 mm 230V/50Hz, průtok 40/160 m ³ /h, příkon 12,5/22 W	1	ks	7 080 Kč	7 080 Kč
	Ventil - mřížka aktivní s regulací výkonu (VZMA)	2	ks	3 000 Kč	6 000 Kč
	Štěrba VZD aktivní HYGRO (VZDŠ)	2	ks	3 480 Kč	6 960 Kč
	ALU potrubí s izolací D100	6	bm	94 Kč	562 Kč
	ALU potrubí s izolací D125	2	bm	114 Kč	228 Kč
c	Podtlakové odsávání vzduchu v dílně m.č. 0,07				
	Kompaktní digestoř s ventilátorem - výstup 160 mm 230V/50Hz, průtok 400/700 m ³ /h, příkon 40/70 W ovládání s časovou regulací	1	ks	4 800 Kč	4 800 Kč
	Tvarovky, vsuvky	2	ks	336 Kč	672 Kč
	Spiro potrubí D160	7	bm	264 Kč	1 848 Kč
	Spona VBM160	4	ks	175 Kč	701 Kč
	Drobný a pomocný materiál	1	kpl	1 800 Kč	1 800 Kč
	Protipožární ucpávky	1	kpl	816 Kč	816 Kč
	Stavební přípomoc	1	kpl	14 400 Kč	14 400 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka	53 710 Kč
montáž	- Kč
VZT celkem bez DPH	53 710 Kč

Specifikace

Příloha č. 7

Akce Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Králové SLABOPROUDY

Pozice	Popis elementů	Poč. Měrná jedin.	cena jednot.	cena celková	čerpano	zůstatek	bude účtováno dotčené přístře	bude účtováno nedotčené přístře	nebude účtováno	neoprávněně účtováno
Ovládání dveří										
	Systém pro ovládání 2 ks dveří (propojení s DS)	1	kpl	10 260,00 Kč	10 260,00	0,00				
	Snímač ovládání zámků dveří	2	ks	4 500,00 Kč	9 000,00	0,00				10 260,00
	Náhradní zdroj 24V resp. 12 V (dle elm. výkres)	1	ks	7 000,00 Kč	7 000,00	0,00				9 000,00
	Kabeláž	1	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00	0,00				7 000,00
TV a RD technika										
	Antennní systém DVB T2	1	kpl	19 000,00 Kč	19 000,00	0,00				
	Koncové prvky	5	ks	500,00 Kč	2 500,00	0,00				19 000,00
	Kabeláž	1	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00	0,00				2 500,00
Datový systém										
	Datový rozvaděč (viz specifikace dle TZ)	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00	0,00				
	Datový projektor FullHD pro velká plátna	2	ks	28 000,00 Kč	56 000,00	0,00				56 000,00
	Repro ozvučení hudebního sálu	1	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00	0,00				30 000,00
	Datové připojení v učebnách a kancelářích	12	ks	1 400,00 Kč	16 800,00	0,00				
	příprava na dotykovou tabuli	2	kpl	4 800,00 Kč	9 600,00	0,00				9 600,00
	Vyvedení LAN na plátnu	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00	0,00				5 000,00
	CCTV	3	ks	9 000,00 Kč	27 000,00	0,00				27 000,00
	Čidla EZS	8	ks	500,00 Kč	4 000,00	0,00				4 000,00
	Kabeláž DS včetně EZS	1	kpl	28 000,00 Kč	28 000,00	0,00				
REKAPITULACE NÁKLADŮ - SLABOPROUDY										
Dodávka + montáž				246 160,00	246 160,00	0,00				
Slaboproud celkem bez DPH				246 160,00	246 160,00	0,00				
Celkem					0,00	0,00			0,00	179 360,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Upr_12052020 - STAV GJKT VV

Objekt: HK-GKT 2 - SO-02-Drobné a...

Příloha č. 8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

175 427,80

1 Zemní práce

100 948,92

1	R	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 200,0*0,1 Součet	m3	20,000 20,000 20,000	38,60	772,00
2	R	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 "úprava terénu po skončení stavby" 400,0*0,3 Součet	m3	120,000 120,000 120,000	67,90	8 148,00
3	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,3*0,3*0,6*16 "pro nosné sloupce rolovací plachty" 0,5*0,5*0,9*4 Součet	m3	1,764 0,864 0,900 1,764	998,00	1 760,47
4	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	161,00	19 320,00
5	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,764 Součet	m3	1,764 1,764 1,764	161,00	284,00
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,764 Součet	m3	1,764 1,764 1,764	190,00	335,16
7	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	120,000	61,80	7 416,00
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	120,000	17,20	2 064,00
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,764	17,20	30,34
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 120,0*1,8 Součet	t	216,000 216,000 216,000	140,00	30 240,00
11	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,764*1,8 Součet	t	3,175 3,175 3,175	140,00	444,50
12	R	175001	Odborná údržba původních dřevin ,renovace zatravněné plochy ,úprava záhonů	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00
13	R	175002	Oprava stávajícího oplocení "betonová podezdívka a ocelová plotová pole" 20,0 Součet	bm	20,000 20,000 20,000	545,00	10 900,00
14	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	33,40	6 680,00
15	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,500	90,90	954,45

2 Zakládání

4 802,38

16	R	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,826	2 630,00	4 802,38
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,764*1,035		1,826		
			Součet		1,826		

5 Komunikace pozemní

47 826,80

17	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	50,775	135,00	6 854,63
			"chodníček" 15,0		15,000		
			"dřevěné přístavky" 6,4*4,5+3,1*2,25		35,775		
			Součet		50,775		

18	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,775	313,00	15 892,58
			"chodníček" 15,0		15,000		
			"dřevěné přístavky" 35,775		35,775		
			Součet		50,775		

19	592	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	53,314	249,00	13 275,19
			50,775*1,05		53,314		
			Součet		53,314		

20	R	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	21,600	284,00	6 134,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

21	592	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	22,680	250,00	5 670,00
			21,6*1,05		22,680		
			Součet		22,680		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1 720,00

22	R	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštění	m3	1,000	1 720,00	1 720,00
			"vyrovnání terénu v půdoryse terasy" 10,0*1,0*0,1		1,000		
			Součet		1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 863,08

23	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	110,000	41,30	4 543,00
			10,0*10,0*1,1		110,000		
			Součet		110,000		

24	R	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	64,800	82,10	5 320,08
			6,4*4,5*2,25		64,800		
			Součet		64,800		

997 Přesun sutě

4 772,74

25	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,527	419,00	1 058,81
26	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,527	237,00	598,90
27	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,743	10,30	234,25
			2,527*9		22,743		
			Součet		22,743		

28	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,527	1 140,00	2 880,78
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

998 Přesun hmot

5 493,88

29	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,969	262,00	5 493,88
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	701 977,11			
712			Povlakové krytiny	22 370,12			
30	R	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	40,880	16,00	654,08
			6,3*5,0+2,8*3,35		40,880		
			Součet		40,880		
31	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,012	45 000,00	540,00
			40,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,012		
			Součet		0,012		
32	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	81,760	118,00	9 647,68
			40,88*2		81,760		
			Součet		81,760		
33	628	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2	47,012	106,00	4 983,27
34	628	628361090	pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral	m2	47,012	125,00	5 876,50
			40,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		47,012		
			Součet		47,012		
35	R	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	246,714	2,71	668,59
762			Konstrukce tesařské	455 003,18			
36	R	762001	D+M dřevěné pobítky stěn prkny tl. 25mm hoblované smrk vč. nátěru lazurovacím lakem	m2	67,000	988,00	66 196,00
			45,0+22,0		67,000		
			Součet		67,000		
37	R	762002	D+M podlaha terasy z exotického dřeva/Bankirai nebo Massaranduba na rošt z z hranolků 42/70mm	m2	105,000	2 850,00	299 250,00
			10,0*10,0*1,05		105,000		
			Součet		105,000		
38	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,563	720,00	2 565,36
			1,263+2,3		3,563		
			Součet		3,563		
39	R	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	41,000	165,00	6 765,00
			31,5+9,5		41,000		
			Součet		41,000		
40	605	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,263	6 900,00	8 714,70
			41,0*0,028*1,1		1,263		
			Součet		1,263		
41	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,563	875,00	3 117,63
42	R	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	165,000	122,00	20 130,00
			110,0+55,0		165,000		
			Součet		165,000		
43	605	605121130	řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m hoblované	m3	2,300	10 200,00	23 460,00
			1,55+0,75		2,300		
			Součet		2,300		
44	R	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	4 835,183	5,13	24 804,49

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konstrukce klempířské

45 935,92

45	R	764242303	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	15,600	458,00	7 144,80
			10,0+5,6		15,600		
			Součet		15,600		
46	R	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	19,300	385,00	7 430,50
			12,6+6,7		19,300		
			Součet		19,300		
47	R	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	9,650	845,00	8 154,25
			6,3+3,35		9,650		
			Součet		9,650		
48	R	764541344	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm	kus	2,000	502,00	1 004,00
49	R	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,500	880,00	3 960,00
			2,1+2,4		4,500		
			Součet		4,500		
50	R	767007	D+M technologická část sluneční rolovací plachty SOLIDAY	kpl	1,000	17 496,00	17 496,00
51	R	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	491,032	1,52	746,37

767 Konstrukce zámečnické

178 667,89

52	R	767001	D+M ocelové botky vč. nátěru	ks	16,000	1 500,00	24 000,00
			16		16,000		
			Součet		16,000		
53	R	767002	D+M mřížové posuvné 2kř. dveře rám z jak. profilů žárově zinkované 1000/2050mm	ks	1,000	21 048,00	21 048,00
54	R	767003	D+M dveře vstupní 86/2050mm vč. kování	ks	2,000	17 540,00	35 080,00
55	R	767004	dtto,avšak 2kř. 2400/2050mm	ks	1,000	25 480,00	25 480,00
56	R	767005	D+M ocelové nerez pouzdro	ks	4,000	12 450,00	49 800,00
57	R	767006	D+M lemovací nerez plech tl.1mm výška 100mm	bm	40,000	522,00	20 880,00
58	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 762,880	1,35	2 379,89

Celkem

877 404,91

Změna č.1

Příloha č. 9

Připočty

D 3 Svislé a kompletní konstrukce										
15	K 14	3112320 x 140 x 290 mm P60 na MVC včetně spárování - vyzdívaní soklu včetně spárování a řezání cihel	m2	32,700	4 850,00	158 595,00	689 815,00	320 280,00	369 535,00	0,00
22	K 142R	3112320 x 140 x 290 mm P60 na MVC včetně spárování - vyzdívaní opěrné zidky schodiště včetně spárování, řezání cihel a hydrofobizace	m2	18,000	2 980,00	53 640,00			158 595,00	
10	K 14R	3112320 x 140 x 290 mm laboratorní zkoušky 4 x	ks	4 000	1 420,00	5 680,00		5 680,00	53 640,00	
11	K 141R	3112320 x 140 x 290 mm výroba cihel sokl, fasáda a zítka u vstupu kmp1 2200 ks + 10% = 2420 ks	ks	2 420,000	195,00	471 900,00		314 600,00	157 300,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní							366 885,20	306 288,40	60 596,80	0,00
12	K 1	6236100 Oprava zhlaví komína včetně statického zajištění a instalace nerezových tyčí	kmp1	1,000	12 500,00	12 500,00		12 500,00		
16	K 01R	6236310 Statické zpevnění horního nároží vily včetně instalace nerezových tyčí	kmp1	1,000	18 600,00	18 600,00		18 600,00		
13	K 629001	Oprava stáv. licového zdíva- spárování,náhrada poškozených cihel impregnace ,oprava ostění u vybouraných otvorů včetně osekání a vyzdění řady cihel po obvodu budovy + vysekání kotev, želez a hromosvodů	m2	344,300	880,00	302 984,00		242 387,20	60 596,80	
14	K 01	6299951 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou včetně chemických prostředků	m2	377,000	80,00	30 160,00		30 160,00		
17	K 01R	6299951 tmelení a vyprávka teracové stříšky vnějších ploch	m2	7,440	355,00	2 641,20		2 641,20		
D 997 Přesun sutě							9 922,50	0,00	9 922,50	0,00
5	K 12	9970131 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,500	280,00	2 100,00			2 100,00	
6	K 01	9970135 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,500	185,00	1 387,50			1 387,50	
7	K 09	9970135 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,500	8,00	60,00			60,00	
8	K 31	9970138 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,500	850,00	6 375,00			6 375,00	
D 998 Přesun hmot							9 765,00	0,00	9 765,00	0,00

9	K	9980110	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		35,000	279,00	9 765,00		9 765,00		
Odpočty												
22	R	31123201	Zdivo nosné z cihel plyných licových Klinker dč 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3		1,908	17 700,00	-33 771,60		-33 771,60		0,00
			5,391,2*0,3			1,908						
			Součet			1,908						
23	R	31123201	Zdivo nosné z cihel plyných licových Klinker dč 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3		3,660	17 700,00	-64 782,00		-64 782,00		
62	R	6290001	Oprava stěn licového zdiva opárazděl, náhrada poškozených cihel impregnace oprava ostění u vybouraných otvorů	m2		373,793	1 250,00	-467 241,25	-467 241,25			
Celkem odpocet												
								-565 794,85	-467 241,25	-98 553,60	0,00	0,00
Celkem připočet												
								1 076 387,70	626 568,40	449 819,30	0,00	0,00
Celkem rozdíl												
								510 592,85	159 327,15	351 265,70	0,00	0,00

Změna č. 2				Příloha č. 10			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					175 427,80
1		Zemní práce					100 948,92
1	R	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	20,000	38,60	772,00
			200,0*0,1		20,000		
			Součet		20,000		
2	R	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	120,000	67,90	8 148,00
			"úprava terénu po skončení stavby" 400,0*0,3		120,000		
			Součet		120,000		
3	R	133201101	Hloubení sáček v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,764	998,00	1 760,47
			0,3*0,3*0,6*16		0,864		
			"pro nosné sloupky rolovací plachty" 0,5*0,5*0,9*4		0,900		
			Součet		1,764		
4	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	161,00	19 320,00
5	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,764	161,00	284,00
			1,764		1,764		
			Součet		1,764		
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,764	190,00	335,16
			1,764		1,764		
			Součet		1,764		
7	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	120,000	61,80	7 416,00
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	120,000	17,20	2 064,00
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,764	17,20	30,34
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	216,000	140,00	30 240,00
			120,0*1,8		216,000		
			Součet		216,000		
11	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,175	140,00	444,50
			1,764*1,8		3,175		
			Součet		3,175		
12	R	175001	Odborná údržba původních dřevin, renovace zatravněné plochy, úprava záhonů	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00
13	R	175002	Oprava stávajícího oplocení	bm	20,000	545,00	10 900,00
			"betonová podezdívka a ocelová plotová pole" 20,0		20,000		
			Součet		20,000		
14	R	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	33,40	6 680,00
15	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,600	90,90	954,45
2		Zakládání					4 802,38
16	R	275313611	Zakladové patky z betonu tr. C 16/20	m3	1,826	2 630,00	4 802,38
			1,764*1,035		1,826		
			Součet		1,826		
5		Komunikace pozemní					47 826,80
17	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	50,775	135,00	6 854,63
			"chodníček" 15,0		15,000		
			"dřevěné přístavky" 6,4*4,5+3,1*2,25		35,775		
			Součet		50,775		
18	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,775	313,00	15 892,58
			"chodníček" 15,0		15,000		
			"dřevěné přístavky" 35,775		35,775		
			Součet		50,775		
19	592	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	53,314	249,00	13 275,19
			50,775*1,05		53,314		
			Součet		53,314		
20	R	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	21,600	284,00	6 134,40
21	592	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	22,680	250,00	5 670,00
			21,6*1,05		22,680		
			Součet		22,680		
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 720,00

22	R	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,000	1 720,00	1 720,00
"vyrovnání terénu v pudoryse terasy" 10,0*1,0*0,1					1,000		
Součet					1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 863,08
23	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	110,000	41,30	4 543,00
10,0*10,0*1,1					110,000		
Součet					110,000		
24	R	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	64,800	82,10	5 320,08
6,4*4,5*2,25					64,800		
Součet					64,800		
997 Přesun sutě							4 772,74
25	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,527	419,00	1 058,81
26	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,527	237,00	598,90
27	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,743	10,30	234,25
2,527*9					22,743		
Součet					22,743		
28	R	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,527	1 140,00	2 880,78
998 Přesun hmot							5 493,88
29	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zcela v do 6 m	t	20,969	262,00	5 493,88
PSV Práce a dodávky PSV							701 977,11
712 Povlakové krytiny							22 370,12
30	R	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	40,880	16,00	654,08
6,3*5,0*2,8*3,35					40,880		
Součet					40,880		
31	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,012	45 000,00	540,00
40,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"					0,012		
Součet					0,012		
32	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	81,760	118,00	9 647,68
40,88*2					81,760		
Součet					81,760		
33	628	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERAL	m2	47,012	106,00	4 983,27
34	628	628361090	pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral	m2	47,012	125,00	5 876,50
40,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					47,012		
Součet					47,012		
35	R	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	246,714	2,71	668,59
762 Konstrukce tesařské							455 003,18
36	R	762001	D+M dřevěné pobití stěn prkny tl. 25mm hoblované smrk vč. nátěru lazurovacím lakem	m2	67,000	988,00	66 196,00
45,0*22,0					67,000		
Součet					67,000		
37	R	762002	D+M podlaha terasy z exotického dřeva/Bankirai nebo Massaranduba na rošt z z hranolků 42/70mm	m2	105,000	2 850,00	299 250,00
10,0*10,0*1,05					105,000		
Součet					105,000		
38	R	762083121	Impregnace řeziva proti dřevčkaznému hmyzu, houhám a plísňím máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,563	720,00	2 565,36
1,263*2,3					3,563		
Součet					3,563		
39	R	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	41,000	165,00	6 765,00
31,5*9,5					41,000		
Součet					41,000		
40	605	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,263	6 900,00	8 714,70
41,0*0,028*1,1					1,263		
Součet					1,263		
41	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,563	875,00	3 117,63
42	R	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	165,000	122,00	20 130,00
110,0*55,0					165,000		
Součet					165,000		
43	605	605121130	řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m hoblované	m3	2,300	10 200,00	23 460,00
1,55*0,75					2,300		

Součet				2,300			
44	R	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	4 835,183	5,13	24 804,49
764		Konstrukce klempířské				45 935,92	
45	R	764242303	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	15,600	458,00	7 144,80
10,0+5,6				15,600			
Součet				15,600			
46	R	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	19,300	385,00	7 430,50
12,6+6,7				19,300			
Součet				19,300			
47	R	764541303	Zlat podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	9,650	845,00	8 154,25
6,3+3,35				9,650			
Součet				9,650			
48	R	764541344	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm	kus	2,000	502,00	1 004,00
49	R	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,500	880,00	3 960,00
2,1+2,4				4,500			
Součet				4,500			
50	R	767007	D+M technologická část sluneční rolovací plachty SOLIDAY	kpl	1,000	17 496,00	17 496,00
51	R	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	491,032	1,52	746,37
767		Konstrukce zámečnické				178 667,89	
52	R	767001	D+M ocelové botky vč. nátěru	ks	16,000	1 500,00	24 000,00
16				16,000			
Součet				16,000			
53	R	767002	D+M mřížové posuvné 2kř. dveře rám z jakl. profilů žárově zinkované 1000/2050mm	ks	1,000	21 048,00	21 048,00
54	R	767003	D+M dveře vstupní 86/2050mm vč. kování	ks	2,000	17 540,00	35 080,00
55	R	767004	otloc avšak 2kř. 2400/2050mm	ks	1,000	25 480,00	25 480,00
56	R	767005	D+M ocelové nerez pouzdro	ks	4,000	12 450,00	49 800,00
57	R	767006	D+M lemovací nerez plech tl.1mm výška 100mm	bm	40,000	522,00	20 880,00
58	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 762,880	1,35	2 379,69
Celkem odpočet					-877 404,91		
Celkem připočet					0,00		
Celkem rozdíl					-877 404,91		

Změna č. 3

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

55	K	1133111	Odstanění geotextilii ze základové spáry	m2	52,000	17,00	884,00	95 189,22
1	K	03	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	36,500	50,40	1 839,60	5 959,44
2	K	01	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,702	1 050,00	737,10	
3	K	12	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/vyspaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,702	159,00	111,62	
4	K	01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,702	140,00	98,28	
5	K	21	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,264	657,00	830,45	
6	K	01	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	0,702	18,50	12,99	
7	K	02	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	36,500	39,60	1 445,40	
D 2 Zakládání								3 905,27
53	K	12	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 do 6 m	m2	52,000	18,50	962,00	
54	M	6	geotextilie tkaná typově filtrační, výtlačné PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	59 800	15,30	914,94	
8	K	11	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,727	2 790,00	2 028,33	
D 5 Komunikace pozemní								33 517,82
9	K	11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	34,500	69,20	2 387,40	
10	K	11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	34,500	164,00	5 658,00	
11	K	10	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,500	339,00	11 695,50	
12	M	10301	HOLLAND / 200x100x60 mm	m2	35,335	387,70	13 776,92	
D 6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní								3 243,00
13	K	21	Násyp pod podlahy z písku slévárenského se zhutněním	m3	1,380	2 350,00	3 243,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								37 416,65
14	K	12	Osazení základního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000	155,00	3 720,00	
15	M	357	obrubnice železobetonová 90x80x80 mm, sedy	kus	49 440	81,54	4 031,34	

Příloha č. 11

čerpano	zůstatek	bude účtováno částečně práce	bude účtováno nedokončené práce	nebude účtováno
95 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00
884,00				
1 839,60				
737,10				
111,62				
98,28				
830,45				
12,99				
1 445,40				
3 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00
962,00				
914,94				
2 028,33				
33 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2 387,40				
5 658,00				
11 695,50				
13 776,92				
3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 243,00				
37 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 720,00				
4 031,34				

ZMĚNA Č. 4

Příloha č. 12

										čerpáno	zůstatek	bude účtováno dokončené práce	bude účtováno nedokončené práce	nebudé účtováno
D HSV Práce a dodávky HSV														
D 1 Zemní práce														
1	K 03	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,40	93,700			4 722,48		88 476,83	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2	K 01	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1 050,00	0,864			907,20		8 968,30	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
3	K 12	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,00	0,864			137,38						
4	K 01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	140,00	0,864			120,96						
5	K 21	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	657,00	1,555			1 021,64						
6	K 01	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	18,50	0,864			15,98						
7	K 12	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	21,80	93,700			2 042,66						
8	K 182001	Příprava půdy před výsevem travníku-dle TZ bod D.5	m2	50,00	500,000			25 000,00			25 000,00	25 000,00		
9	K 182002	Údržba zeleně	kpl	1,000	9 000,00			9 000,00			9 000,00	9 000,00		
D 2 Zakládání														
11	K 11	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2 830,00	0,845			2 391,35					0,00	0,00
D 5 Komunikace pozemní														
12	K 11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	69,20	24,500			1 695,40						
13	K 11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	116,00	67,200			7 795,20						
14	K 11	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	164,00	24,500			4 018,00						
15	K 10	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	339,00	24,500			8 305,50						
16	M 10301	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	387,70	25,235			9 783,61						
17	K 20	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	313,00	16,600			5 195,80						
18	M 5	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	292,00	17,098			4 992,62						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00						
19	K 21	Náryp pod podlahy z písku sléváranského se zhutněním	m3	2 350,00	0,294			690,90						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00						

20	K	9154912 11	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm vč. dodávky30,0	m	30,000	650,00	19 500,00		19500,00				
21	K	9163311 12	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	31,000	155,00	4 805,00		4805,00				
22	M	5921700 2	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	32,550	76,70	2 496,59		2496,59				
23	K	9197261 22	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekananá měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	80,000	53,10	4 248,00		4248,00				
D	998		Přesun hmot				0,00		3 590,56	0,00			
24	K	9982230 11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	18,043	199,00	3 590,56		3590,56				
D PSV Práce a dodávky PSV													
D	762	Konstrukce tesařské											
26	K	762002	D+M podlaha terasy z exotického dřeva Bankirai nebo Massaranduba na rošt z hranolků 42/70mm	m2	63,200	2 850,00	180 120,00		180120,00				
27	K	9987622 01	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 123,960	6,99	7 860,98		7860,98				
D	767	Konstrukce zámečnické											
28	K	767001	D+M ocelové nerez pouzdro	ks	4,000	12 500,00	50 000,00		50000,00				
29	K	767002	D+M technologická část sluneční rolovací plachty SOLIDAY M s ručním ovládáním délka hřídele 11,5m	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00		17500,00				
30	K	767003	Úprava ocelové branky otočením o 180 stupňů ,s elektr. ovládáním čtečkou a ovládacím a datovým kabelem	ks	1,000	85 850,00	85 850,00			85 850,00			85 850,00
31	K	767004	Ochrana kořenů stromu Katalpy-ocelový rám vč. kotvení a podlahových roštů a beton. dlaždic	ks	1,000	28 500,00	28 500,00			28 500,00			28 500,00
32	K	9987672 01	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 797,000	1,35	2 425,95			2 425,95	900,48		1 525,47
				Celkem odpočet				0,00					
				Celkem připočet				494 733,76					
				Celkem rozdíl				494 733,76	343 957,81	150 775,95	34 900,48	0,00	115 875,47



elektroinstalace a hromosvody

Zakázka číslo: 040919

STAVBA: Stavební úpravy vily v areálu GJTK v HK
INVESTOR: Gymnázium J.K.Tyla

REKAPITULACE		celkem
Slaboproud - dle soupisu z SOD		84 600,00
Vícepráce 1		4 532,00
Vícepráce 2		10 178,20
Vícepráce 3		22 841,40
Vícepráce 4		24 136,20
Vícepráce 5		9 340,00
Vícepráce 6		49 351,00
Vícepráce 7		103 056,60
Vícepráce 8		5 609,60
Mezisoučet		313 645,00
Podružný materiál	3,0%	0,00
PPV	6,0%	0,00
Doprava	3,6%	0,00
Ostatní	1,0%	0,00
HZS	hod.	0,00
Mezisoučet		0,00
CENA bez DPH		313 645
Daňový základ	15,0%	0
Daňový základ	21,0%	65 865
Daň celkem		65 865
CENA s DPH		379 510

Ceny dokončovacích prací jsou orientační, tvořeny v roce 2021.
Nejsou započítáno podružný materiál, PPV, doprava, ostatní a HZS.



Specifikace

Akce: Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Králové SLABOPROUDY

Pozice	Popis elementů	Poč.	Měrná jedin.	cena jednot.	cena celková	provedeno
Ovládání dveří						
	Systém pro ovládání 2 ks dveří (propojení s DS)	1	kpl	15 000 Kč	15 000 Kč	
	Snímač ovládání zámků dveří	2	ks	5 000 Kč	10 000 Kč	
	Náhradní zdroj 24V resp. 12 V (dle elm vložek)	1	ks	8 000 Kč	8 000 Kč	
	Kabeláž	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč	100,00%
TV a RD technika						
	Anténní systém DVB T2	1	kpl	23 600 Kč	23 600 Kč	
	Koncové prvky	5	ks	500 Kč	2 500 Kč	
	Kabeláž	1	kpl	10 000 Kč	10 000 Kč	
Datový systém						
	Datový rozvaděč (viz specifikace dle TZ)	1	ks	15 000 Kč	15 000 Kč	100,00%
	Datový projektor FullHD pro velká plátna	2	ks	36 000 Kč	72 000 Kč	
	Repro ozvučení hudebního sálu	1	kpl	39 000 Kč	39 000 Kč	
	Datové připojení v učebnách a kancelářích	12	ks	1 700 Kč	20 400 Kč	100,00%
	Příprava na dotykovou tabuli	2	kpl	5 500 Kč	11 000 Kč	
	Vyvedení LAN na půdu	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč	
	CCTV	3	ks	12 500 Kč	37 500 Kč	
	Čidla EZS	8	ks	600 Kč	4 800 Kč	
	Kabeláž DS včetně EZS	1	kpl	34 200 Kč	34 200 Kč	100,00%

84 600 Kč

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	STAV
Vícepráce 1								
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ							4 532,00	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					1 992 Kč			
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	12,00	16,80	15,00	201,60	180,00	381,60	100,00%
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FeZn30×4 (0,95 kg/m), pevně	m	60,00	34,40	22,60	2064,00	1356,00	3 420,00	100,00%
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SR2a pro pásek 30x4mm	ks	6,00	27,80	45,60	166,80	273,60	440,40	100,00%
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	26,90	45,60	107,60	182,40	290,00	100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	STAV
Vícepráce 2								
Ovládání dveří - odpočet položek dle SoD								
Systém pro ovládání 2 ks dveří (propojení s DS	kpl	10000,00	5000,00	2 649 Kč	7 529 Kč	10 178,20		
Snímač ovládání zámků dveří	ks	3500,00	1500,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	
Náhradní zdroj 24V resp. 12 V (dle elm vložek)	ks	5900,00	2100,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	
Ovládání dveří - přípočet systému ASSET								
ústředna ASSET 801Z	ks	24369,40	2340,00	0,00	0,00	26709,40	0,00	
klávesnice KMU4T-W	ks	4780,60	585,00	0,00	0,00	5365,60	0,00	
jednotka přístupu ASSET 6.20 - PS	ks	6238,10	877,50	0,00	0,00	7115,60	0,00	
čtečka ASSET 602 - B LF. S venkovní	ks	7112,60	292,50	0,00	0,00	7405,10	0,00	
AKU C-J-12/40Ah 12V, 40Ah, záložní ,								
bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor.								
Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS.								
Max. odebíraný proud 480A(5s), životnost až								
5let, délka: 197 mm, šířka: 165 mm, výška:								
170 mm, hmotnost: 13,2kg, typ pólu: 14 x 12 x								
2	ks	2944,20	195,40	0,00	0,00	3139,60	0,00	
BEFO1211 Elektrický otvirač 12V, standard								
stavitelná střelka	ks	1364,20	333,50	0,00	0,00	1697,70	0,00	
KOV KRYT CTECKY ASSET VENKOVNI -								
NEREZ	ks	1181,20	3555,60	0,00	0,00	4736,80	0,00	
Programování základních parametrů ústř.	ks	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	
Programování smyčky EZS	ks	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	
Programování sys. Na jeden expander	ks	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	
SW práce na propojení s hl. budovou	kpl	0,00	3744,00	0,00	0,00	3744,00	0,00	
Doplnění dokumentace stávajícího systému	kpl	0,00	497,30	0,00	0,00	497,30	0,00	
Funkční zkouška	kpl	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	
Výchozí revize	kpl	0,00	2340,00	0,00	0,00	2340,00	0,00	
Zabezpečovací systém - odpočet								
Čidla EZS	ks	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Zabezpečovací systém ASSET - přípočet								

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	STAV
PRESTIGE TD PIR detektor se dvěma pyroelementy, vestavěnými EOL rezistory a dosahem 15m	ks	722,90	390,80	0,00	0,00	1113,70	0,00	
expander ASSET 8	ks	3381,40	1170,00	0,00	0,00	4551,40	0,00	
Oživení systému EZS na jeden detektor	ks	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	
Programování smyčky EZS	ks	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	
Programování sys. Na jeden expandér	ks	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	
GD-04K Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé 230V/5A	ks	4069,30	1053,00	0,00	0,00	5122,30	0,00	
Úprava kabeláže pro systém Asset	ks	699,60	3802,50	0,00	0,00	4502,10	0,00	
Výchozí revize	kpl	0,00	1638,00	0,00	0,00	1638,00	0,00	
TV a RD technika - odpočet								
Anténní systém DVB T2	kpl	13600,00	10000,00	0,00	0,00	23600,00	0,00	
Koncové prvky	ks	300,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Kabeláž	kpl	4000,00	6000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	
TV pouze příprava - připočet								
Trubkování	kpl	408,10	1930,50	408,10	1930,50	2338,60	2 338,60	100,00%
CCTV - odpočet								
CCTV	ks	8000,00	4500,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	
CCTV - připočet kamery kompatibilní se stávajícím systémem.								
DS-2CD2383G0-I(2.8mm) IP ball kamera, 8MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67	ks	3554,00	877,50	0,00	0,00	4431,50	0,00	
Prodloužení a ukončení stávajícího přívodu optiky								
Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/1252m OM3,LSOH, Dca Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 6mm, 1250N	m	20,00	19,00	380,00	252,00	31,60	632,00	100,00%
Mikrotrubička HDPE 12/8	m	20,00	9,10	182,00	394,00	28,80	576,00	100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	STAV
Optický nástěnný box pro 4 vláknů SXOB-SC-SX-4	ks	1,00	191,20	292,50	191,20	292,50	483,70	483,70 100,00%
Adaptér SC MM OM3 simplex	ks	4,00	10,50	29,30	42,00	117,20	39,80	159,20 100,00%
Pigtail 50/125 SCupc MM OM3 1,5m	ks	4,00	50,10	17,60	200,40	70,40	67,70	270,80 100,00%
Ochrana sváru	ks	8,00	5,40	17,60	43,20	140,80	23,00	184,00 100,00%
Svár optického vlákna	ks	8,00	0,00	526,50	0,00	4212,00	526,50	4 212,00 100,00%
Kazeta s víkem pro 12-16 svárů	ks	1,00	81,00	17,60	81,00	17,60	98,60	98,60 100,00%
19" FO vana, výsuvné celo pro 12xLC-D, neosazená, výška 1U	ks	1,00	957,90	87,80	957,90	87,80	1045,70	1 045,70 100,00%
Záslepka SC simplexni	ks	8,00	20,40	1,80	163,20	14,40	22,20	177,60 100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedeno
Vícepráce 3								
Úprava rozvaděčů dle konzultace s projektantem								
Jistič B10/1	ks	-11,00	84,50	0,00	22 841 Kč	0,00	22 841,40	
Chráničojistič B10/1N/003	ks	11,00	906,70	0,00	-929,50	84,50	-929,50	odpočet
Svítlidla, světelné zdroje					9973,70	0,00	9 973,70	100,00%
Při určení počtu replik historických svítidel na chodbi.								
A - Zař. svítidlo 1x TL5-80W, HFR, A	ks	-4,00	1710,00	0,00	-6840,00	0,00	1710,00	odpočet
B - Zař. svítidlo 2x TL5-35W, HFR, D6	ks	-29,00	1455,00	0,00	-42195,00	0,00	1455,00	odpočet
V suterénu se B1 nahradí za B								
B - Zař. svítidlo 2x TL5-35W, HFR, D6, svítidla vybav	ks	-3,00	1635,00	0,00	-4905,00	0,00	1635,00	odpočet
B1 - Zař. svítidlo 2x TL5-35W, HFR, LX, D6	ks	-6,00	1255,00	0,00	-7530,00	0,00	1255,00	odpočet
D - Zař. svítidlo 2x TL5-28W/830, HF, M2	ks	-3,00	1050,00	0,00	-3150,00	0,00	1050,00	odpočet
E - Zař. svítidlo 2x TL5-28W/840, HF, D6	ks	-6,00	1050,00	0,00	-6300,00	0,00	1050,00	odpočet
H - Zař. svítidlo 2x PL-C/4P26W, HF, WH	ks	-10,00	1435,00	0,00	-14350,00	0,00	1435,00	odpočet
K - Zař. svítidlo 2x TL5-28W/830, HF	ks	-8,00	1050,00	0,00	-8400,00	0,00	1050,00	odpočet
Zař. svítidlo pod kuchyňskou linkou	ks	-2,00	955,00	0,00	-1910,00	0,00	955,00	odpočet
Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod.	ks	-8,00	1550,00	0,00	-12400,00	0,00	1550,00	odpočet
Nouzové moduly do historických svítidel, 1hod.	ks	-8,00	521,80	0,00	-4174,40	0,00	521,80	odpočet
SVĚTELNÉ ZDROJE								
Jednopaticové zářivky 26W	ks	-20,00	101,20	0,00	-2024,00	0,00	101,20	odpočet
lineární zářivky 18 - 80W	ks	-184,00	52,50	0,00	-9660,00	0,00	52,50	odpočet
Svítlidla LED- viz kniha svítidel								
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OM/1								
Svítlidlo A	ks	4,00	2081,50	0,00	8326,00	0,00	2081,50	100,00%
Svítlidlo B, B1, D, E, K	ks	35,00	1814,70	0,00	63514,50	0,00	1814,70	100,00%
Svítlidlo fotokomora	ks	6,00	1650,30	0,00	9901,80	0,00	1650,30	100,00%
Svítlidlo fotokomora stímatelné	ks	3,00	2453,00	0,00	7359,00	0,00	2453,00	100,00%
Svítlidlo 0.07 Dilny	ks	8,00	1512,30	0,00	12098,40	0,00	1512,30	100,00%
Svítlidlo 0.04, 0.05, 2.02 Sklad	ks	3,00	1397,30	0,00	4191,90	0,00	1397,30	100,00%
Svítlidlo H	ks	10,00	1650,30	0,00	16503,00	0,00	1650,30	100,00%
Zař. svítidlo pod kuchyňskou linkou	ks	2,00	1050,50	0,00	2101,00	0,00	1050,50	100,00%
Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod.	ks	8,00	1705,00	0,00	13640,00	0,00	1705,00	100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedeno
Vícepráce 4								
Podpěra Cu PV 15	ks	16,00	158,30	0,00	15 909 Kč	8 227 Kč	24 136,20	100,00%
Podpěra Cu PV 1h	ks	14,00	65,40	0,00	2532,80	0,00	2 532,80	100,00%
Svorka Soc	ks	2,00	82,00	45,60	915,60	0,00	915,60	100,00%
Svorka SZb	ks	2,00	40,60	45,60	164,00	91,20	255,20	100,00%
Svorka SJ 1b	ks	20,10	26,40	45,60	81,20	91,20	172,40	100,00%
Svorka SU	ks	6,00	77,90	45,60	530,64	916,56	1 447,20	100,00%
Drát Cu 8mm	kg	33,00	339,00	204,00	467,40	273,60	741,00	100,00%
Štítek pro označení svodu	ks	6,00	5,10	20,40	11187,00	6732,00	17 919,00	100,00%
					30,60	122,40	25,50	100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedení
Vícepráce 5				2 638 Kč	6 702 Kč		9 340,00	
Ovládání branky - připočet systému ASSET								
jednotka přístupu ASSET 6.20 - PS	ks	6152,50	900,00	0,00	0,00	7052,50	0,00	
čtečka ASSET 602 - B LF. S venkovní	ks	7015,00	300,00	0,00	0,00	7315,00	0,00	
OP-2	ks	3910,00	1200,00	0,00	0,00	5110,00	0,00	
BEFO1211 Elektrický otvirač 12V, standard	ks	1345,50	342,00	0,00	0,00	1687,50	0,00	
stavitelná střelka								
KOV KRYT ČTECKY ASSET VENKOVNÍ -	ks	1165,00	3646,80	0,00	0,00	4811,80	0,00	
NEREZ	ks	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
Programování základních parametrů ústř.	kpl	0,00	3840,00	0,00	0,00	3840,00	0,00	
SW práce na propojení s hl. budovou	kpl	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	
Doplnění dokumentace stávajícího systému	kpl	0,00	1008,00	0,00	0,00	1008,00	0,00	
Výchozí revize								
Ovládání branky - kabelová příprava								
HSKF424PP5 Kabel F/UTP Cat.5e	m	60,00	14,70	810,00	882,00	28,20	1 692,00	100,00%
4x2xAWG24, PVC modrý, Eca	m	60,00	14,70	936,00	882,00	30,30	1 818,00	100,00%
JYTY-O 4x1 Kabel sdělovací								
KF 09040_BA Trubka dvoupř. kopoflex,	m	40,00	27,00	892,00	1080,00	49,30	1 972,00	100,00%
červená, KOPOS								
UNIVOLT TRUBKA PEVNA TUHA HFPRM-	ks	62,90	38,40	0,00	0,00	101,30	0,00	
TURBO 16 ČERNÁ 3M 750N								
PRICHYTKA 5320 FB PRO TR PLAST	ks	3,00	10,70	0,00	0,00	13,70	0,00	
ČERNÁ								
Sekání, průrazy, prostupy SDK konstrukcemi	kpl	1,00	3858,00	0,00	3858,00	3858,00	3 858,00	100,00%
Součinnost s dodavatelem technologie Asset	kpl	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedeno
Vicepráce 6				38 740 Kč	10 611 Kč		49 351,00	
Záměna projektorů za typ požadovaný gymnáziem.								
Datový projektor FullHD pro velká plátna	ks	30500,00	5500,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	
EPSON EB-2250U WUXGA	ks	27370,00	2500,00	0,00	0,00	29870,00	0,00	
Designový bílý držák projektoru (20 - 200cm)	ks	2622,00	2500,00	0,00	0,00	5122,00	0,00	
Vivolink ProHDMI HD - 4K/60, 18Gbit/s, Au, 12	ks	1472,00	500,00	0,00	0,00	1972,00	0,00	
Dodávka a montáž promítacích pláten								
Reflecta MOTOR Ultra Lux (350x265cm) bez ramečku, motorové	ks	2,00	18745,00	4938,00	37490,00	9876,00	23683,00	47 366,00 47 366,00 100,00%
Odpočet ozvučení hudebního sálu.								
Repro ozvučení hudebního sálu	kpl		35000,00	4000,00	0,00	0,00	39000,00	0,00
Ozvučení v učebnách u tabule								
AQ M4D + repro Tango 95 Dvoukanálový zesilovač má impedanci 4 ohmy, odstup signál/šum 86 dB, výkon 2x 50 W, citlivost 250 mV. Nabízí 4 RCA (cinch) vstupy, vlastní ochranné obvody a pasivní chlazení, takže neruší okolí. Reprosoustava má všestranné využití s 3-pásmovým systémem. Má impedanci 8 Ohmů, citlivost 88 dB/1m/1W, rozsah 40 Hz až 20 kHz v pásmu 8 dB. Hudební výkon dosahuje 190 W, šumový výkon 95 W. Dodáváno včetně dálkového ovládání.	ks		9494,40	540,00	0,00	0,00	10034,40	0,00
AQ držák na reproduktor VISION	ks		854,50	216,00	0,00	0,00	1070,50	0,00
Kabel VM00VH-F 2x2,5 mm ohebný - průhledn	m	50,00	25,00	14,70	1250,00	735,00	39,70	1 985,00 1 985,00 100,00%
Aktivní prvky do racku								
HP SWITCH A5120-48G SI Refurbished - pouze dodávka a montáž! Konfiguraci provede správce sítě!	ks		11002,10	300,00	0,00	0,00	11302,10	0,00 100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedeno
Vícepráce 7				93 040 Kč	10 017 Kč		103 056,60	
Historická svítidla								
Berliner D8-126op B								
1x60W E27	ks	15,00	325,00	59022,00	4875,00	4259,80	63 897,00	100,00%
Berliner D18-125op B								
1x60W E27	ks	2,00	325,00	11206,80	650,00	5928,40	11 856,80	100,00%
Berliner PS49-145ops+146ops B								
1x100W E27	ks	1,00	325,00	8816,70	325,00	9141,70	9 141,70	100,00%
LED žárovka teplá bílá 9,5W E27	ks	17,00	86,90	1477,30	280,50	103,40	1 757,80	100,00%
LED žárovka teplá bílá 14W E27	ks	1,00	102,60	102,60	16,50	119,10	119,10	100,00%
Zálohování historických svítidel								
UPS 2kVA	ks		550,00	0,00	0,00	1338,00	0,00	
Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U07E s úpravou EI30 (š590xv410mm)	ks	1,00	6491,70	6491,70	0,00	6491,70	6 491,70	100,00%
Propojovací kabeláž	kpl	1,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%
Bourání niky a zazdění rozvaděče není v dodávce! Předpokládá se příprava stavby!								
Úpravy v rozvaděči pro připojení UPS								
Jistič B10/1	ks	1,00	84,50	84,50	0,00	84,50	84,50	100,00%
Jistič s proud.chráničem B10/1+N/003	ks	4,00	665,30	2661,20	0,00	665,30	2 661,20	100,00%
Impulzní relé 1 přepínací kontakt/230VAC	ks	2,00	503,50	1007,00	0,00	503,50	1 007,00	100,00%
Modulový stykač AMPARO 40A, 2Z, 230 VAC	ks	2,00	809,90	1619,80	0,00	809,90	1 619,80	100,00%
Úpravy rozvaděče RH	kpl	1,00	3870,00	0,00	3870,00	3870,00	3 870,00	100,00%

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	provedeno
Vícepráce 8								
Prívod pro zahradní sklad				2 884 Kč	2 726 Kč		5 609,60	
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	25,00	27,30	13,20	330,00	40,50	1 012,50	100,00%
KF 09040_BA Trubka dvoupř. kopoflex,								
červená, KOPOS	m	15,00	21,40	24,80	372,00	46,20	693,00	100,00%
Rozvodnice nástěnná, 1x 12 modulů, IP65, 1-řadá	ks	1,00	486,00	420,00	420,00	906,00	906,00	100,00%
Jistič s proud. chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A	ks	1,00	545,20	360,00	360,00	905,20	905,20	100,00%
Zásuvka ČSN, 16A, 250V, na DIN lištu	ks	2,00	102,00	76,80	153,60	178,80	357,60	100,00%
CYA 2,5	m	2,00	10,30	10,80	21,60	21,10	42,20	100,00%
UNIVOLT TRUBKA PEVNÁ TUHA HFPRM-TURBO 16 ČERNÁ 3M 750N								
PRICHYTKA 5320 FB PRO TR PLAST ČERNÁ	ks	2,00	65,60	35,20	70,40	100,80	201,60	100,00%
Připojení na stávající rozvod	ks	10,00	3,20	9,80	98,00	13,00	130,00	100,00%
	kpl	1,00	461,50	900,00	900,00	1361,50	1 361,50	100,00%