

Název zakázky**III/32830 Mlýnec**

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 0914-13-4

Archivní číslo 0914

Pořadové číslo 1

Účel zápisu

Projednáni 17.4.2014

Účastníci projednání se podepsali do prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Na jednání, které proběhlo na MěÚ Kopidlno, byly projednány následující body:

Začátek opravy krytu včetně odvodnění byl stanoven v hraně napojení na silnici I/32. Konec úseku byl stanoven v místě svislého dopravního značení IS 14 „konec Královéhradeckého kraje“ před křižovatkou se silnicí III/32827. Celková délka opravy je 5,038 km. Dle provedených odvrtů vozovky je komunikace tvořena cca 100mm penetračního makadamu (někdy navíc s asfaltovým krytem) a cca 350mm šterku.

Bylo odsouhlaseno následující členění stavebních objektů stavby:

- SO 001 Vedlejší a ostatní náklady (pouze v rozpočtu)
- SO 101 Silnice III/32830 od km 0,000 do 3,480
- SO 102 Silnice III/32830 od km 3,480 do 5,038
- SO 103 Dočasné dopravní opatření pro SO 101
- SO 104 Dočasné dopravní opatření pro SO 102

SO 101 – Silnice III/32830 od km 0,000 do 3,480

Začátek byl stanoven v hraně napojení na silnici I/32. Konec úseku v km 3,480 byl stanoven 5,0 m za hranou sjezdu účelové komunikace. Oprava krytu byla rozdělena technologií opravy na dva úseky:

- V prvním úseku od ZÚ do km 0,230 se provede pouze asfaltový nátěr na stávající kryt.
- V druhém úseku v km 0,230 – 3,480 se provede recyklace asfaltových vrstev za studena tl. 150 mm. Pro recyklaci za studena bude stanovena receptura dle akreditované průkazné zkoušky. Provede se spojovací postřik emulzí, pokládka ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik emulzí, pokládka ohrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. Nadvýšení celkem prům. 100 mm. V místech napojení na stávající asfaltové kryty se provede odfrézování tl. 50mm v šířce 2,0m abychom měli plynulé napojení, dále se provede řezaná spára se zalitím zálivkou.

V celém úseku bude provedeno:

- „Odkopány“ (sejmuty) nyní nadvýšené nebezpečné krajnice šířky 0,75 m v tl. 100 mm a provedeny nové ze ŠD v tl. 100 mm.
- „Odkopány“ (pročištěny) příkopy.
- Umístěny směrové plastové sloupky na trnu (bílé po 50 m, červené u napojení účelových komunikací).
- Vodorovné dopravní značení: vodící čáry V4 š. 125 mm hladkým plastem s posypem v reflexní úpravě.
- Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací, nebezpečné sjezdy budou dosypány ŠD, zpevněné komunikace budou v délce 2,0 m vyasfaltovány.
- Svislé dopravní značení zůstane stávající, pouze se provede demontáž a zpětná montáž po dobu výstavby.

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Obnovované a nové propustky v silnici III/32830:

- **Propustek v km 0,788 00** – v tomto místě vzniká potřeba nového podélného propustku převádějícího vodu z levého příkopu pod sjezdem na pole, DN300.
- **Propustek v km 0,792 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu napravo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 1,044 00** – stávající kolmý propustek, DN300, převádějící vodu z levého příkopu na pravou stranu silnice, propustek bude obnoven, trouba bude DN600
- **Propustek v km 1,350 00** – stávající kolmý propustek, DN300, převádějící vodu z pravého příkopu na levou stranu silnice, propustek bude obnoven, trouba bude DN600
- **Propustek v km 2,147 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu napravo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 2,168 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu nalevo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 2,194 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu nalevo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 2,196 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu napravo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 2,224 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu nalevo bude obnoven, trouba bude PP DN300 dl. 28,5 m a bude vyústěna až do výtokového objektu z příčného propustku
- **Propustek v km 2,469 00** – stávající podélný propustek kamenný ve sjezdu napravo bude obnoven, trouba bude DN400
- **Propustek v km 3,401 00** – stávající podélný propustek DN 300 ve sjezdu napravo bude obnoven, trouba bude DN300
- **Propustek v km 3,405 00** – v tomto místě vzniká potřeba nového kolmého propustku převádějícího vodu z pravého příkopu na pole nalevo, trouba bude DN400 dl. 12,0 m
- **Sjezd v km 3,137 00** – v tomto místě vzniká potřeba odvodnění sjezdu. Bude zde umístěna nová podélná prahová vpust dl. 8,0m, přizvednuta brána plotu a bude upravena celá brána sjezdu.
- **Křižovatka v km 3,152 00** – v tomto místě se nachází stávající propustek. Vzhledem k tomu, že se nachází v současné chvíli pod okolním terénem, jeho potřeba dne zaniká. Bude provedeno pouze lehké pročistění okolních příkopů, protože jsou v nich umístěny elektrická vedení NN ve správě Čez a veřejné osvětlení ve správě města Kopidlno.
- Podél rybníka Zrcadlo v obci Mlýnec bude osazeno ocelové silniční svodidlo. Svodidlo bude přerušeno v místech sjezdů. V případě výlovu rybníka, jsi rybáři svodidlo odmontují a poté zase namontují.

SO 102 – Silnice III/32830 od km 3,480 do 5,038

Začátek byl stanoven úseku v km 3,480 byl stanoven 5,0 m za hranou sjezdu účelové komunikace. Konec úseku v místě svislého dopravního značení IS 14 „konec Královéhradeckého kraje“ před křižovatkou se silnicí III/32827.

- V celém úseku se provede recyklace asfaltových vrstev za studena tl. 150 mm. Pro recyklaci za studena bude stanovena receptura dle akreditované průkazné zkoušky. Provede se spojovací postřik emulzí, pokládka ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik emulzí, pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. Nadvýšení celkem prům. 100 mm. V místech napojení na stávající asfaltové kryty se provede odfrézování tl. 50mm v šířce 2,0m abychom měli plynulé napojení, dále se provede řezaná spára se zalitím zálivkou.

V celém úseku bude provedeno:

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz

- „Odkopány“ (sejmuty) nyní nadvýšené nezpevněné krajnice šířky 0,75 m v tl. 100 mm a provedeny nové ze ŠD v tl. 100 mm.
- „Odkopány“ (pročištěny) příkopy.
- Umístěny směrové plastové sloupky na trnu (bílé po 50 m, červené u napojení účelových komunikací).
- Vodorovné dopravní značení: vodící čáry V4 š. 125 mm hladkým plastem s posypem v reflexní úpravě.
- Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací, nezpevněné sjezdy budou dosypány ŠD, zpevněné komunikace budou v délce 2,0 m vyasfaltovány.
- Svislé dopravní značení zůstane stávající, pouze se provede demontáž a zpětná montáž po dobu výstavby.

Obnovované a nové propustky v silnici III/32830:

- **Propustek v km 3,765 00** – stávající kolmý propustek se svislými čely DN800 dl. 10,0m, bude pročištěn, bude provedeno očištění a sanace říms, bude osazeno nové zábradlí, asfaltový kryt bude až k římsám propustku
- **Propustek v km 3,771 00** – stávající podélný propustek DN 200 ve sjezdu nalevo bude obnoven, trouba bude PP DN400 dl. 8,0 m
- **Propustek v km 3,775 00** – v tomto místě vzniká potřeba nového podélného propustku pod sjezdem na pravé straně, trouba bude DN400 dl. 15,0 m
- **Propustek v km 4,048 00** – stávající kolmý propustek DN400 dl. 8,0m, budou vybudovány nová šikmá čela, bude pročištěn
- **Propustek v km 4,488 00** – stávající podélný propustek DN 300 dl. 10,1m ve sjezdu nalevo bude obnoven, trouba bude PP DN400 dl. 10,0 m

V km 4,460-4,510 se vybuduje v levé patě svahu podélná drenáž v délce 50,0m. Budou zde vybudovány příčné drenáže dl. 8,0 m, které budou vyústěny do pročištěného příkopu napravo.

SO 103 – Dočasné dopravní opatření pro SO 101

Výstavba bude za plné uzavírky a bude rozdělena do několika etap. I.etapa by byla v km 0,000-2,400, II. etapa v km 2,400-3,500. Objízdná trasa po silnici II/501, III/32829 přes Budčeves a Nečas a III/32827. Opravy komunikací, po kterých vedou objízdne trasy, se nebudou uvažovat.

SO 104 – Dočasné dopravní opatření pro SO 102

Výstavba bude za plné uzavírky, objízdná trasa po silnici II/501, III/32829 přes Budčeves a Nečas a III/32827. Opravy komunikací, po kterých vedou objízdne trasy, se nebudou uvažovat.

Záborový elaborát bude zpracován jen zakreslením osy komunikace do katastrální mapy, souhrnným výpisem dotčených pozemků Královéhradeckého kraje a podrobné informace o pozemcích. Většina pozemků bude v dočasném záboru. Na začátku obce Mlýnec v km 2,100-2,200 budou pozemky zahrad okolních nemovitostí, které zasahují v šíři cca 3,0 m do uličního prostoru v trvalém záboru, budou vykoupěny.

Vyjádření k existenci sítí: budou obeslány správci inženýrských sítí, jejich zařízení bude zakresleno do mapy.

Vyjádření k projektové dokumentaci:

- obeslání budou správci sítí, jež mají v zájmovém území své zařízení
- Policie ČR DI Jičín
- Odbor dopravy, MěÚ Jičín
- Odbor životního prostředí, MěÚ Jičín
- Krajský úřad KHK, odbor životního prostředí

- Krajský úřad KHK, oddělení dopravní obslužnosti
- Stavební úřad, MěÚ Kopidno
- SSKHK, p.o.
- Město Kopidno
- Krajská hygienická stanice
- Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje

Chtěl bych upozornit vzhledem ke smluvnímu termínu odevzdání PD na den **21.4.2014**, že s vysokou pravděpodobností bude odevzdána projektová dokumentace bez některých výše uvedených vyjádření orgánů státní správy.

Následující postup prací:

- Pokračování projektových prací.
- Další projednání proběhne dle domluvy.
- Zprávy budou zaslány ke kontrole, pro odstranění slov nevhodných pro dotační titul.
- Rozpočet bude zaslán ke kontrole.

Zapsal: Ing. Lukáš Tobeš

Datum: 18.4.2014

Podpis 

Název zakázky

III/32830 Mlýnec

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 974-14-3

Archivní číslo 974

Pořadové číslo

Účel







Projednání PD

Vypracoval

Ing. Tobeš

Datum

17.4.2014

Jméno, titul	Organizace:	Adresa: e-mail	Telefonní číslo:	Podpis:
TOBEŠ	MDS projekt	tobes@midsprojekt.cz	774743933	
IRDLIČKA	SUSANKA s.	GENEK HEŘLICH@SUSANKA.CZ	724134910	
BULIČEK	SUSANKA s.	gabriel.bulicek@susanka.cz	724901143	
TOMÁŠEK	MĚSTO KOPIDLNO	@kopidlno.cz mistr@kopidlno.cz	723732678	
VRBA	RYBÁŘSTVÍ CHUMEL	HLAVIČKA@SEZNAM.CZ	779006802	
KACMUT	MĚSTO KOPIDLNO	mistr@kopidlno.cz	724750913	
HABÁKOVÁ HANA	MĚSTO KOPIDLNO	STAROSTA@KOPIDLNO.CZ	602410221	