

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Název stavby : **Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)**

Místo stavby : **Masarykova, parcela č. 799/3, 516 01, Rychnov nad Kněžnou**

1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Stavba má charakter přestavby, opravy a sanace. Pro zařízení staveniště budou využity vyhrazené prostory v objektu a pozemky kolem objektu, které jsou v majetku investora. Přísun materiálu z přilehlých komunikací. Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště a stavebního materiálu. Staveniště musí být v celém rozsahu oploceno.


V případě parkování a zajištění vozidel na pěší komunikace, požádá stavebník (nebo jím pověřená osoba) před zahájením prací o zvláštní užívání komunikace.

2. VÝZNAMNÉ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Stavba nezasahuje do sítí technické infrastruktury.

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD.

Zařízení staveniště bude energeticky napojeno na rozvody objektu s vlastním odběrným místem. Voda bude odebírána z rozvodu budovy, dodavatel zajistí osadit na odběrné místo podružný vodoměr.

	E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)	Strana 1 (celkem 4)
---	---	------------------------

4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Nebylo řešeno, dispozice budovy se nemění.

5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Stavební odpady vytříděné podle druhů budou uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad, ve kterém bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku, nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Pro pracovníky stavby bude zajištěno hygienického zařízení na stavbě nebo v dostupné vzdálenosti, všechny plochy dotčené stavbou budou každodenně uklízeny.

6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Pro zařízení staveniště budou eventuálně využity vyhrazené prostory v budově.


7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ

nejsou

8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro bourací a stavební práce, zejména ustanovení zákona č.309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby se předpokládá naplnění podmínek podle §15 zákona č. 309/2006 Sb., proto se plán BOZP na staveništi bude zpracovávat před realizací stavby koordinátorem BOZP určeným investorem.

	E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)	Strana 2 (celkem 4)
---	---	------------------------

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

9.1 Vliv stavby na okolí v průběhu výstavby

Budou provedena opatření proti šíření hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulací se sutí) a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby. Lešení budou kryta ochrannými sítěmi, aby nedocházelo k rozptýlu materiálu z lešení. Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů životního prostředí.

9.2 Ochrana zeleně

Stavba neklade požadavky na kácení a stříhání dřevin rostoucích mimo les. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně nad rámec povolený OŽP.

Pro přesun materiálu z dopravních prostředků do skladu nebo na lešení bude používáno především zpevněných ploch chodníků.

Po skončení stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech zelených ploch. Poškozené zatravněné plochy budou zkulturnovány a osety.

Pokud bude potřeba, před zahájením stavebních prací požádá stavebník o povolení záboru veřejné zeleně.


9.3 Odpad ze stavební činnosti

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do stávajících sběrných nádob u budovy.

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad:

- a) Papírové obaly
- b) Ocelové prvky
- c) Dřevěné prvky
- d) Sklo
- e) Stavební suť
- f) Umělohmotné obaly
- g) Obaly od barev, ředidel a lepidel
- h) Odřezky izolačních materiálů, plast
- i) Nebezpečné odpady

a) Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

	E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)	Strana 3 (celkem 4)
---	---	------------------------

b) Ocelové prvky – po odstranění dalších materiálů budou nabídnuty k odkoupení jako druhotná surovina

c) Dřevěné prvky – vzhledem k aplikovaným nátěrům rámců budou dřevěné prvky a dřevité desky převážně odváženy na skládku. Částečně může být dřevěný odpad nabízen drobným spotřebitelům mimo staveniště jako palivo. Na staveništi nesmí být spalován.

d) Sklo – sklo, např. skleněné výplně, bude vytříděno jako druhotná surovina

e) Stavební suť – stavební suť bude odvážena na skládku.

f) Umělohmotné obaly - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

g) Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

h) Odřezky izolačních materiálů - platí stejné zásady jako u bodu f. Likvidace se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu.

i) Nebezpečné odpady – na stavbě budou provedeny sondy, které objasní, zda se v bouraných konstrukcích vyskytuje azbest. Pokud se bude azbest ve stavební suti vyskytovat, musí být materiál likvidován podle platné legislativy jako nebezpečný odpad. Likvidace se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu.


10. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Zahájení prací : 07/2014

Dokončení prací : 07/2016

14.4.2014

Ing. Iveta Vanišová

	E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)	Strana 4 (celkem 4)
---	---	------------------------