

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODŮ

Revize č. 263/25

Vykonané dne : 16.05.2025

podle normy ČSN 33 1500

Revizní technik : Masák Luboš
Ev.č. 5792/6/20/R - EZ – E2/A
Drtinova 478/50, Hradec Králové 503 11

závod : Domov Podzámčí,
Chlumec nad Cidlinou – objekt SO 1.

Stav zařízení se od poslední revize ze dne : 12.05.2022 - se nezměnil

Měření zemních odporů provedeno přístroji : METREL MI 3102-BT, v.č. 19350568
kalibrace dat. 01.11.2019

Celkový posudek : Hromosvodová soustava odpovídá platným ustanovením
v době realizace stavby ČSN 341390 a ČSN 332050.

Lhůta k odstranění závad : Bez závad.

Tato zpráva o revizi má 2 stran

Počet příloh :

Počet vyhotovení zpráv : 3x

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik – archiv


Domov V Podzámčí
Palackého 165
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 648 09 234 ②
podpis provozovatele


REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO A HROMOSVODŮ
Masák Luboš
Drtinova 478
503 11 Hradec Králové
Ev.č. 5792/6/20/R-EZ-E2A
podpis revizního technika

Počasí v posledních 3 dnech : Polojasno, vlhko
 Okolní půda : Hlína,písek,navážka

Pořadové číslo	Druh objektu,stavební materiál a krytina,popis hromosvodů,větší kovové hmoty a způsob uzemnění,zjištěné závady apod.	Počet		Svodový materiál a průřez	Zemnič	
		Jímač ů	Svod ů		Čisl.	Odpor Ω
1.	<p>Budova zděná ,střecha je sedlová.Krytina je taška "BRAMAC". Hřebenové vedení je doplněno pomocnými jímači.Svody jsou provedeny FeZn 8 mm.Svody jsou chráněny ochrannými úhelníky.Okapové žlaby a plechování Cu jsou připojeny přes Pb vložky,anténní stožár je připojen,rovněž plechování a kovové schodiště vzadu,konstrukce přístřešků,komín VZD a odtah plyn.potrubí jsou rovněž připojeny.V zemi provedeno okružní vedení z drátu FeZn10 mm a pásoviny FeZn 30x4 mm,na zemní vedení připojena základová armatura,HR a ochranné pospojení.</p> <p>Tím zpráva končí .</p> <p><u>Příští revizi proveďte nejpozději do konce měsíce června 2028 , nebo po úderu blesku.</u></p>	7	8	FeZn 8mm v zemi FeZn 10 mm a FeZn 30x4 mm	1.-8.	$\geq 1,8$