

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 329 515 Fax. 499 320 564
e-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

Smlouva o dílo č.: 73/2016/TS-12

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 2.9.2016

ZL 1/1 - bourání betonové mazaniny – při bouracích pracích zjištěna větší tloušťka betonové desky na úrovni 0,000; jedná se o práce nad rámec předmětu díla

<u>Původní navržené řešení:</u>	dle provedené sondy při zpracování projektové dokumentace byla předpokládána menší tloušťka mazaniny
<u>Nově navržené řešení:</u>	navrhuje se odstranit stávající betonové konstrukce
<u>Zdůvodnění:</u>	původní vrstvy podlahy je nutno odstranit v celé tloušťce, aby bylo možno realizovat nové souvrství podlah podle projektové dokumentace

ZL 1/2 - vyrovnávací omítka pod vnitřní hydroizolaci – po vybourání obkladů stěn byl zjištěn nesourodý podklad pro provedení svislé hydroizolace - je nutno provést omítku; jedná se o práce nad rámec předmětu díla

<u>Původní navržené řešení:</u>	byl předpokládán sourodý soudržný celistvý podklad
<u>Nově navržené řešení:</u>	navrhuje se srovnat zdivo novou omítkou
<u>Zdůvodnění:</u>	vyrovnání nesourodého zdiva omítkou je nutné pro provedení svislé hydroizolace

ZL 1/3 - vybourání instalačního kanálu – při bouracích pracích na úrovni 0,000 bylo zjištěno, že konstrukce kanálu je výškově v kolizi se skladbou podlahy dle PD, bylo rozhodnuto kanál odstranit; jedná se o práce nad rámec předmětu díla

<u>Původní navržené řešení:</u>	přesné řešení konstrukce kanálu nebylo možné předpokládat, bylo uvažováno, že konstrukce kanálu nezasahuje do souvrství podlahy
<u>Nově navržené řešení:</u>	navrhuje se odstranit stávající konstrukce kanálu
<u>Zdůvodnění:</u>	původní konstrukci kanálu je nutno odstranit, aby bylo možno realizovat nové souvrství podlah podle projektové dokumentace

ZL 1/5 - sanace vodorovných a svislých železobetonových konstrukcí – po demontáži stávajícího podhledu a otlučení omítek bylo zjištěno poškození stávajících železobetonových konstrukcí, které je nutno sanovat; jedná se o práce nad rámec předmětu díla

<u>Původní navržené řešení:</u>	nebylo řešeno, bylo uvažováno, že ŽB konstrukce jsou v dobrém stavu
<u>Nově navržené řešení:</u>	navrhuje se provést sanace stávajících nosných železobetonových konstrukcí

Zdůvodnění: vzhledem k nutnosti zachování životnosti vodorovných a svislých konstrukcí stávajícího skeletu se nutno provést sanaci těchto konstrukcí

ZL 1/8 - napojení stávající vodorovné hydroizolace na nově navrženou vnější svislou izolaci; jedná se o práce nad rámec předmětu díla

Původní navržené řešení: nebylo řešeno
Nově navržené řešení: navrhuje se provést napojení hydroizolace

Zdůvodnění: stávající hydroizolace se nachází v původní konstrukci obvodového zdiva a její přesah neumožňuje bezpečné napojení na nově navrženou hydroizolaci, proto je nutno stávající zdivo částečně odstranit, hydroizolaci odhalit pro provedení napojení

ZL 1/9 - zesílení nosníků podhledu dle projektové "ZMĚNY A" vydané autorem projektové dokumentace; jedná se o práce nad rámec předmětu díla


Původní navržené řešení: nebylo řešeno
Nově navržené řešení: navrhuje se provést zesílení nosníků

Zdůvodnění: v návaznosti na projednání účastníků výstavby bylo zváženo riziko poškození skladebných vrstev podhledové konstrukce s ohledem na předpokládaný zvýšený průhyb konstrukce při vyrovnávání tlaků na konstrukci při provozu vzduchotechniky

Vyjádření zástupce zhotovitele: s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum: 1.9.2019

Jméno: Ing. Petr Příkryl

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele: s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum: 2.9.2019

Jméno: Ing. Jiří Děd

Podpis: 