


POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ – 1. NP:

- B/01 ODSTRANĚNÍ OKENNÍHO OTVORU – OKNO DŘEVĚNÉ, DVOJITÉ, ROZMĚR 2200x2200mm VE STĚNĚ TL. 400mm, VYBOURÁNÍ VČETNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- B/02 VYBOURÁNÍ PARAPETU VÝŠKY 900mm VE STĚNĚ TL. 400mm
- B/03 DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A PŘÍPOJNÉHO POTRUBÍ
- B/04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTY (PVC), VČETNĚ LEPIDLA A OČIŠTĚNÍ A VYROVNÁNÍ PODKLADU 13,6m²
- B/05 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (UMAKARTOVÉ DESKY) A OČIŠTĚNÍ PODKLADU V PLOŠE cca 13m² A DEMONTÁŽ PŘISAZENÝCH 2KS SVÍTEL, VČETNĚ ELEKTRO ROZVODU
- B/06 ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ (BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY) DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ ROZMĚRU 1250/1970mm
- B/07 VYBOURÁNÍ OTVORU 1500x2100 VE ZDIVU ŠÍŘKY 400mm, VČETNĚ VYBOURÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘEKLADU
- B/08 ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, ZÁBRADLÍ A ČISTÍCÍCH ROHOŽÍ
- B/09 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ASFALT, LEMOVÁNÍ BETONOVOU DLAŽBOU A OBRUBNÍKEM), VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV V PLOŠE 82,5m²
- B/10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
- B/11 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY CHODNÍKU (BETONOVÁ DLAŽBA), VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A OBRUBNÍKU, V PLOŠE 35m²


- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY (STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU) JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY SI DODAVATEL STAVBY OVĚŘIL VŠECHNY ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI PŘÍMO NA STAVBĚ V JEJÍM PRŮBĚHU

- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNO, ABY DODAVATEL ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ROZVODŮ NACHÁZEJÍCÍCH V PROSTORU STAVBY A V SOUČINNOSTI S JEJICH SPRÁVCI ZAJISTIL JEJICH OCHRANU, ODPOJENÍ, ZRUŠENÍ, PŘELOŽENÍ, ČI PŘÍPADNĚ JINÉ POTŘEBNÉ ZAJIŠTĚNÍ

- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, SKLADBY A DRUHY MATERIÁLŮ, KTERÉ NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ MOŽNO VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ A V PRŮBĚHU STAVBY DOJDE ZE STRANY DODAVATELE K JEJICH PŘÍPADNÉMU UPŘESNĚNÍ



±0,000=287,840 B.p.v.

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		<div>ATELIER TSUNAMI</div>  <div>ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ</div>		
PROFESE/PROFESSION		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
ZPRACOVATEL PROFESY/SUBCONTRACTOR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESY/SPECIALIST ENGINEER		
ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
		VYPRACOVAL/MADE BY		
		KATEŘINA HEJNOVÁ		
NÁZEV STAVBY/BUILDING				
PŘÍSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY K BUDOVĚ SPŠel-it DOBRUŠKA				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT				ARCHIV
PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE				
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE				PARÉ
Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška				
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		02/2018	1:100	3x A4
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST OBJEKTU	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
946.2	5	D1	00	010
				A
		OBJEKT/OBJECT		