



TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11 – PD3 SO 104 Komunikace km 4,300 – 4,755 45 SO 104.1 Sjezdy
STAVEBNÍ ÚŘAD	: Hradec Králové
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	: Třebechovice pod Orebem (769452)
STUPEŇ PD	: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
POZEMKY STAVBY	: Třebechovice pod Orebem (769452) – 731/3, 749/2, 731/18, 731/13, 1989/3, 1989/25, 782, 755, 1989/4, 787/1, 788/1
OBJEDNATEL	: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE	: ÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988 Ve věcech technických: Martin Dvořáček, tel: 495 540 266
PROJEKTANT	: Bc. Lenka Ledvinková - HIP ČKAIT 0602363 Prodin a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice tel. +420 725 601 941 IČ 25292161





2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Závěr z jednání
- Mapové podklady
- Průzkum v místě navrhované stavby
- TP Zásady pro přechodné dopravní značení

3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici II / 298

Délka výstavby je odhadována na min. 2 měsíce (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních prací dle návrhu vybraného zhotovitele).

Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné eliminovat na co nejkratší dobu.

Silnice II/298 je komunikace, která propojuje město Sezemice a město Třebechovice pod Orebem. Komunikace prochází Pardubickým a Královéhradeckým krajem a obcemi Rokytno, Býšť, Bělečko a Krňovice. Na trase se nachází pískovna „Marokánka“. Řešený úsek komunikace II. třídy II/298 vede extravilánem mezi obcí Krňovice a městem Třebechovice pod Orebem. Řešený úsek začíná za mostem ev. č. 298-009 a končí 77 m před křižovatkou s komunikací I. třídy I/11. Mostní objekt ev. č. 298-010 je řešen samostatnou projektovou dokumentací.

Délka řešeného úseku je cca 455,45 m.

Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky bude vyznačena objíždňá trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3.1 OBJÍZDNÁ TRASA

Stavební práce budou z důvodu kompletní výměny konstrukčních vrstev komunikace a předpokládaných modernizací dvou mostních objektů (které by bylo vhodné provádět zároveň z důvodu zkrácení uzavírek) prováděny pouze při plné uzavírci. Stavba nebude prováděna po etapách. Objíždňé trasy jsou navrženy s ohledem na možnosti objíždňých komunikací zvláště pro osobní a nákladní vozidla. Tento úsek komunikace je obsluhován dálkovou autobusovou dopravou. Dále v období od konce května do začátku října jezdí v sobotu a neděli cyklobusová linka 620717 mezi Bělečkem a Krňovicemi, která vede z Chrudimi do Orlických hor.

Předpokládané členění na úseky se nepředpokládá.

Plná uzavírka

Bude probíhat od konce obce Krňovice (za mostem ev. č. 298-009) do vzdálenosti 77 m od křižovatky s komunikací I. třídy I/11. Mostní objekt ev.č. 298-010, který se nachází na této trase bude prováděn samostatně. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. S ohledem na kompletní výměnu konstrukčních vrstev komunikace a šířkové uspořádání komunikace je navržena úplná uzavírka. Vjezd bude povolen pouze složkám IZS za předpokladu zachování mostních objektů.

Celková délka stavby je předpokládána 2 měsíce.

Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Objíždňá trasa je vyznačena v příloze této technické zprávy.

Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 60 dnů.



Plná uzavírka (2 měsíce)

IS11b, směrová tabule pro vyznačení objížďky **128x**
IS11c směrová tabule pro vyznačení objížďky **82x**
IS22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce **43x**
B1 + E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY **2x**
B1 + E3a - **2x**
IP 10a **2x**
IP 10a + E 3a **1x**
Z2 (3xS7 typ1) Závraha pro označení uzavírky **2x**

Předpokládané objízdne trasy:

OS - Bělečko – Hoděšovice – Hradec Králové – Běleč nad Orlicí, délka trasy 25 km
- Bělečko – Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, délka trasy 22 km
N – Bělečko – Býšť – Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem, délka trasy 30 km

3. 2. DOBA OMEZENÍ

Je odhadována na min. 2 měsíce v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.

Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích:

Vypracovala: Bc. Lenka Ledvinková
Prodín a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
+420 725 601 941

V Pardubicích, květen 2019

