

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	: II/299 Librantice – hranice okresu Náchod SO 101 Úsek Librantice + SO 101.1 Napojení na komunikaci + SO 101.2 Chodník a nástupiště SO 102 Úsek Librantice - Výrava + SO 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Chodník a nástupiště + SO 102.3 Propustky – řešeno samostatnou PD SO 103 Úsek Výrava - Libřice + SO 103.1 Napojení na komunikaci + SO 103.2 Chodník a nástupiště + SO 103.3 Propustky – řešeno samostatnou PD SO 104 Úsek Libřice – hranice okresu Náchod + SO 104.1 Napojení na komunikaci + SO 104.2 Chodník a nástupiště + SO 104.3 Propustky – řešeno samostatnou PD SO 201 Most Librantice 299 – 002A SO 202 Most Výrava – řešeno samostatnou PD SO 203 Most Lejšovka – řešeno samostatnou PD SO 301 Kanalizace Librantice SO 302 Kanalizace Libřice – řešeno samostatnou PD SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu – řešeno samostatnou PD
STAVEBNÍ ÚŘAD	: Hradec Králové
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	: Librantice (683485)
STUPEŇ PD	: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
POZEMKY STAVBY	: Librantice (683485); 1617, 1329/9, 1351/1, 119/1, 1299/111, 1299/6, 1299/102, 1299/110, 1299/109, 1299/99, 1424, 1299/7
OBJEDNATEL	: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE	: ÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59

	500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988 Ve věcech technických: Martin Dvořáček, tel: 495 540 266
PROJEKTANT 	: Bc. Lenka Ledvinková ČKAIT 0602363 Prodin a.s. K Vápence 2745 530 02 Pardubice tel. +420 725 601 941 IČ 25292161

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Závěr z jednání
- Mapové podklady
- Průzkum v místě navrhované stavby
- TP Zásady pro přechodné dopravní značení

3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici II / 299

Délka výstavby je odhadována u **SO 101 Úsek Librantice** na min. 3 měsíce (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních prací dle návrhu vybraného zhotovitele).

Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné eliminovat na co nejkratší dobu.

Silnice II/299 je komunikace, která propojuje město Třebechovice pod Orebem, obec Librantice, Výravu, Libřice, Nový Ples, Josefov a Jaroměř. Řešený úsek komunikace II. třídy II/299 vede intravilánem obce Librantice. **Celá řešená komunikace je rozdělena na tři samostatné projektové dokumentace. PD 1 intravilán obce Librantice SO 101. PD 2 SO 102 a SO 103 + propustky chodníky, PD 3 Intravilán obce Libřice SO 104 od komunikace II/308 po hranici okresu Náchod + chodníky, kanalizace, most u Lejšovky a propustky.**

Délka řešeného úseku **SO 101** je cca 0,635 km.

Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky bude vyznačena objíždňá trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3.1 OBJÍZDNÁ TRASA

Stavební práce budou z důvodu sanace krajů vozovky, budování nové dešťové kanalizace v obci Librantice, změně příčného propustku na mostní objekt SO 201 Librantice a zkrácení doby uzavírky prováděny pouze při plné uzavírce. Stavba SO 101 bude prováděna jako celek a nebude rozdělena na etapy. Objíždňé trasy jsou navrženy s ohledem na možnosti objíždňých komunikací zvlášť pro osobní a nákladní vozidla. **Tento úsek komunikace je obsluhován dálkovou autobusovou dopravou.**

Předpokládané členění na úseky je následující.

SO 101 Úsek Librantice (0,635 km) intravilán obce Librantice bude prováděn za plné uzavírky z důvodu výstavby nové dešťové kanalizace která bude vedena v ose jízdního pruhu, sanaci krajů vozovky, pokládky nových obrub a budování nových uličních vpustí. **Délka výstavby bude cca 3 měsíce.**

Celkové délka stavby je předpokládána 3 měsíce.

Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Objízdná trasa je vyznačena v příloze této technické zprávy.

Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 90 dnů.

Plná uzavírka (3 měsíce)

IS11b, směrová tabule pro vyznačení objížďky **121x**
IS11c směrová tabule pro vyznačení objížďky **48x**
IP22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce **67x**
B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY **2x**
B1 + E3a – VZDÁLENOST **2x**
IP 10a – Slepá pozemní komunikace **2x**
Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky **3x**

Předpokládané objízdné trasy:

I. etapa výstavby:

OS – Librantice – Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové – Slatina, délka trasy 23,4 km

N – Librantice – Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové – Černilov – Libřice, délka trasy 31,7 km

3. 2. DOBA OMEZENÍ

Je odhadována na min. 3 měsíce v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.

Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích:

Vypracovala: Bc. Lenka Ledvinková
Prodin a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
+420 725 601 941

V Pardubicích, listopad 2021

