

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 4. 7. 2019 (doručený 11. 7. 2019)

NAŠE ZN.: 01818/2019/SNHK

VYŘIZUJE: Jiří Ščebel

TELEFON: 739 680 060

E-MAIL: scebels@snhk.cz

DATUM: 11. 8. 2019

TECHNICO Opava s.r.o.

Bc. Tereza Vlčková, projektový manažer

Hradecká 1576/51

746 01 Opava

**Československé armády 333/37 (Vrbenského kasárna) - stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Vážená paní manažerko,

obdrželi jsme od Vás žádost o naše vyjádření k PD ke stavebnímu řízení na akci: "Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna".

Součástí žádosti je pouze Průvodní zpráva 11/2018, Souhrnná technická zpráva 11/2018, Koordinační situační výkres C3 a celkový situační výkres C2, vše ve stupni DSP.

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále SNHK) **nemá jako správce areálu námitek k předložené dokumentaci za předpokladu, že bude přihlédnuto k připomínkám a požadavkům specifikovaným již ve stanovisku SP/00634/2018/SNHK/3 ze dne 25. 4. 2018** včetně toho, že veškeré stavební úpravy budou provedeny na náklady investora této akce.

Po prostudování předložené PD bylo zjištěno, že na připomínky SNHK dosud vůbec nebyl brán zřetel.

- 1) Vodovodní přípojka z ulice ČSA na parc. č. 1487 a 240/1 v k. ú. Hradec Králové (změna umístění hlavního uzávěru):
  - námi bylo doporučeno zvážit výměnu nebo pročištění
  - v předložené dokumentaci na výkrese č. C 3 je zakresleno ke zrušení, ve STZ je vodovodní přípojka zachována bez jakékoliv úpravy ve stejné dimenzi DN 80 a stávající vodoměrné šachtě.
  - nedoporučujeme provedení nového hlavního uzávěru bez výše uvedené výměny vzhledem ke stáří a stavební činnosti uvažované v okolí přípojky a možnosti jejího poškození.
- 2) Splašková kanalizace je podle STZ vyvedena v I. PP do stávající stoky.
  - již dříve jsme Vás upozorňovali na špatný technický stav stávající stoky
  - PD se k tomuto problému nevyjadřuje ani ho neřeší
- 3) Dešťová kanalizace před budovou z jižní strany je vedena přes retenční nádrž do již zmiňované jednotné kanalizace se špatným technickým stavem.

Dále upozorňujeme:

Odvod srážkové vody ze severní strany budovy do ulice Šimkova je v PD uvažován beze změn.

Podle návrhu „beze změn“ předpokládáme, že projektant neprovedl průzkum v terénu.

Upozorňujeme, že stávající dešťové svody jsou netěsné a odváděné srážkové vody končí na patě domu s dotací vlhkosti do obvodového zdiva v I. PP.

S pozdravem

  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

přílohy: Koordinační situační výkres C3 (formát A3)  
kopie stanoviska SP/00634/2018/SNHK/3 ze dne 25. 4. 2018

na vědomí: Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města (včetně příloh)  
Statutární město Hradec Králové, stavební odbor (včetně příloh)

