


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96		
Investor:	VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	Datum: 25.6.2015	
Název akce: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna spočívá v provedení prací nad rámec SOD: povrchové úpravy: přeštukování stěn, oprava inkrustace na chodbách a schodištích; výměna ocel. zárubně; dodatečné kotvení atikových panelů Uvedené práce nebylo možné předvídat – rozsah zjištěn během postupného provádění prací na stavbě Popis a zdůvodnění změny: 1. Přeštukování stěn - Při oškrábání původní malby došlo na řadě míst k odtržení původní štukové omítky od podkladu, v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. 2. Oprava inkrustace – zjištěno na řadě míst odtržení původní linkrusty vč omítky od podkladu (dutá místa) – bylo provedeno otlučení v problematických místech + následné zapravení a nový nátěr 3. Výměna ocel. zárubně – původní zárubeň byla odtržená od zdiva + značně poškozena. Zjištěno až po demontáži obkladu z MDF desky. Byla provedena výměna zárubně za novou s požadovanou PO odolností. 4. Dodatečné kotvení atikových panelů – během prací na zateplení obálky budovy zjištěny uvolněné atikové panely, dle požadavku přivolaného statika bylo třeba provést dodatečné ukotvení atikových panelů. Ukotvení provedeno přes závitové tyče a platle sešroubováním, popř. na chemické kotvy			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
MIKOSTAV s.r.o.  Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 777 809 935 DIČ: CZ02644200			


Stanovisko technického dozoru stavby:

Se zmínou souhlasí



Stanovisko projektanta stavby:

Se zmínou souhlasí



Příloha : Soupis provedených prací – vícepráce č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIKOSTAV s. r. o. , Heřmanův Městec , Klešice č.p. 96	
Změnový list vystavil:	p. Michal Kovařík	
Datum:	25.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna spočívá v provedení prací nad rámec SOD: povrchové úpravy: přeštukování stěn, oprava linkrustace na chodbách a schodištích; výměna ocel. zárubně; dodatečné kotvení atikových panelů Uvedené práce nebylo možné předvídat – rozsah zjištěn během postupného provádění prací na stavbě Popis a zdůvodnění změny: 1. Přeštukování stěn - Při oškrábání původní malby došlo na řadě míst k odtržení původní štukové omítky od podkladu, v postižených místech bylo třeba provést napojení na původní omítku. 2. Oprava inkrustace – zjištěno na řadě míst odtržení původní linkrusty vč omítky od podkladu (dutá místa) – bylo provedeno otlučení v problematických místech + následné zapravení a nový nátěr 3. Výměna ocel. zárubně – původní zárubeň byla odtržená od zdiva + značně poškozena. Zjištěno až po demontáži obkladu z MDF desky. Byla provedena výměna zárubně za novou s požadovanou PO odolností. 4. Dodatečné kotvení atikových panelů – během prací na zateplení obálky budovy zjištěny uvolněné atikové panely, dle požadavku přivolaného statika bylo třeba provést dodatečné ukotvení atikových panelů. Ukotvení provedeno přes závitové tyče a platle sešroubováním, popř. na chemické kotvy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	95 752,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 752,- Kč	15.8.2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>TDI</i> <i>Alavina</i> Vyšší odborná škola ② a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn. tel. 494 539 211 fax: 494 539 233 IC: 75137011 e-mail: skola@vesek.cz	MIKOSTAV s.r.o. Klešice 96, 538 03 IČO: 27464300 Tel: 465 809 935 DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	95 752,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 752,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	109 792,00	23 056,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	118 808,32
------------	---	-----	------------

Projektant

za AD

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

za TDI

Vyšší odborná škola ②
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel: 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@voerk.cz

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

Místo:

Datum:

25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	95 752,00
HSV - Práce a dodávky HSV	76 901,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 005,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 896,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 851,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 811,00
771 - Podlahy z dlaždic	14 040,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 752,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)

Objekt: vícepráce - po jednání

Místo:

Datum:

25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MIKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej cachovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 752,00

HSV - Práce a dodávky HSV

81 712,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 005,00

4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně penetrace	m2	387,000	92,40	35 759,00
5	K	613311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních nadpraží nanášená ručně	m2	35,007	130,00	4 551,00
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
20	M	553311170	zárubeň ocelová protipožární H 110 800 L/P	kus	1,000	765,00	765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 896,00

21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	535,250	39,80	21 303,00
22	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	5,800	513,00	2 975,00
23	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	174,000	10,80	1 879,00
24	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	5,800	361,00	2 094,00
25	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	50,000	73,80	3 690,00
26	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	50,000	39,10	1 955,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 811,00

50	K	953940001	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	kus	30,000	49,50	1 485,00
51	M	130100002	ocel plochá 50 x 5 mm	kus	12,000	98,80	1 186,00
52	M	130100003	ocel plochá 50 x 5 mm do L	kus	4,000	210,00	840,00
53	M	130100004	ocel plochá (platle) 100 x 100 x 5 mm	kus	40,000	32,50	1 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 040,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 040,00

2	K	783800110	Oprava linkrustace + nátěr	m2	169,158	83,00	14 040,00
---	---	-----------	----------------------------	----	---------	-------	-----------

