

Technologický postup prací při renovaci podlah v muzeu krajky ve Vamberku

Parquetové podlahy:

1. Rozebrání původní parquetové podlahy před zahájením zednických prací z důvodu zamezení zničení původních parket.
2. Očištění parket a uskladnění v suché místnosti po dobu provádění zednických prací.
3. Po ukončení zednických prací a řádném vyschnutí omítek bude provedeno vyrovnání stávajícího podkladového roštu.
4. Položení původních parket.
5. Broušení parquetové podlahy.
6. Impregnace parket proti plísním a červotočům, nátěr olejem nebo pastou.
7. Zaleštění a olištování parquetové podlahy.

Zhotovení dřevěných podlah:

1. Po ukončení zednických prací a řádném vyschnutí omítek bude provedena montáž podlahy dřevěné z desek nebo OSB desek.
2. Srovnání podlahy, zhotovení dřevěného podkladového roštu.
3. Pokládka dřevěných desek, v případě podlahy z OSB desek - pokládka OSB desek ve dvou vrstvách.
4. V případě podlahy z OSB desek bude na tuto podlahu nalepen zátěžový koberec nebo PVC krytina.
5. V případě dřevěné podlahy budou dřevěná prkna ošetřena nátěrem ve dvou vrstvách.

Renovace keramických podlah:

1. V místech, kde to bude možné, bude dlažba původní doplněna keramickou dlažbou stejného typu tak, že se původní poškozené dlaždice vysekají a na jejich místo se položí dlaždice nové.
2. Tam, kde bude keramická dlažba v takovém stavu, že nepůjde opravit výše uvedeným způsobem, se původní dlažba odstraní, podklad se vyrovná srovnávací stěrkou a položí se dlažba nová.
3. Zaspárování dlažby.
4. Nalepení soklíku.
5. Zaspárování soklíku.

Renovace pískovcových schodů:

1. Očištění schodů strojní pemrlicí.
2. Impregnace schodů impregnačním nátěrem pro pískovcové materiály.

Likvidace odpadů:

1. Odpad vzniklý při pracích souvisejících s renovacemi podlah v muzeu bude ekologicky zlikvidovaný dodavatelem prací.

Doba provádění prací:

Demontáž parket bude trvat cca týden. Poté se počne s dalšími pracemi v závislosti na zednických pracích. Jakmile to prostředí umožní a všechny prostory budou řádně suché, může se začít s pokládkou parket a dřevěných podlah. Od započetí pokládky a renovace dřevěných a parquetových podlah by měly být práce hotově nejdéle do tří měsíců.