

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

<b>Stavba:</b>	Domov důchodců Černožice - rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu.			
<b>Objekt:</b>	SO 01 Budova "A"			
<b>Vydal:</b>	Metrostav a.s., divize 9 - Ing. David Stržteský			
<b>Odesláno / předáno - komu</b>	INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Ing. Tomáš Javůrek			
<b>Odesláno / předáno</b>	poštou	e-mailem	osobně	datum:
				29.5.2017
<b>Přílohy / počet listů</b>	PŘÍPOČET / 11			

### 1) Zdůvodnění:

Na základě změny technologického vybavení stávající kuchyně a na základě odhalení nevyhovujících rozvodů bude doplněno stavební řešení, profese VZT, ZTI a silnoproudá elektrotechnika dle změněné projektové dokumentace.

### 2) Technický popis:





Předmětem změny je demontáž stávajícího SDK podhledu, předsazených stěn a nahrazení novými, doplnění omítek a obkladů; výměna kanalizačního a vodovodního potrubí, doplnění zařizovacích předmětů; nový elektro rozvaděč do kuchyně, světelná a zásuvková elektroinstalace, výměna osvětlení; demontáž stávající digestoře a montáž digestoří nových včetně doplnění VZT potrubí.

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

### 4) Náklady:

cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
cena víceprací bez DPH	1 078 893,05 Kč
výsledná cena změny bez DPH	<u>1 078 893,05 Kč</u>
absolutní hodnota změny bez DPH	1 078 893,05 Kč

### 5) Vliv na termín výstavby:

<b>6) Schválil</b>	<b>za objednatele:</b>	<b>za TDI:</b>	<b>za GP:</b>	<b>za zhotovitele:</b>
Datum:	16.8.2017			26.7.2017
Jméno:	Ing. Roman Kosař	Ing. Tomáš Javůrek	Jaroslav Kupr	Ing. David Stržteský
Podpis:				

<b>7) ZL převzal k realizaci:</b>	Ing. David Stržteský
Datum:	



ZL 11		Stavba		Budova "A" v areálu DD Černožice - stavební úpravy a úpravy rozvodů domovních technologií v prostoru stávající kuchyně									
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		D.1.1. Architektonicko stavební řešení											
		SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR											
číslo položky	číselné zařazení položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	jednotková cena	koef	cena x koeficient	CELKEM NEMOVITÝ MAJETEK	cena položky	CELKEM NOVÝ MAJETEK			
1	273351215	Zakládání	m2	0,390	198,60	1,00	198,60	96,10		96,10	96,10		
		Zřízení bednění stěn základových desek						75,47		75,47			
		1,37 pro podlahový žlab											
2	273351216	Odstěrnání bednění a/či základových desek	m2	0,390	64,30	1,00	64,30	20,63		20,63	20,63		
3	612135001	Úpravy povrchů, podlahy a ozearování výpíní	m2	46,138	201,00	0,88	136,68	88 428,69		88 428,69	88 428,69		
		Vyrovnání podlahy vnitřních stěn malbou vápenocementovou tl do 10 mm											
		po demontáži SDK pleťtřlán						6 306,18		6 306,18	6 306,18		
		1,37"											
		(0,725+2,675+6,025)+4,94-1,95*3*3		28,010									
		(3,27+3,75)+4,94-1,95*3*3		17,129									
		Součet		46,138									
4	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn navášená ručně	m2	13,485	153,90	1,00	153,90	2 075,33		2 075,33	2 075,33		
		1,37"											
		pod keramické obklady nad SDK přídělný											
		(0,725+2,675+6,025)+2,15-1,33		7,729									
		(3,27+3,75)+2,15-1,33		5,756									
		Součet		13,485									
5	612321141R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn navášená ručně	m2	14,893	213,00	1,00	213,00	3 170,08		3 170,08	3 170,08		
		1,37"											
		KOMPLET VČ. VŠECH BANDÁŽÍ, ROHOVÝCH PROFILŮ, ATD.											
		nad keramické obklady nad SDK přídělný mezi okny											
		(0,725+0,725+0,225+1,35+0,55)+(4,35-2,15)		7,885									
		(0,795+0,595+0,7+1,1)+(4,35-2,15)		7,018									
		Součet		14,893									
6	631311125	Mezovina tl do 120 mm z betonu prostého tl. C 20/25	m3	0,482	3 250,00	0,68	2 210,00	1 065,22		1 065,22	1 065,22		
		1,37 pro podlahový žlab											
		(1,7*0,6+1,5*2+0,4*2)*0,1		0,482									
7	619895001	Zakládání omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,400	127,00	0,68	66,36	811,78		811,78	811,78		
		pro výbour-íu zárubní 1,36 a 1,42"											
8	631000001R	0,8+2*2+0,8+2*2	kpl	9,400	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
		Shrubení přípomoc - bourání podlah a hřebení rpn včetně zvláštěho zásepu a betonáže při nespořádání tezáte k analýze do ocpadního potrubí apod.		1,000									
9	949101111	Odstěrní konstrukce a práce, bourání	m2	168,160	35,20	1,00	35,20	6 844,33		6 844,33	6 844,33		
		Lakení pomocné pro objekty pozemních staveb z laškovou podlahou v tl do 1,8 m zařazení do 150 kg/m2						5 954,43		5 954,43	5 954,43		
		pro demontáž a montáž nových ř odhledů"											
		9,70+3,60+0,88+1,32+1,08+16,10+60,24+4,92+9,22+2,07+3,65+12,82		169,160									
		+8,34+8,63+6,17+6,27+1,17		4,000									
10	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,400	168,20	1,00	168,20	672,80		672,80	672,80		
		1,42"											
		0,6*2*2		2,400									
		1,36"											
		0,8*2		1,600									
		Součet		4,000									
11	985042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z žlito sádku tl. do 100 mm pl. do 1m2	m3	0,102	3 130,00	0,68	2 128,40	217,10		217,10	217,10		
		1,37 pro podlahový žlab											
		1,7*0,6*0,1		0,102									

[illegible]

23	763111621	2*1,25 0,8*1,5*2	m2	2,500 2,700	93,00	0,68	63,24	4 083,56	4 083,56
24	763111761	<b>Soubat</b> Montáž desek tl. 12,5 mm SDK příloha	m2	64,573	55,10	0,68	37,47	2 419,40	2 419,40
24	590305210	Výměna poklozových desek Připletak k SDK příloze za plochu do 6 m2 jednotlivě de-za stavební SDK "A" tl. 12,5 mm	m2	64,573 40,068	67,70 0,68		45,90	1 839,10	1 839,10
		2*1,5 "1,37"		3,000					
		2*1,36" "1,39"		6,838					
		1,2*2+2,75*1,33*(1,9*2+2*2)*0,1		1,600					
		0,8*2		4,000					
		2*2		2,210					
		1,3*1,7		1,020					
		0,8*1,7		4,400					
		2,2*2		1,800					
		0,8*3		6,000					
		1,40"		4,000					
		2*3		2,500					
		2*2		2,700					
		"1,43"		40,069					
		2*1,25		24,505					
		0,8*1,5*2		8,590					
25	590305230	<b>Soubet</b> deska impregnovaná SDK "12" tl. 12,5 mm	m2	108,00	0,68		73,44	1 799,65	1 799,65
		"1,18"		5,720					
		(1,2*0,8*2+0,1*0,4)*2,6		10,205					
		"1,19"		156,689					
		(0,1*0,4*1,1*0,6)*2,6		24,505					
		"1,20"		9,700					
		(0,1*0,6*0,9*1,2*1,125)*2,6		3,800					
26	763131821	<b>Soubet</b> Demontáž SDK podhledu s ohroženou nouou keř "1,17a"	m2	59,60	0,68		40,53	6 350,30	6 350,30
		8,7		0,960					
		"1,17b"		1,320					
		3,6		1,080					
		"1,18"		16,100					
		0,56		81,869					
		"1,19"		6,920					
		1,32		3,850					
		"1,20"		12,520					
		1,08		8,340					
		"1,36"		8,630					
		16,1		156,689					
		"1,37"		13,300					
		9,65*(0,75*0,9)+10,15*(4,74*0,9+0,805)		9,700					
		"1,38"		3,600					
		0,92							
		"1,41"							
		3,85							
		"1,42"							
		12,52							
		"1,43"							
		6,34							
		"1,44"							
		6,63							
27	76313181R	<b>Soubet</b> SDK podhled deska obyč. 12,5mm, kompletní provedení vč. trnání a broušení - dle popisu v proj. dok.	m2	441,80	1,00		441,80	5 875,94	5 875,94
		"1,17c"							
		9,7							
		"1,17d"							
		3,6							

[illegible]

37	765131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	18,680	24,50	0,88	18,68	277,56	277,56
38	998765403	Přesun hmot procentní pro sdrůstovanou konstrukci v objektech v do 24 m	%	1,620	1 882,18	1,00	1 882,18	3 049,12	3 049,12
39	766	Konstrukce truhlářské							
	76660024R	D01 - M+D - 1 tr hradě dřevěná pině dveře 700x1970mm L, třído CPL laminát, zámek vočkový v sytánu generálního klíka, kování klíka-klíka, bez prahu včetně ocelové zárudně	kus	1,000	6 773,50	1,00	6 773,50	6 848,00	6 848,00
40	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	67,73	1,00	67,73	6 773,50	6 773,50
41	771	Podlahy z dlaždic							
	771591221R	Hydroizolační stěrka po dlažbu, kompletní provedení	m2	71,640	275,00	1,00	275,00	21 158,50	21 158,50
		"Hydroizolační stěrka"							
		"1,37"		69,240					
		"1,19"		1,320					
		"1,20"		1,080					
		"1,20"		71,640					
		Soudet		6,920					
42	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%		210,62	1,00	210,62	1 457,50	1 457,50
43	781	Dokončovací práce - obklady							
	781495131R	M+D - Hydroizolační stěrka pod obklady, kompletní provedení	m2	124,982	275,00	1,00	275,00	37 865,60	37 865,60
		"Hydroizolační stěrka"							
		"1,37"		73,218					
		"1,36"		11,439					
		"1,37"		29,983					
		"1,37"		2,080					
		"1,37"		8,243					
		"1,37"		124,982					
		"1,37"		4,739					
44	781473113R	M+D - Keramický obklad 450 x 250 mm, kompletní provedení včetně ukončování a robových lůt, spárování, průniků, atd. - dle popisu v proj. dok.	m2		713,00	1,00	713,00	3 378,91	3 378,91
		"1,37 nové polepčičky podle výkresu"							
		"2,15+1,55(2,15-1,8)+2,0,1(2,15-1,8)+2		1,665					
		"0,68+0,72(2,15+0,66+0,72)+0,15		3,174					
		"Soudet"		4,739					
45	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,450	33,79	1,00	33,79	116,57	116,57
46	784	Dokončovací práce - malby a tapety							
	784221101	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha dobře oleruzdových v místnostech do 3,80 m	m2	16,660	32,60	0,68	22,17	369,32	369,32
		"Anogy - nové SDK podlahy"							
		"1,17e"		9,7					
		"1,17b"		9,700					
		"1,18"		3,600					
		"1,18"		0,960					
		"1,19"		1,320					
		"1,20"		1,080					
		Soudet		18,680					
CELKEM								317 648,78 Kč	317 648,78 Kč
		DPH		15,00%				47 647,31 Kč	47 647,31 Kč
		CELKEM VČ. DPH						365 296,07 Kč	365 296,07 Kč

Poznámka: Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD  
Koeficient 0,68 = nová položka dle CS ÚRS 2017 01

ZL 11		Stavba		Budova "A" v areálu DD Černožice - stavební úpravy a úpravy rozvodů domovních technologií v prostoru stávající kuchyně									
Stavební objekt, inženýrský objekt, Provozní soubor				D1.1. Vzduchotechnika									
				číslo SO, PS									
SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR													
číslo položky	číselné zařídění položky	Cenová soustava ÚRS	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	jednotková cena	koef	cena x koeficient	ceny v Kč (bez DPH)				
									CELKEM NOVÝ MAJETEK	cena položky	CELKEM NEHOVITÝ MAJETEK		
1			Digestoř nástěnná, rozměr (d x š): 1100 x 1000 mm; vč. světla, filtrů a výpuštní kochoutu	ks	1,00	29 640,00 Kč	1,00	29 640,00 Kč	0,00 Kč			29 640,00 Kč	
2			Digestoř nástěnná, rozměr (d x š): 1000 x 1000 mm; vč. světla, filtrů a výpuštní kochoutu	ks	1,00	29 068,00 Kč	1,00	29 068,00 Kč	0,00 Kč			29 068,00 Kč	
3			Digestoř nástěnná, rozměr (d x š): 1700 x 1000 mm; vč. světla, filtrů a výpuštní kochoutu	ks	1,00	33 698,00 Kč	1,00	33 698,00 Kč	0,00 Kč			33 698,00 Kč	
4			Cyfrhramé potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m	30,00	1 092,00 Kč	1,00	1 092,00 Kč	0,00 Kč			32 760,00 Kč	
5			Demontáž stávající digestoře	ks	1,00	4 062,00 Kč	1,00	4 062,00 Kč	0,00 Kč			4 062,00 Kč	
6			Montáž - celkem z dodávky	%	21,00%	129 228,00 Kč	1,00	129 228,00 Kč	0,00 Kč			27 137,88 Kč	
7			Kompletace - celkem z dodávky	%	4,50%	129 228,00 Kč	1,00	129 228,00 Kč	0,00 Kč			5 815,26 Kč	
8			Doprava	%	5,00%	129 228,00 Kč	1,00	129 228,00 Kč	0,00 Kč			6 461,40 Kč	
9			Individuální vyzkoušení - celkem z dodávky	%	3,80%	129 228,00 Kč	1,00	129 228,00 Kč	0,00 Kč			4 910,66 Kč	
			MEZISOUČET									173 553,20 Kč	
			CELKEM									173 553,20 Kč	
			DPH	15,00%								26 032,98 Kč	
													CELKEM VČ. DPH
													199 586,18 Kč

Poznámka:

Není oceněno očištění stávající VZT, bude řešeno dle skutečnosti.

Koeficient 1,00 = položka obsažena v SOd

Koeficient 1,00 = položka dle požadavku investora neuvedená v ÚRS, cena určena nabídkou subdodavatele zhotovitele

Koeficient 0,68 = nová položka dle CS ÚRS 2017 01

ZL 11	Stavba		Budova "A" v areálu DD Černožice - stavební úpravy a úpravy rozvodů domovních technologií v prostoru stávající kuchyně							
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor			číslo SO, PS							
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VCEJŠNÍ VÝKAZ VÝMĚR										
č.p.	číselné zat. položky	popis položky	m.j.	mm.	jednotková cena	koef.	cena x koeficient	cena položky	celkem movitý majetek	celkem nemovitý majetek
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										
1	721 17-4042	Potrubi z plastových trub z PP DN 40	m	20,000	128,25	1,00	128,25	2 565,00		2 565,00
2	721 17-4043	Potrubi z plastových trub z PP DN 50	m	25,000	133,00	1,00	133,00	3 325,00		3 325,00
3	721 17-4044	Potrubi z plastových trub z PP DN 75	m	12,000	180,50	1,00	180,50	2 166,00		2 166,00
4	721 17-4045	Potrubi z plastových trub z PP DN 110	m	25,000	218,50	1,00	218,50	5 462,50		5 462,50
7	721 27-4123	Přizpůsobení nízkého DN 110	ks	2,000	152,00	1,00	152,00	304,00		304,00
8	721 21-9714	Montáž žlabu	ks	1,000	972,00	0,68	660,96	660,96		660,96
9	721 19-4109	Vývedení a upnutí výpusku DN 50	ks	10,000	47,50	1,00	47,50	475,00		475,00
10	721 19-4105	Vývedení a upnutí výpusku DN 110	ks	4,000	71,25	1,00	71,25	285,00		285,00
11	721 22-8511	Zapojovací uzávěrka pro odvod kondenzátu z VZT	ks	2,000	703,00	1,00	703,00	1 406,00		1 406,00
12	721 28-0111	Zkouška těsnosti kanalizačního DN 125	m	1,000	14,25	1,00	14,25	14,25		14,25
13	722 17-4002	Potrubi z plastových trub z PPR 20x2,8	m	25,000	152,00	1,00	152,00	3 800,00		3 800,00
14	722 17-4003	Potrubi z plastových trub z PPR 25x3,5	m	45,000	166,25	1,00	166,25	7 481,25		7 481,25
15	722 17-4004	Potrubi z plastových trub z PPR 32x4,5	m	25,000	165,25	1,00	165,25	4 131,25		4 131,25
18	722 18-1231	Nálevková tepelná izolace do DN 22 (vně do 15 mm)	m	25,000	28,45	1,00	28,45	736,25		736,25
17	722 18-1232	Nálevková tepelná izolace přes 22 do 42 mm (vně do 15 mm)	m	70,000	33,25	1,00	33,25	2 327,50		2 327,50
18	722 18-0401	Vývedení a upnutí výpusku do DN 25	ks	8,000	123,50	1,00	123,50	988,00		988,00
19	722 23-2124	Kulový kohout 1/2"	ks	6,000	275,50	1,00	275,50	1 653,00		1 653,00
20	722 23-2072	Rohový ventíl 1/2"	ks	3,000	217,00	0,68	147,66	442,68		442,68
21	722 23-2073	Rohový ventíl 3/4"	ks	5,000	309,00	0,68	210,12	1 050,60		1 050,60
22	722 28-0254	Proplech a desifikace potrubí do DN 80	m	85,000	10,45	1,00	10,45	882,75		882,75
23	722 28-0215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	95,000	10,45	1,00	10,45	992,75		992,75
24	721 14-0802	Demontáž kanalizačního potrubí z trub litinových do DN 100	m	30,000	109,25	1,00	109,25	3 277,50		3 277,50
25	722 13-0801	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25	m	50,000	45,60	1,00	45,60	2 280,00		2 280,00
26	72521-1-0221	Demontáž stávajících zařízení předmětů – umyvadlo, výlevka	ks	8,000	95,00	1,00	95,00	760,00		760,00
DOPLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTŮ KERAMICKÝCH, ARMATUR A PODLAHOVÝCH VPUSTÍ										
721211422	Podlahové vpusť DN 50/ 5110 s hrazcovou mřížkou 138x138 mm	ks	4,000		2 380,00	0,68	1 618,40	6 473,60		6 473,60
721211001R	Nerezová podlahová vpusť válcová s protiskluzovým rodu 500x500 mm a montáž	soub	1,000		7 884,00	0,68	5 337,92	5 337,92		5 337,92
725211903	Umyvadlo keramické bílé 600 mm včetně zapojovací uzávěrky a montážního prvku	soub	5,000		1 140,00	1,00	1 140,00	5 700,00		5 700,00
725331111	Výlevek s odpadem DN 110 s mřížkou litinovou, zapojovací uzávěrka, montážní prvky	soub	3,000		3 942,50	1,00	3 942,50	11 827,50		11 827,50
725 64-2612	Umyvadlová basová stojánková jednotková	ks	5,000		1 263,50	1,00	1 263,50	6 317,50		6 317,50
726 821312	Basový nádržník s výlesek jednotková	ks	3,000		760,00	1,00	760,00	2 280,00		2 280,00
722 23-2072	Rohový ventíl 1/2"	ks	10,000		217,00	0,68	147,66	1 475,60		1 475,60
CELKEM								88 659,36 Kč		49 217,24 Kč
DPH								13 298,90 Kč		
CELKEM VC DPH								101 958,26 Kč		

Poznámka:

Položky a výměry dány projektantem, skutečnost se může lišit. Doplněny pouze položky podlahových vpustí, keramických zařizovacích předmětů a armatur k nim.  
Koeficient 1,00 = položka obsažena v SOd  
Koeficient 0,68 = nová položka dle CS URS 2017 01

ZL 11		Stavba	Budova "A" v areálu DD Černožice - stavební úpravy a úpravy rozvodů domovních technologií v prostoru stávající kuchyně										
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		D.1.4.7 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA											
p.č.		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMER										číslo SO, PS	
Číslo položky		Název položky	množství	cena / MJ	koef.	cena x koeficient	celkem (Kč)	Cena souhrnná					
		DODÁVKY, MONTÁŽE											
1.1		a) Rozvaděče											
		Rozvaděč R-kuch	ks	1	45 295,05 Kč	1,00	45 295,05 Kč	45 295,05 Kč					
		Nápořová soustava 3N+PE, 400/230V, TN-S											
		Ocáloplechový rozvaděč aktivní, vč. montáže											
		typu IP55/20, 1kV s 10kA											
742 11-1500		Montáž ocáloplechu rozvodnice do 200kg	ks	1	14 955,00 Kč	0,68	10 169,40 Kč	10 169,40 Kč					
2.1		b) Osvětlovací tělesa											
		A - LED vestavní svítidlo, kulaté, downlight, provedení 1x24W, pasivní chladič systém, včetně LED driveru, úhel vyzařování 70 stupňů, stupeň krytí IP 44	ks	7	1 050,22 Kč	0,68	714,15 Kč	4 999,05 Kč					
2.2		X - LED svítidlo kazetové 600x600, světelný tok(svítidlo) 3834lm, světelný tok(zdroj) 3832lm, výkon svítidla 47,4W, krytí svítidla min. IP44	ks	20	4 487,65 Kč	0,68	3 051,60 Kč	61 032,04 Kč					
2.3		123456789N1											
		N1 - 1x3W NO COR LED nouzové svítidlo je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Pro osvětlení protipanických prostorů a koridorů, založené na výkonných světelných zdrojích LED. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x3W, napájení svítidla z rozvodu CTB NO hlavní budovy.	ks	5	1 888,60 Kč	1,00	1 888,60 Kč	9 443,00 Kč					
2.4		123456789P1											
		P1 - LED nouzové svítidlo s piktogramem je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x7W. Napojení z rozvodu CTB NO hlavní budovy.	ks	5	1 215,05 Kč	1,00	1 215,05 Kč	6 075,25 Kč					
2.5		748 12-3142											
		Montáž LED svítidel se zapojením vodičů podhledových čtvercových a obdélníkových	ks	20	240,90 Kč	1,00	240,90 Kč	4 818,02 Kč					
2.6		748 12-3141											
		Montáž LED svítidel se zapojením vodičů podhledových vestavních kulatých	ks	7	240,90 Kč	1,00	240,90 Kč	1 686,31 Kč					
2.7		748 12-1211											
		Montáž svítidel se zapojením vodičů nástěnných přisazených 1x20W	ks	5	240,90 Kč	1,00	240,90 Kč	1 204,51 Kč					
2.8													
2.9													
		Drobný montážní materiál	sada	1	5 558,00 Kč	0,68	3 779,44 Kč	3 779,44 Kč					
		Ke svítidlům a zdrojům je samostatně účtován příspěvek na recyklaci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, tj. příspěvek na zajištění odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.	ks	37	20,19 Kč	0,68	13,73 Kč	507,98 Kč					
3.1		345355130R											
		c) Elektroinstalací materiál Spínač jednopólový /kpl. fční sestava/ 250V/10A, IP20	ks	2	101,73 Kč	1,00	101,73 Kč	203,46 Kč					
3.2		345355521R											
		Přepínač střídavý /kpl. fční sestava/ 250V/10A - IP20	ks	2	110,07 Kč	1,00	110,07 Kč	220,13 Kč					

3.3	34535522R	Přepínač střídací /kpl. řční sestava/ 250V/10A - IP44	ks			6	119,36 Kč	1,00	119,36 Kč	716,15 Kč	
3.4		Vypínač péřipodový, třířázový, pod omítku, 16A, 400V, IP44, řaz 3	ks			4	943,57	0,68	641,63	2 566,51	
3.5		Vypínač péřipodový, třířázový, pod omítku, 25A, 400V, IP44, řaz 3	ks			2	1 182,54	0,68	804,13	1 608,25	
3.6		Vypínač péřipodový, třířázový, pod omítku, 32A, 400V, IP44, řaz 3	ks			2	1 248,18	0,68	848,76	1 697,52	
3.7		Zásuvka dvojnásobná /kpl. řční sestava/ 250V, 10/16A, IP20, pod omítku	ks			3	299,40 Kč	0,68	203,59 Kč	610,78 Kč	
3.8		Zásuvka dvojnásobná /kpl. řční sestava/ 250V, 10/16A, IP44, pod omítku	ks			22	355,90 Kč	0,68	242,01 Kč	5 324,26 Kč	
3.9		Zásuvka s blokovým vypínačem 400V/16A, IP44, povrchová montáž	ks			2	1 787,72 Kč	0,68	1 215,85 Kč	2 431,30 Kč	
3.10		Krabice rozvodná vř. svorkovnice /kpl. řční sestava/ na povrch IP55	ks			20	187,51 Kč	0,68	127,51 Kč	2 550,11 Kč	
3.11		Instalační krabice přístrojové	ks			40	61,16 Kč	0,68	41,59 Kč	1 663,82 Kč	
3.12		Instalační krabice odbočné/protařovací	ks			20	93,32 Kč	0,68	63,46 Kč	1 268,21 Kč	
3.13		HOP, hlavní ochranná připojnice	ks			1	6 590,00 Kč	0,68	4 712,40 Kč	4 712,40 Kč	
3.14		Drobný montážní materiál	ks			1	3 764,40 Kč	0,68	3 764,40 Kč	3 764,40 Kč	
3.15	743 61-9100	Montáž HOP, hlavní ochranná připojnice	ks			1	210,43 Kč	1,00	210,43 Kč	210,43 Kč	
3.16	747 16-2121	Montáž zasuřky IP44, 3F/16A	ks			2	97,61 Kč	1,00	97,61 Kč	195,23 Kč	
3.17	747 11-1111	Montáž spínače lednopol.	ks			2	35,04 Kč	1,00	35,04 Kč	70,07 Kč	
3.18	747 11-1126	Montáž spínače stříd.	ks			8	40,08 Kč	1,00	40,08 Kč	320,48 Kč	
3.19	747 11-1120	Montáž spínače trojřázového 400V	ks			8	157,54 Kč	1,00	157,54 Kč	1 260,31 Kč	
3.20	743 41-1112	Montáž elektroinstalačních krabic	ks			80	21,54 Kč	1,00	21,54 Kč	1 722,92 Kč	
4.1	341110300	d) Kabely a vodiče	m			85	8,28 Kč	1,00	8,28 Kč	704,14 Kč	
4.2	341110360	1-CYKY 3UJx1,5	m			540	13,54 Kč	1,00	13,54 Kč	7 310,25 Kč	
4.3	341110340	1-CYKY 5UJx2,5	m			190	21,34 Kč	1,00	21,34 Kč	4 054,03 Kč	
4.4		1-CYKY 5UJx4	m			70	69,30 Kč	0,68	47,12 Kč	3 298,68 Kč	
4.6	341111001R	1-CYKY 5UJx10	m			55	105,59 Kč	1,00	105,59 Kč	5 807,59 Kč	
4.7		1-CYK1 5UJx70	m			40	1 185,41 Kč	0,68	806,08 Kč	32 243,10 Kč	
4.8		1-CYKH-V 5UJx1,5	m			80	65,28 Kč	0,68	44,39 Kč	2 663,36 Kč	
4.9	341421600	H07RN-F 5UJx2,5	m			20	323,19 Kč	1,00	323,19 Kč	6 463,80 Kč	
4.10		H07RN-F 5UJx4	m			15	103,32 Kč	0,68	70,26 Kč	1 053,86 Kč	
4.11		H07RN-F 5UJx10	m			15	245,70 Kč	0,68	167,08 Kč	2 506,14 Kč	
4.12	341413042R	CYK 6-16 zelenožlutý	m			100	34,23 Kč	1,00	34,23 Kč	3 422,65 Kč	
4.13	341341001R	Kabelové štítky	ks			70	5,98 Kč	1,00	5,98 Kč	418,60 Kč	
4.14		Střahovací kabelové pásy	ks			100	3,42 Kč	0,68	2,33 Kč	232,78 Kč	
4.15	746999001R	Pořádní řřánění kabelových prostupů, INTUMEX vř. mont.	m2			1	4 356,35 Kč	1,00	4 356,35 Kč	4 356,35 Kč	
4.16	744 44-5300	Montáž kabelu CYKH-R, -V do 7x2,5	m			60	21,50 Kč	1,00	21,50 Kč	1 289,91 Kč	
4.17	744 44-5700	Montáž kabelu CYKH-R, - do 5x120	m			40	45,05 Kč	1,00	45,05 Kč	1 801,96 Kč	
4.18	744 24-1110	Montáž vodiče do CYK 35mm2	m			100	21,50 Kč	1,00	21,50 Kč	2 150,00 Kč	
4.19	746 42-5121	Ukončení kabelu v rozvaděči a řřazení kompl. CYKH-R do 5x15	ks			35	100,15 Kč	1,00	100,15 Kč	3 505,22 Kč	
4.20	746 42-5124	Ukončení kabelu v rozvaděči kompl. CYKH-R do 5x120	ks			2	380,55 Kč	1,00	380,55 Kč	761,10 Kč	
4.21	746 21-1110	Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2	ks			250	12,00 Kč	1,00	12,00 Kč	2 999,03 Kč	
4.22	746 21-1120	Ukončení vodiče Cu do 4mm2	ks			120	13,50 Kč	1,00	13,50 Kč	1 619,94 Kč	
4.23	746 21-1140	Ukončení vodiče Cu do 10mm2	ks			20	19,51 Kč	1,00	19,51 Kč	390,26 Kč	
4.24	746 21-1210	Ukončení vodiče Cu do 120mm2	ks			20	80,11 Kč	1,00	80,11 Kč	1 602,27 Kč	
4.25		Drobný montážní materiál	ks			1	5 823,53 Kč	0,68	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč	
5		e) Nosné systémy, kabelové přřichytky, úložný materiál									
5.1	345754900R	Dráťený řřab ř.20x60, vřřelně kotvený spojřřk,odbořřek, řřrobř, .....	m			40	168,09 Kč	1,00	168,09 Kč	6 723,72 Kč	
5.2		Kabelové přřichytky GRIP, vřřelně řřrobřř, hmořřdinek.....	ks			75	189,47 Kč	0,68	115,24 Kč	8 642,97 Kč	
5.3		Kabelové přřichytky do betonu, vřřelně kotvenřř materiálř	ks			100	74,84 Kč	0,68	50,89 Kč	5 089,12 Kč	
5.4	743131112R	Elektroinstalační trubka řř25mm	m			100	10,73 Kč	1,00	10,73 Kč	1 072,55 Kč	
5.5	743131113R	Elektroinstalační trubka řř32mm	m			50	18,80 Kč	1,00	18,80 Kč	940,03 Kč	
5.6		Instalační trubka tuhřř řř25mm - 3m, vřřelně přřichytřřek	m			40	11,81 Kč	1,00	11,81 Kč	472,34 Kč	
5.7	743 11-1116	montáž PVC trubřřek pevně do řř29mm	m			100	22,33 Kč	1,00	22,33 Kč	2 232,50 Kč	

5.8	743 11-2217	montáž PVC trubek volně do ø38mm	m	50	18,15 Kč	1,00	18,15 Kč	907,25 Kč
5.9	743 12-1116	montáž instalační trubky tuhé do ø29mm	m	40	22,33 Kč	1,00	22,33 Kč	893,00 Kč
5.10	743 55-2125	Montáž kabel. žlabu, žebříku do 600mm	m	40	183,51 Kč	1,00	183,51 Kč	7 340,46 Kč
5.11	749 11-1230	montáž osal. Konstrukce do 50kg	m	40	40,93 Kč	1,00	40,93 Kč	1 637,04 Kč
<b>g) Ostatní práce, revize</b>								
6.1	460 68-0983	Vysokání rýh. pro montáž kabelů přes 5 do 7cm	m	50	61,00 Kč	0,68	41,48 Kč	2 074,00 Kč
6.2	460 71-0033	Vyplnění a omítnutí rýh pro kabely	m	50	44,47 Kč	0,68	30,24 Kč	1 511,98 Kč
6.3	460 61-0034	Kabelové prostory do 15cm	ks	10	276,00 Kč	0,68	187,68 Kč	1 876,80 Kč
6.4		Přenosné lešení	sada	1	7 464,70 Kč	0,68	5 076,00 Kč	5 076,00 Kč
6.5		Stavební přípomoc	sada	1	6 750,00 Kč	1,00	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč
6.6		Zkoušky technologických zařízení pod napětím	sada	1	6 800,00 Kč	1,00	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
6.7		Uvedení do provozu	sada	1	6 800,00 Kč	1,00	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
6.8	740 99-1200	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	sada	1	19 800,00 Kč	1,00	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
6.9		Dokumentace skutečného provedení	sada	1	19 500,00 Kč	1,00	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
6.10		Kompletní zkouška	sada	1	6 800,00 Kč	1,00	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
<b>h) Práce v místnosti 1.38 Hrubá příprava zeleniny</b>								
7.1		výk 5x6	m	40	103,22 Kč	0,68	70,19 Kč	2 807,68 Kč
7.2	345754900R	žlab 200x80	m	10	168,09 Kč	1,00	168,09 Kč	1 680,93 Kč
7.3	341110300	výk 3x1,5	m	40	8,28 Kč	1,00	8,28 Kč	331,36 Kč
7.4		vypínač schodišťový	ks	2	115,62 Kč	0,68	78,62 Kč	157,24 Kč
7.5		X - LED svidlo kazetové 600x600, svítelný lok(svítlidlo) 3334lm, svítelný lok(zdroj) 3832lm, výkon svidla 47,4W, kryt svidla min. IP44	ks	2	4 487,65 Kč	0,68	3 051,80 Kč	6 103,20 Kč
7.6		zásučka IP54	ks	1	217,80 Kč	0,68	148,10 Kč	148,10 Kč
7.7		kraňka přístrojová	ks	5	61,16 Kč	0,68	41,59 Kč	207,95 Kč
7.8		dobrojení rozvedbě kuchyně	hps	1	2 040,00 Kč	0,68	1 387,20 Kč	1 387,20 Kč
7.9		opa 6	m	55	29,30 Kč	0,68	19,93 Kč	1 096,97 Kč
<b>celkem</b>								<b>403 632,79</b>
								<b>60 544,92 Kč</b>
								<b>464 177,71 Kč</b>

Poznámka:

Nejsou řešeny místnosti 1.39 - 1.49

Položky a výměry dány projektantem, skutečnost se může lišit. Doplněny pouze položky v místnosti 1.38.

Koeficient 1,00 = položka obsažena v SoD

Koeficient 0,68 = nová položka

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu "A" Domova důchodců Černožice

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	45 961 106,11 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 078 893,05 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,40 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 078 893,05 Kč bez DPH

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 747 606,84 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 625 564,10 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 150 520,20 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 129 698,96 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 7		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 078 893,05 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 898 127,04 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 755 263,06 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	47 103 970,09 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 732 283,15 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,32 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 882 213,06 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 882 213,06 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 977 020,09 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 755 263,06 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	47 103 970,09 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Kosář