

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

### III/32329 KOŠICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

#### SO 180 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
III/32329 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

**DÍK**  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO</b> výkres	měřítko	DOS + PDPS stupeň
---------------------------------------	---------	----------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu <i>M. Burianec</i>	A044/13 číslo zakázky	<b>C.10.1</b> číslo přílohy
ING. D. SKÝPALA zodpovědný projektant <i>D. Skýpala</i>	vedoucí projektant	08/2013 datum	

**Obsah průvodní zprávy:**

<b>1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>2</b>
<b>2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ.....</b>	<b>3</b>
<b>3.NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY.....</b>	<b>3</b>
3.1.Návrh dopravního opatření.....	3
3.2.Náhradní objízdná trasa.....	3
3.3.Dočasné dopravní značení.....	3
<b>4.VŠEOBECNĚ.....</b>	<b>4</b>

## **1. Identifikační údaje**

**Název akce:** III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

**Místo:** Silnice III/32329 Kosice - Mlékosrby

**Kraj:** KRÁLOVÉHRADECKÝ

**Stupeň:** Dokumentace pro ohlášení stavby a pro provedení stavby

**Datum:** Srpen 2013

**Objednatel PD:** **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
zastoupený Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje

**Generální projektant:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
Bozděchova 1668  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 27 46 68 68  
DIČ: CZ 27 46 68 68  
zastoupený Ing. Milošem Buriancem

**Podzhotovitelé:**

**SO ŘADY 100 - KOMUNIKACE** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
číslo autorizace ČKAIT: 0600437  
[burianec@dik-hk.cz](mailto:burianec@dik-hk.cz)

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloš Burianec

Vypracoval: Ing. Daniel Skýpala

Plán BOZP: Ing. Blanka Plasová

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

### **2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění**

- Projektová dokumentace řeší opravu pěti trubních propustků, které byly zničeny při povodni.
- Propustky se nachází na silnici III/32329 mezi obcemi Kosice a Mlékosrby (severozápadně od města Chlumec nad Cidlinou). Propustky jsou uloženy přibližně kolmo na komunikaci.
- Silnice III/32329 má lokální význam a je využívána převážně pro místní dopravu.
- Způsob opravy - „shora“ - demolice vozovky v rozsahu dle situací. Dále je součástí opravy pročištění přilehlých příkopů.

### **2.2 Předpokládaný průběh stavby**

- Jelikož se jedná o opravu celkem pěti propustků je navržena úplná uzavírka komunikace.
- Předpokládaná doba úplné uzavírky silnice III/32329 je cca 30 dnů.

## **3. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY**

- Stavba nebude dělena na etapy. Jednotlivé propustky budou realizovány jednotlivě, aby byla zajištěn přístup stavební techniky. Vždy je možné realizovat dva propustky, za předpokladu využití obou přístupových směrů.
- Během realizace bude zachován přístup k okolním pozemkům podél silnice III/32329.
- Návrh dopravního opatření byl konzultován a odsouhlasen s DI – Policie ČR.

### **3.1. Návrh dopravního opatření**

- Projekt předpokládá s úplnou uzavírkou části silnice III/32329 v délce cca 30 dnů.
- Definitivní určení délky provede zhotovitel stavby dle svých technických a technologických možností.

### **3.2. Náhradní objízdná trasa**

- Schéma objízdné trasy je zakreslena v příloze C.10.2 – Situace DIO.
- Objízdná trasa je určena pro osobní, nákladní vozidla i autobusovou dopravu.
- Objízdná trasa je vedena komunikacích III/32733 a III/32730 přes obce Bydžovská Lhota a Mlékosrby.
- Délka objízdné trasy je cca 7,10 km.

#### **Autobusová doprava**

- Po řešení části silnice III/32329 je vedena autobusová linka IREDO 103 - Hradec Králové-Urbanice-Roudnice-Obědovice-Mlékosrby-Chlumec n.Cidl.
- Během realizace stavby bude autobusová doprava odkloněna po navržené objízdné trase.
- Návrh objízdné trasy a vedení autobusových spojů v době výstavby bude projednán s OREDO s.r.o.
  - řešenou částí silnice III/32329 projíždí autobusová linka IREDO 103 - Hradec Králové-Urbanice-Roudnice-Obědovice-Mlékosrby-Chlumec n.Cidl.
  - Celkem se jedná o cca 20 spojů / den (oba směry)
- Objízdná trasa je vedena komunikacích III/32733 a III/32730 přes obce Bydžovská Lhota a Mlékosrby. Délka objízdné trasy je cca 7,10 km.

### **3.3. Dočasné dopravní značení**

- Značky užití k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R'2 . Budou použity značky základní velikosti. Přenosné značky nebo dopravního zařízení, které nebudou pevně zabudované do terénu budou osazeny na podpěrný sloupek. Sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek.

#### **4. VŠEOBECNĚ**

- Povinností zhotovitele je v předstihu informovat uživatele přilehlých objektů, Obecní úřad, Policii ČR, Záchranou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy.
- Zhotovitel zodpovídá, aby po celou dobu realizace stavby byl zajištěn přístup k jednotlivým objektům pro požární techniku. Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Policie, záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
- Termín realizace stavby bude upřesněn po vybrání zhotovitele stavby.