

## Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ 708 89 546
zástupce:	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti
bankovní spojení	ČSOB a.s.
číslo účtu	274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
- Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7 písm. a), který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a k odpovídajícímu navýšení ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7 písm. b) dále dochází k úpravě termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí a tedy k odpovídající změně termínu dle článku 4 odst. 2.

Změny závazku dle odst. 2 jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž změny závazku dle odst. 2 nejsou podstatnými změnami, neboť tyto vznikly v důsledku okolností, které zadavatel, byť jednal s veškerou náležitou péčí, nemohl předvídat a zároveň tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší odůvodnění změn je uvedeno ve změnovém listu č. 7.

## Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a termín odevzdání dílčího plnění dle změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 4 – Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>do 6 měsíců</b> od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	<b>do 1 týdne</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>Do 13. 5. 2022</b>
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	<b>Do 1 týdne</b> Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	<b>do 2 měsíců</b> od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 7 měsíců (20. 2. 2024)</b> od potvrzení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného stavebního povolení stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 4 měsíců</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	<b>do 10 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5

Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	<b>do 15 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro zpracování geometrických plánů dle dodatku č. 7	<b>do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 7
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. V článku 5 - Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

*V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:*

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
<b>č. 1</b>	<b>Mapový podklad včetně příloh</b>	<b>657 500</b>
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 742 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	528 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 165 800
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	133 500
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 691 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	750
č. 10	Zpracování bezpečnostního auditu	70 000
č. 11	Aktualizace záměru projektu	245 000
Celková cena díla v Kč bez DPH		<b>10 829 800</b>
DPH v Kč samostatně		2 274 258
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>		<b>13 104 058</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy:

Změnový list č. 7

Za objednatele v Hradci Králové dne 13/10/2023

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....

Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek  
jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč  
jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 7

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

#### **A) Podrobný technický popis změny:**

Rozšíření předmětu díla v části mapový podklad, konkrétně zaměření polohopisu, o zpracování geometrických plánů. Geometrické plány budou zhotoveny na základě záborového elaborátu a budou sloužit jako podklad pro výkupy pozemků investorem a budou obsahovat veškeré náležitosti pro řízení u příslušného katastrálního úřadu.

**Cena výše uvedených úprav - cena celkem: 417 500,- Kč bez DPH**

**Termín zpracování: do 5 měsíců od účinnosti dodatku č.7.**

#### **Zdůvodnění změny:**

- 1) pro zajištění výkupu pozemků dotčených stavbou, je nutné vypracovat geometrické plány, potřebné pro následné úpravy zápisů v katastru nemovitostí.
- 2) Tato změna si vyžádá úpravu ceny díla.

**B) Termín nabytí právní moci územního rozhodnutí: do 7 měsíců od potvrzení KÚ KHK, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“.**

Z důvodu odvolání proti územnímu rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“, a zároveň s ohledem na přerušení územního řízení stavby „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka vč. napojení žst. Lipovka“, se prodlužuje lhůta termínu pro zajištění územního rozhodnutí v právní moci.

#### **Zdůvodnění změny:**

- 1) Dne 10. 11. 2022 bylo napadené vydané územní rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“ a to odvoláním Mgr. Jiřího Fritzla a Hany Srdínkové a spis byl předán na Ministerstvo dopravy (dále jen „MD ČR“).
- 2) Dne 7. 6. 2023 vydalo Ministerstvo dopravy Rozhodnutí o zamítnutí odvolání.
- 3) Dne 23. 6. 2023 – nabylo Rozhodnutí o odvolání na stavbu „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“ právní moci.
- 4) Dne 12. 7. 2023 dorazil na Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ KHK“) z MD ČR spis s uvedením termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí.
- 5) Dne 20. 7. 2023 – KÚ KHK, odbor plánování a stavebního řádu oficiálně potvrdil, že územní rozhodnutí na stavbu „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“, nabylo právní moci.
- 6) Dne 4. 8. 2023 bylo stavebním úřadem města Rychnov nad Kněžnou vydáno usnesení o přerušení řízení stavby „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka vč. napojení žst. Lipovka“ o vydání územního rozhodnutí. Dále byl zhotovitel a následně objednatel informován o tom, že žádost bude přerušena do doby vyřešení dědického řízení.
- 7) Do dnešního dne nebylo oznámeno pokračování územního řízení.
- 8) Toto zdržení, jenž nemohl zhotovitel a ani objednatel svým přičiněním nijak ovlivnit, si vyžádá úpravu termínu části díla, a to termínu pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

## Termín plnění podle změny, článek 4 odst. 2

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>do 6 měsíců</b> od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>do 1 týdne</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	<b>Do 13. 5. 2022</b>
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	<b>Do 1 týdne</b> Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	<b>do 2 měsíců</b> od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 7 měsíců (20.2.2024)</b> od potvrzení KU KHK, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od vydání pravomocného stavebního povolení stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 4 měsíců</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	<b>do 10 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	<b>do 15 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro zpracování geometrických plánů dle dodatku č. 7	<b>do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 7
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části

	Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele	
<b>Cena podle změny:</b>			
<b><u>Článek 5, odstavec 3:</u></b>			
	<b>#</b>	<b>Popis dílčí části</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
	<b>č. 1</b>	<b>Mapový podklad včetně příloh</b>	<b>657 500</b>
	č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000
	č. 3	PD ve stupni DUR	3 742 000
	č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	528 000
	č. 5	PD ve stupni DSP	2 165 800
	č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	133 500
	č. 7	PD ve stupni PDPS	1 691 000
	č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000
	č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267 000
		Hodinová sazba za autorský dozor	750
	č. 10	Zpracování bezpečnostního auditu	70 000
	č. 11	Aktualizace záměru projektu	245 000
	Celková cena díla v Kč bez DPH		<b>10 829 800</b>
	DPH v Kč samostatně		2 274 258
	<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>		<b>13 104 058</b>
<b><u>Celková změna ceny dle Dodatku č.7:</u></b>			
Celková cena dle Dodatku č. 1 9 903 000,- Kč bez DPH			
Celková cena dle Dodatku č. 3 9 658 300,- Kč bez DPH			
Celková cena dle Dodatku č. 4 10 097 300,- Kč bez DPH			
Celková cena dle Dodatku č. 5 10 412 300,- Kč bez DPH			
<b><u>Vícepráce dle Dodatku č. 7 417 500,- Kč bez DPH</u></b>			
Celková cena dle Dodatku č. 7 10 829 800,- Kč bez DPH			
Změna projednána na výrobním výboru dne 03.10.2023			

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 04.10.2023

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 04.10.2023

Jméno: Ing. ANONYMIZOVÁNO

Podpis: .....