

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

PDV Stavby s. r. o.

se sídlem: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice
zastoupená: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti
IČO: 03717721
DIČ: CZ03717721
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 42851
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.12.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – revitalizace ČOV – stavební práce – ZD/18/447**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 17.

vícepráce: 53.671,50 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 17, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **53.671,50 Kč bez DPH**
méněpráce: **0 Kč bez DPH**

4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 53.671,50 Kč** bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 17 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

Cena celkem bez DPH: 24.644.305,09 Kč

(slovy: dvacetčtyřmilionyšestsetčtyřicetčtyřtisícetřicet korun českých devět haléřů)

DPH samostatně: 5.175.304,07 Kč

Cena celkem s DPH: 29.819.609,16 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí dodavatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 17

Příloha č. 2: Seznam odsouhlasených změnových listů

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:

V České Skalici dne



Jaroslav Antoš, jednatel
PDV Stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č.:
Změny vyvolané zkušebním provozem, úprava potrubí stahování kalové vody a dávkování síranu.			17
Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	18.09.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 2 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: V původní projektové dokumentaci byla odsazená kalová voda čerpána do denitrifikace. V původní projektové dokumentaci byl síran železitý čerpán do středového ukladňovacího válce dosazovací nádrže
1.2 Popis nového řešení: Pro zlepšení bylo provedeno provizorní propojení a kalová voda je čerpána do jímky interní recirkulace, odkud je přečerpávána do denitrifikace. Před ukončením zkušebního provozu provedeme pevné navedení a ukotvení hadice od dávkovacího čerpadla na odzkoušené místo Provizorně bylo dávkování přemístěno do aktivací nádrže a k popsání problému již nedošlo.

2 Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
V návaznosti na zkušební provoz bylo zjištěno, že je třeba dopravit dávkování síranu. Toto provedení bylo provozně komplikované, nebylo možné kontrolovat dostatečně kvalitu čerpané vody. Došlo tedy k úpravě potrubí stahování kalové vody a úprava potrubí dávkování síranu. V místě docházelo k hromadění chemického kalu, plovoucích nečistot apod. a dávka nebyla dobře promíchána s čištěnou vodou. Toto se projevilo špatnou hodnotou fosforu ve vyčištěné vodě na výstupu z ČOV.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	NE
--	-----	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
--------------------------------------	--	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	53 671,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		53 671,50 Kč	bez DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

D.1.1-Architektonicko stavební řešení, D.2.1 Vodní hospodářství, PS 01 - Technologie ČOV

Soupis:

Změny vyvolané zkušebním provozem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

37177212

DIČ:

CZ03717721

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 671,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 671,50	21,00%	11 271,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena celkem v CZK 64 942,52

Provozovatel Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 671,50

HSV - Práce a dodávky HSV

40 400,00

1 - Zemní práce

18 662,00

4 - Vodorovné konstrukce

21 738,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

D.2.1 - Vodní hospodářství

Soupis:

Změny vyvolané zkušebními provozem

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 671,50	
D	HSV		HSV - Technologie				40 400,00	
D	01		Úpravy potrubní kalové vody				18 662,00	
1	M	1	Materiál	kpl	1,000	7 862,00	7 862,00	CS ÚRS 2019 02
			viz popis v samostatné specifikaci					
2	R	1	Montážní a demontážní práce	hod	12,000	900,00	10 800,00	
			viz popis v samostatné specifikaci					
D	4		Úprava dávkování síranu				21 738,00	
1	M	2	Materiál	kpl	1,000	4 938,00	4 938,00	CS ÚRS 2019 02
			viz popis v samostatné specifikaci					
2	R	2	Montážní a demontážní práce	hod	12,000	900,00	10 800,00	
			viz popis v samostatné specifikaci					
2	R	3	Úprava výšky hladiny	hod	8,000	750,00	6 000,00	
			viz popis v samostatné specifikaci					
D	HSV		HSV - Stavební práce				5 771,50	
D	01		Úpravy potrubní kalové vody				2 787,50	
1	M	3	Materiál	kpl	1,000	1 587,50	1 587,50	CS ÚRS 2019 02
			viz popis v samostatné specifikaci					
2	R	4	stavební úpravy	hod	2,000	600,00	1 200,00	
			viz popis v samostatné specifikaci					
D	4		Úprava dávkování síranu				2 984,00	
1	M	4	Materiál	kpl	1,000	1 784,00	1 784,00	CS ÚRS 2019 02
			viz popis v samostatné specifikaci					
2	R	5	stavební úpravy	hod	2,000	600,00	1 200,00	
			viz popis v samostatné specifikaci					
D	HSV		HSV - Přesun hmot				7 500,00	
33	R	6	Doprava a manipulace s materiálem	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

PODROBNÁ SPECIFIKACE Změn vyvolaných zkušebním provozem

V rámci vyhodnocení ročního zkušebního provozu byly zhodnoceny provedené provizorní úpravy

- Změna čerpání odsazené kalové vody

V původní projektové dokumentaci byla odsazená kalová voda čerpána do denitrifikace.

Toto provedení bylo provozně komplikované, nebylo možné kontrolovat kvalitu čerpané vody.

Pro zlepšení bylo provedeno provizorní propojení a kalová voda je čerpána do jímky interní recirkulace, odkud je přečerpávána do denitrifikace.

Zároveň je jímka pod pochozím roštem a je snadno zjištělná kvalita čerpané kalové vody bez nutnosti manipulace s poklopem.

Protože se provizorní opatření osvědčilo, upravíme stávající provizorní hadici na nerezové potrubí.

materiál technologie:

trubka 54x2 mm, mat. 1.4301	6 m
kolena 54x2 mm, mat. 1.4301	2 ks
konzola	2 ks

práce technologie:

demontáž stávajících komponentů	2 hod
montáž nových komponentů	8 hod

materiál stavební práce:

snační malty	20kg/bal.
--------------	-----------

stavební práce:

zapravení stávajících otvorů	2 hod
------------------------------	-------

- Úprava dávkování síranu železitého ke srážení fosforu

V původní projektové dokumentaci byl síran železitý čerpán do středového uklidňovacího válce dosazovací nádrže. V místě docházelo k hromadění chemického kalu, plovoucích nečistot apod. a dávka nebyla dobře promíchána s čištěnou vodou. Toto se projevilo špatnou hodnotou fosforu ve vyčištěné vodě na výstupu z ČOV.

Provizorně bylo dávkování přemístěno do aktivací nádrže a k popsanému problému již nedošlo.

Před ukončením zkušebního provozu provedeme pevné navedení a ukotvení hadice od dávkovacího čerpadla na odzkoušené místo

v aktivací nádrži.

materiál technologie:

hadička PVC 6 mm	6 m
chránička PPR ½"	6 m
montážní materiál	1 kpl

práce technologie:

montáž	4 hod
snížení hladiny vody v aktiv.nádr.	8 hod

materiál stavební práce:

vyvrtání prostupu	1kpl
-------------------	------

stavební práce:

příprava a rozebrání mont. místa	2hod
----------------------------------	------

[illegible]

- 1) úprava potrubí sťahování kalové vody
- 2) úprava potrubí dělování štramu

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

SOD	23 713 831,15 Kč	bez DPH
D. č. 1	518 732,55 Kč	bez DPH
D.č. 2	358 069,89 Kč	bez DPH
D.č. 3	53 671,50 Kč	
CELKEM	24 644 305,09 Kč	bez DPH

Číslo ZL	Název změnového listu	odst	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH	dodatek č.:	cena celkem dodatek
<i>prosinec 21</i>							
001	Provizorní most přes řeku Kněžná - požadavky Povodí Labe	6	303 793,71 Kč		303 793,71 Kč	1	518 732,55 Kč
002	Sanace betonových nádrží - změna rozsahu zjištěná při realizaci	6	666 306,45 Kč	- 1 026 299,08 Kč	- 359 992,63 Kč		
003	Rozpor mezi PD a výkazem, kanalizační potrubí pr.400/500	6	174 450,28 Kč	- 45 755,82 Kč	128 694,46 Kč		
004	větší objem výkopových prací - jiné uložení stávající šachty pro napojení	6	19 941,36 Kč		19 941,36 Kč		
005	V PD chybí parozábrana do střešní kce	6	83 130,93 Kč		83 130,93 Kč		
006	Změna podloží - skála	6	173 110,39 Kč	- 69 814,58 Kč	103 295,81 Kč		
007	Provizorní chod ČOV - změna provedení lepší a rychlejší provedení	4	- Kč	- Kč	- Kč		
008	V PD chybí DMTŽ stávajícího zařízení	6	239 868,91 Kč		239 868,91 Kč		

1 660 602,03 Kč - 1 141 869,48 Kč

květen 22

009	Podbití střechy venkovní část	4	86 226,21 Kč		86 226,21 Kč	2	358 069,89 Kč
010	Sjednocení osazení silničních obrubníků	4	17 977,93 Kč		17 977,93 Kč		
011	Rozšíření kompozitních lávek z důvodu bezpečnější dostupnosti	4	122 057,83 Kč		122 057,83 Kč		
012	Zásuvka pro ohřívач vody	4	7 845,17 Kč		7 845,17 Kč		
013	Zachytávač sněhu, opatření proti poškození mikrosíta	4	50 166,39 Kč		50 166,39 Kč		
014	Nový odvodňovací žlab v komunikaci	4	42 804,12 Kč		42 804,12 Kč		
015	Přístupová cesta k mikrosítu	4	11 499,48 Kč		11 499,48 Kč		
016	Výměna zastřešení přístřešku	4	19 492,76 Kč		19 492,76 Kč		

září 23

017	Změny vyvolané zkušebním provozem, s dopadem na úpravu potrubí stahování kalové vody a dávkování síranu.	6	53 671,50 Kč	- Kč	53 671,50 Kč	3	53 671,50 Kč
-----	--	---	--------------	------	--------------	---	--------------

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		23 713 831,15 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 358 069,89 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 358 069,89 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		358 069,89 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	358 070 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,51 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 713 831,15 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 713 831,15 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 660 602,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 141 869,48 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 53 671,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 714 273,53 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 141 869,48 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	23 713 831,15 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 714 273,53 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 141 869,48 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		572 404,05 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,41 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 53 671,50 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	53 671,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 713 831,15 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	24 232 563,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 590 633,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 644 305,09 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 644 305,09 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jiří Kutík