

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>M-PROJEKCE s.r.o.</b>
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
IČO	05061415
DIČ	CZ05061415
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zástupce	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2023 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 křižovatka U Voříšku**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, zahájené dne 13. 3. 2023 odesláním výzva k podání nabídek na profilu zadavatele, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 1 dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle ZL č. 1. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnami provedenými ve změnovém listu č. 1 části B se dále prodlužují dílčí termíny realizace dotčených částí díla v rozsahu dle dotčeného ZL č. 1.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 části A) je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), změna závazku dle ZL č. 1 části B) je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 4 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

<b>Činnost</b>	<b>Termín</b>
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DÚSP v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B	<b>do 7,5 měsíců</b> od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Termín odevzdání Bezpečnostního auditu v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B je nejpozději	<b>do 2 týdnů</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Termín odevzdání vizualizace v rozsahu dle změnového listu č. 1 části A	<b>do 2 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B	<b>do 2,5 měsíců</b> od předání čistopisu DÚSP
Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od podání žádosti o vydání společného povolení
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. Čl. 5 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	85 000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	309 000,00
č. 3	PD ve stupni DÚSP dle ZL č. 1	718 000,00
č. 4	Vizualizace dle ZL č. 1	42 000,00
č. 5	Inženýrská činnost – společné povolení dle ZL č. 1	228 000,00
č. 6	Majetkoprávní činnost	43 000,00

<b>č. 7</b>	PD ve stupni PDPS dle ZL č. 1	<b>436 000,00</b>
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	19 000,00
č. 9	Autorský dozor v předpokládaném rozsahu <b>100 hodin</b>	100 000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	1 000,00
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>		<b>1 980 000,00</b>
<b>DPH v Kč samostatně</b>		<b>415 800,00</b>
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>		<b>2 395 800,00</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

## Příloha

Změnový list č. 1

Za objednatele 10/11/2023

Za zhotovitele 2/11/2023

.....  
Královéhradecký kraj  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
M-PROJEKCE s.r.o.  
Ing. Petr Hájek  
jednatel společnosti

.....  
M-PROJEKCE s.r.o.  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 04. 2023

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 křižovatka U Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

#### **A) Podrobný technický popis změny:**

Předmět Díla se rozšiřuje o zpracování fotodokumentace, vizualizace akce a doplnění požadavků MěÚ v Rychnově nad Kněžnou. Vizualizace bude zpracována formou zákresu do dvou leteckých snímků z dronu v HD kvalitě (pohled ve směru od okružní křižovatky k obchvatu Domašína a směrem k Třebešovu) vybraných objednatelem ze souboru pohledů dodaných dodavatelem. Součástí vizualizace je také zapracování celého viditelného 3D modelu navrhovaných úprav.

**Cena vizualizace: 42 000,- Kč bez DPH**

**Termín zpracování vizualizace: Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č.1**

#### **Zdůvodnění změny:**

- 1) Pro zajištění efektivní prezentace projektu financovaného z veřejných zdrojů je nutné zpracovat vizualizaci projektového návrhu.

#### **B) Podrobný technický popis změny:**

Dne 5.10.2023 vydal MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, v Rychnově nad Kněžnou, Č.j.: MURK-OVŽP-49654/2023-240/2023-Pol, nesouhlasné stanovisko k návrhu výše uvedené stavby. Odbor požaduje, mimo jiné, definovat vegetační prvky a jejich druhové a kusové zastoupení. Dále odbor preferuje a podporuje umístění historického pyrámu ve středovém okruží s okolní zádlažbou ze stejného druhového kamenného materiálu jako je pyram. Tyto požadavky si vyžádají úpravu projektové dokumentace a aktualizaci bezpečnostního auditu.

**Termín zpracování všech níže uvedených částí PD celkově oproti smlouvě:**

**Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUSP do 7,5 měsíce od doručení výzvy k plnění.**

**Termín odevzdání Bezpečnostního auditu je nejpozději do dvou týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.**

**Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby nejpozději do 2,5 měsíců od předání čistopisu DÚSP.**

#### **Cena úprav PD:**

DUSP 39 000,- Kč bez DPH

IČ k DUSP 29 000,- Kč bez DPH

PDPS 49 000,- Kč bez DPH

**Cena úprav celkem: 117 000,- Kč bez DPH**

#### **Zdůvodnění změny:**

- 1) MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení ochrany a přírody krajiny, v Rychnově nad vydal nesouhlasné stanovisko s výše uvedenou stavbou. Jejich požadavky ohledně kácené zeleně a návrhu náhradní výstavby nepřísluší do kompetence výše uvedeného odboru a budou řešeny v součinnosti s obecním úřadem v Třebešově a budou řádně zapracovány.
- 2) Přemístění pyrámu bylo navrženo s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jeho finální umístění bude řešeno v rámci dalšího jednání s odborem výstavby a životního prostředí a zástupci NPÚ.

- 3) Přemístění pyramidu bude nově navrženo ve 3 variantách, na které musí být aktualizován bezpečnostní audit.

Termín plnění podle změny, článek 4 odst. 2

<b>Činnost</b>	<b>Termín</b>
<b>Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DÚSP</b>	<b>do 7,5 měsíců</b> <b>od doručení výzvy k plnění</b>
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚSP je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
<b>Termín odevzdání Bezpečnostního auditu je nejpozději</b>	<b>do 2 týdnů</b> <b>od nabytí účinnosti dodatku č.1</b>
<b>Termín odevzdání Vizualizace</b>	<b>do 2 měsíců</b> <b>od nabytí účinnosti dodatku č.1</b>
<b>Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby</b>	<b>do 2,5 měsíců</b> <b>od předání čístopisu DÚSP</b>
Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 3 měsíců</b> od podání žádosti o vydání společného povolení
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

Vyjádření  
zástupce

**Cena podle změny:**

**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	85 000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	309 000,00
č. 3	<b>PD ve stupni DUSP</b>	<b>718 000,00</b>
č. 4	<b>Vizualizace</b>	<b>42 000,00</b>
č. 5	<b>Inženýrská činnost – společné povolení</b>	<b>228 000,00</b>
č. 6	Majetkoprávní činnost	43 000,00
č. 7	<b>PD ve stupni PDPS</b>	<b>436 000,00</b>
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	19 000,00
č. 9	Autorský dozor v předpokládaném rozsahu <b>100 hodin</b>	100 000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	1 000,00
<b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b>		<b>1 980 000,00</b>
<b>DPH v Kč samostatně</b>		<b>415 800,00</b>
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>		<b>2 395 800,00</b>

**Celková změna ceny dle Dodatku č.1:**

**Vícepráce dle Dodatku č. 1      **159 000,- Kč bez DPH****

Celková cena dle Dodatku č. 1    1 980 000,- Kč bez DPH

Změna projednána na výrobním výboru dne 16.10.2023

zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Jméno: ANONYMIZOVÁNO

Podpis: