



Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
IČO	15055256
DIČ	CZ15055256
se sídlem	Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka
zástupce	Mgr. Petr Jaroš, ředitel
bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Nová Paka
číslo účtu	161207221/0300

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	CE - ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zástupce	Jan Čejchan, jednatel
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3859710399/0800

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále „ZL“) č. 6, 7 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 6 a 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6, 7 a 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	7.965.048,80
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	7.967.048,80
DPH v Kč samostatně	1.637.080,25
Celková cena díla v Kč včetně DPH	9.640.129,05
Ceny dle dodatku č. 1	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	9.385.672,49
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	9.387.672,49
DPH v Kč samostatně	1.971.411,22
Celková cena díla v Kč včetně DPH	11.359.083,71
Ceny dle dodatku č. 2	
Vícepráce v Kč bez DPH	432.290,05
Méněpráce v Kč bez DPH	133.181,46
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	9.684.781,08
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	9.686.781,08
DPH v Kč samostatně	2.034.224,03
Celková cena díla v Kč včetně DPH	11.721.005,11

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 6, 7 a 9

Za objednatele 13. 11. 2023

Za zhotovitele 13. 11. 2023

.....

Mgr. Petr Jaroš
ředitel

.....

Jan Čejchan
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:		CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod			
Investor:		Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 31.10.2023
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:	Výkaz výměr		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava špalet oken					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je oprava vnitřních špalet oken v objektu dílen, kde bylo nutné po výměně okenních výplní zednický zapravít špaletu a nadpraží a po té špaletu a parapet doplnit o omyvatelný keramický obklad. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒		odstavec 6, § 222 ☐	
odstavec 7, § 222 ☐					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	31.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava špalet oken Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je oprava vnitřních špalet oken v objektu dílen, kde bylo nutné po výměně okenních výplní zednický zapravit špaletu a nadpraží a po té špaletu a parapet doplnit o omyvatelný keramický obklad. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	160 837,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160 837,64 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod			
Investor:		Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 31.10.2023
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:	Výkaz výměr		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění drobných víceprací					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je doplnění prací, jejichž provedení není uvedeno v zadání. Požadavek na doplnění vznikl zjištěním při realizaci. Jedná se o doplnění pozedního věnce v podkroví, v úrovni pod pozednicí. Doplnění dřevěného podbití pod střešní rovinou, které je uvedeno v PD. Zvýšení komínu nad novou úroveň střešní konstrukce krovu pro splnění požadavku výškového přesahu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒		odstavec 6, § 222 ☐	
odstavec 7, § 222 ☐					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	31.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění drobných víceprací Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je doplnění prací, jejichž provedení není uvedeno v zadání. Požadavek na doplnění vznikl zjištěním při realizaci. Jedná se o doplnění pozedního věnce v podkroví, v úrovni pod pozednicí. Doplnění dřevěného podbití pod střešní rovinou, které je uvedeno v PD. Zvýšení komínu nad novou úroveň střešní konstrukce krovu pro splnění požadavku výškového přesahu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 93 389,98 Kč	172 680,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 290,73 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:		CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod			
Investor:		Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 31.10.2023
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci: Výkaz výměr			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změny vnitřních příček					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny změna provedení materiálu vnitřních příček v podkroví. Jedná se o změnu původně zděných příček za příčky sádkokartonové. Změna je vyvolána zejména z důvodu urychlení výstavby interieru v podkroví, navíc veškeré práce v podkroví včetně podlah jsou navrženy jako suchá výstavba bez mokrých procesů. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	31.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změny vnitřních příček Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny změna provedení materiálu vnitřních příček v podkroví. Jedná se o změnu původně zděných příček za příčky sádkartonové. Změna je vyvolána zejména z důvodu urychlení výstavby interieru v podkroví, navíc veškeré práce v podkroví včetně podlah jsou navrženy jako suchá výstavba bez mokrých procesů. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-39 791,48 Kč	98 771,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58 980,22 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):