

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

„Společnost GG+KDS – Libáň“

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zastoupený Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem

Závodu dopravních staveb, oběma na základě plné moci

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6446732/0800

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 11783083/0300

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

bankovní spojení: Fio banka a.s.

č. účtu: 2801486388/2010

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.

- 1.3 Účastníci této dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1 – 4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou dohodu ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

- 2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ **Z2021-035147**, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 15.02.2022 na provedení a dokončení Díla „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 10.10.2022, 30.11.2022, 22.12.2022 a 10.03.2023, po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 80.039.379,30 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-4 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného díla došlo dne 06.02.2023 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením díla související.
- 3.2. Dále smluvní strany mají zájem vyřešit nárok Objednatele na uhrazení smluvní pokuty za zpoždění při provádění Díla.

4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Smluvní strany konstatují, že Objednatel má na základě čl. 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění) Obecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou výše specifikované smlouvy o dílo, nárok na uhrazení smluvní pokuty za zpoždění.
- 4.3. Respektující shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 5.684.182,45 Kč vč. DPH (slovy pět milionů šest set osmdesát čtyř tisíc sto osmdesát dva Korun českých čtyřicet pět haléřů), vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 5 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.**

- K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
 - **Zhotovitel uhradí Objednateli částku celkem 1.128.783,25 Kč (slovy jedenmilionstodvacetosmtisícsetosmdesát tři Korun českých dvacetpět haléřů)** jako smluvní pokutu za zpoždění s prováděním Díla stanovenou na základě čl. 8.7 Smluvní pokuta za zpoždění Obecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
 - K úhradě shora uvedené částky vystaví Objednatel Zhotoviteli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené.
- 4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Obě smluvní strany se rovněž dohodly, že uhrazením smluvní pokuty v uvedené výši dle této dohody – viz odst. 4.3- bude nárok Objednatele související s pozdním předáním Díla Zhotovitelem zcela vypořádán a Objednatel nevznese nyní ani v budoucnu jakýkoli další požadavek nad rámec této dohody.
- 4.5. Obě smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli prodloužení záruční doby dle pod-článku 1.1.3.7 Obchodních podmínek na asfaltové vrstvy, a to v délce 12 měsíců. Celková délka záruční doby na asfaltové vrstvy tak činí 72 měsíců. Záruka za jakost celého díla (mimo v této dohodě zmíněné asfaltové vrstvy) a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví dohody formou doporučené zásilky. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto dohodou.
- 6.2. Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného dodatku dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních,


pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.

- 6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1–2 níže uvedené.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 11.12.2023, číslo usnesení RK/..36...../..1929../2023.


- Přílohy: č.1 Evidenční list změny stavby č. 5
 č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


.....
Zhotovitel
Kamil Vykydal, výkonný ředitel




.....
Zhotovitel
Ing. Michal Beňák, ředitel Závodu dopravních staveb

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33116b
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012825
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.02.2022

5

Název stavby :

II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - PROJEKCE s.r.o., Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel :

„Společnost GG+SČ – Libáň“

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

SILNICE ČÁSLAV. s.r.o. (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 284 47 085

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, šterky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb“, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka změny stavby č. 5
2.	Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		navýšení ceny			
97 559 126,17 Kč	96 847 648,95 Kč	5 684 182,45 Kč		102 531 831,42 Kč	4 972 705,25 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1, 2, 3 a 4:		méněpráce 3 696 989,00	vícepráce 2 985 511,80		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Společnost GG + SČ - Libáň	Ing. Michal Beňák	7.12.2023	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	7.12.2023	

Název stavby:
"II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NAZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	navýšení ceny		
SO 001	Uklobočna a předběžné poležky	669 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 765,00	0,00	0,00	403 105,18
SO 101 1	Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní	66 956 439,09	1 203 696,03	109 891,67	0,00	0,00	479 081,91	62 476,50	0,00	1 472 365,47	4 302 938,54	0,00	71 297 421,93
SO 101 2	Rekonstrukce silnice II/280 - podporované aktivity vedlejší	1 050 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171 867,25	51 112,50	0,00	8 477,22	18 499,39	0,00	1 181 457,36
SO 101 3	Rekonstrukce silnice II/280 - nezávislé výdaje projektu	3 854 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 974,07	238 604,53	0,00	3 988 932,88
SO 131	Rekonstrukce propustků	3 564 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248 688,53	359 606,40	0,00	238 292,07	35 358,79	0,00	3 250 574,15
SO 151	Dopravně - inženýrské opatření	1 851 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 713,50
SO 201	Rekonstrukce mostu č. 280-005	2 308 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,00	102 270,20	0,00	2 399 845,76
SO 251	Rekonstrukce sarubní zdi	371 043,91	0,00	371 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		80 627 377,00	1 203 696,03	480 935,58	0,00	0,00	1 263 669,09	473 195,40	0,00	2 101 231,83	4 697 671,45	0,00	84 737 050,76
DPH 21 %		16 931 748,17	252 776,17	100 996,47	0,00	0,00	265 370,51	99 371,03	0,00	441 258,68	986 511,00	0,00	17 794 780,66
CENA CELKEM včetně DPH		97 559 126,17	1 456 472,20	581 932,05	0,00	0,00	1 529 039,60	572 566,43	0,00	2 542 490,51	5 684 182,45	0,00	102 531 831,42

II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa - výpočet navýšení ceny ASFALTOVÉ SMĚSI

Nárok zhotovitele

Skutečnost: dle koeficientu IBR

Objekt	É položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD a dodatků	Jednotková cena	Celkem	Navýšení koeficientem 15,60%	Přiznáno
SO 101.1	574A34.1	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11*, 11S tl. 40MM	M2	28 826,575	181,00 Kč	5 217 610,08 Kč	813 947,17	813 947,17
	574C56	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 60MM	M2	11 801,978	352,00 Kč	4 153 296,30 Kč	650 957,00	4 804 253,30
	574C56.1	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 70MM	M2	11 745,925	280,00 Kč	3 288 700,00 Kč	511 003,31	3 799 703,31
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	13 153,200	320,00 Kč	4 209 624,00 Kč	656 701,88	4 866 325,88
	574E76.1	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	281,500	181,00 Kč	50 951,50 Kč	7 948,43	58 899,93
	574A34.2	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11*, 11S tl. 40MM	M2	0,000	181,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	574C56.2	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 60MM	M2	288,938	210,00 Kč	60 677,16 Kč	9 452,50	70 129,66
	574A34.1	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11*, 11S tl. 40MM	M2	98,000	181,00 Kč	17 538,00 Kč	2 767,13	20 305,13
	574A34.2	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11*, 11S tl. 40MM	M2	1 636,100	181,00 Kč	296 134,10 Kč	46 196,92	342 331,02
	574C56.1	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 60MM	M2	30,750	252,00 Kč	7 749,00 Kč	1 208,84	8 957,84
	574C56.2	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 60MM	M2	891,730	252,00 Kč	224 716,06 Kč	35 056,48	259 772,54
	574C56.1	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 70MM	M2	68,700	280,00 Kč	19 216,00 Kč	3 044,30	22 260,30
	574C56.2	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16*, 16S TL 70MM	M2	651,900	280,00 Kč	182 532,00 Kč	28 473,59	211 005,59
	574E76.1	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	31,500	200,00 Kč	6 300,00 Kč	982,50	7 282,50
	574E76.2	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	758,000	200,00 Kč	151 600,00 Kč	23 587,20	175 187,20
	574E76.1	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	0,000	320,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00
	574E76.2	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	466,000	320,00 Kč	149 280,00 Kč	23 282,89	172 562,89
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	28,800	320,00 Kč	9 216,00 Kč	1 437,70	10 653,70
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	90,000	320,00 Kč	28 800,00 Kč	4 492,60	33 292,60
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	35,000	320,00 Kč	11 200,00 Kč	1 747,20	12 947,20
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	35,000	320,00 Kč	11 200,00 Kč	1 747,20	12 947,20
	574E76	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16*, 16S TL 80MM	M2	48,000	450,00 Kč	21 600,00 Kč	3 369,60	24 969,60
						30 971 390,99 Kč	5 271 536,99	3 271 536,99

zokrouhlena na 2 desetinná místa

Doklady: 1. Dopis zhotovitele Výzva ke sdělení postupu při vyřízení zvýšených nákladů v rámci realizované zakázky "II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa" z důvodů navýšení nákladů stavby v souvislosti s vyšší mocí ze dne 29.04.2022

Nabídkový ceník asfaltových směsí (od 04.10.2021, od 14.02.2022 a od 19.04.2022)

2. Dopis zhotovitele Reakce na výzvu k úpravě vyřízení zvýšených nákladů v rámci realizované zakázky "II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa" z důvodů navýšení nákladů stavby v souvislosti s vyšší mocí ze dne 31.10.2022

Nabídkový ceník asfaltových směsí (od 04.10.2021 a od 01.07.2022)

Faktura

Asfaltové směsi	Celkem za objekt	CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
SO 101.1	3 076 740,01 Kč	SO 101.1	4 502 938,54 Kč
SO 101.2	17 400,93 Kč	SO 101.2	18 499,39 Kč
SO 101.3	164 601,55 Kč	SO 101.3	238 604,53 Kč
SO 131.03	1 437,70 Kč	SO 131	35 358,79 Kč
SO 131.04	4 492,80 Kč	SO 201	102 270,20 Kč
SO 131.05	1 747,20 Kč		4 697 671,45 Kč
SO 131.06			9 424,900
			3 369,60 Kč
Celkem	3 271 536,99 Kč	Celkem	3 271 536,99 Kč

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala, narozeného dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výkonného ředitele společnosti,

Ing. Romanu Vidnerovou, narozenou dne 5. 6. 1966, bytem Řešovská 563/20, 181 00 Praha 8, finanční ředitelku,

JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, narozeného dne 14. 7. 1981, bytem Albeř 131, 378 33 Nová Bystřice, ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,

Ing. Františka Skalu, narozeného dne 31. 12. 1981, bytem Čechelovice 84, 388 01 Blatná, ředitele Závodu pozemních staveb Plzeň,

Ing. Jiřího Krzyse, narozeného dne 30. 6. 1981, bytem Kopernikova 1596/17, 737 01 Český Těšín, ředitele Závodu pozemních staveb Ostrava,

Ing. Miroslava Vika, narozeného dne 5. 6. 1984, bytem K Zahrádkám 124, 250 82 Tuklaty – Tlustovousy, ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,

Ing. Michala Beňáka, narozeného dne 12. 7. 1974, bytem Záryby 297, 277 13 Kostelec nad Labem, ředitele Závodu dopravních staveb,

Ing. Zdeňka Juráska, narozeného dne 30. 7. 1978, bytem Na Chmelnici 2539, 688 01 Uherský Brod, ředitele Závodu pozemních staveb Brno,

Ing. Petra Záborského, narozeného dne 27. 4. 1973, bytem V Ondřejově 780/10, 140 00 Praha 4, výrobního náměstka,

Lukáše Trávníčka, narozeného dne 16. 9. 1984, bytem Havlovice 104, 344 01 Domažlice – Havlovice, výrobního náměstka,

Ing. Ondřeje Valentu, narozeného dne 25. 4. 1967, bytem Nerudova 625, 252 64 Velké Přílepy, výrobního náměstka pro ekologické stavby,

Marka Podzemného, narozeného dne 20. 4. 1969, bytem Lesácká 959/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, obchodního náměstka,

Jaroslava Horta, narozeného dne 10. 9. 1981, bytem Ptáčov 31, 674 01 Třebíč, obchodního náměstka,

Ing. Pavla Olenička, narozeného dne 11. 5. 1975, bytem Průběžná 311/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, obchodní náměstka

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:


- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **dvanácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **dvanácti** zmocněnců.


Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 2. října 2023


Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.


Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:



Ing. Kamill Vykydal, výkonný ředitel



Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka




JUDr. Ing. Karel Kutnohorský,
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy



Ing. František Skala,
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň



Ing. Jiří Krzys,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava



Ing. Miroslav Vlk,
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů



Ing. Michal Beňák,
ředitel Závodu dopravních staveb




Ing. Zdeněk Jurásek,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno



Ing. Petr Záborský, výrobní náměstek



Lukáš Trávníček, výrobní náměstek




Marek Podzemný, obchodní náměstek



Jaroslav Hort, obchodní náměstek



Ing. Ondřej Valenta,
výrobní náměstek pro ekologické stavby



Ing. Pavel Oleníček, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/456/2023/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmnácti (17) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

místo narození Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 214040987 vydaného MěÚ Kolín dne 8. 3. 2022.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 10. 2023



Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/457/2023/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmnácti (17) vyhotoveních podepsal:

Ivan Havel

nar. dne 9. 1. 1962


bytem U Háje 1651, Roztoky, okr. Praha – západ

místo narození Louny

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 213729646 vydaného ÚMČ Praha 7 dne 6. 12. 2021.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 10. 2023



Mgr. Daniel Thelen, advokát



[Handwritten signature]

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 160393460-18390-231019133752.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **160393460-18390-231019133752**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **19.10.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



160393460-18390-231019133752

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	80 627 377,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 101 231,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 697 671,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 4 697 671,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 2 101 231,83 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 798 903,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	6 798 903 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	8,43 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	80 627 377,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	80 627 377,00 Kč bez DPH	
---------------------	---------------------------------	--

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 203 696,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 109 891,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 371 043,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 263 669,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 473 195,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 467 365,12 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 583 087,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 371 043,91 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		80 627 377,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 467 365,12 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 583 087,07 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 884 278,05 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,34 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 697 671,45 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	4 697 671,45 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	80 627 377,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	81 350 137,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	81 350 137,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	82 140 611,14 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4	80 039 379,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	84 737 050,76 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	84 737 050,76 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

