

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.01.2023

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán Královéhradeckého kraje
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

a

Zhotovitel **Digitronic CZ s.r.o.**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému
Krajskému soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 4096
se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO 481 68 017
DIČ CZ48168017
zástupce Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), uzavírají tento

dodatek č. 2

(dále také jen jako „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 30.01.2023, ve znění pozdějších dodatků, která byla uzavřena mezi objednatelem (zadavatelem) a zhotovitelem (vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem: **„Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD“**, zadané v otevřeném nadlimitním řízení (dále také jen jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

I. ÚČEL DODATKU

1. Tento dodatek je uzavírán dle článku 14 odst. 6 smlouvy o dílo a v souladu s ustanoveními § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen jako „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem změn podle **ustanovení § 222 ZZVZ odst. 6 ZZVZ**, které nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně je dodrženo ustanovení §222 odst. 9 ZZVZ.
2. Hlavními důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou: Po podání projektové dokumentace k vyjádření na odbor památkové péče, Zhotovitel obdržel vyjádření a požadavky na projekt. Požadavky mají zásadní vliv na vnitřní dispozice navrhovaných tříd a kabinetů. Je nutná změna využití místností vzhledem ke zrušení ateliérového okna v jedné ze tříd. Další vznesené požadavky jsou obvykle řešeny v dalším stupni projektové dokumentace, nicméně v tomto případě bude nutné je řešit již v DSP. Je proto nutné nyní projekt přepracovat a následně opětovně podat a projednat na DoSS. Konkrétně se jedná o tyto požadavky:
 - přepracování výkresové dokumentace stavební části dle požadavků památkové péče;
 - přepracování studie denního osvětlení, následně nové vyjádření KHS;
 - Přepracování PBR, následně nové vyjádření HZS.
3. Z výše uvedeného vyplynula změna termínu (prodloužení) pro předání a zpracování DSP. Celkem prodloužení termínu pro předání a zpracování DSP (čl. 5 odst2 písm. b smlouvy) o 7 týdnů.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je: Tabulka změny závazku.
5. **Celková smluvní cena** se tímto dodatkem *nemění*.

II. VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

1. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu ohledně změny termínů.
2. Článek 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:

„ 2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

	<i>Předmět plnění (části díla):</i>	<i>Zahájení plnění:</i>	<i>Dokončení plnění</i>
a)	<i>zpracování a předání min. 3 variant návrhů řešení dispozičního a technického řešení vestavby do stávajícího objektu, vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy</i>	<i>do 3 pracovních dnů od doručení Výzvy objednatele</i>	<i>nejpozději do 3 týdnů od zahájení plnění</i>

b)	<i>zpracování a předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení</i> <i>bude-li to nezbytné zpracování a předání společného DUR+DS, včetně podání žádosti o vydání společného povolení</i>	<i>na Výzvu objednatele po výběru optimální varianty návrhu řešení</i>	nejpozději do 38 týdnů od výběru optimální varianty (20.2.2023), tj. nejpozději do 17.1.2024 včetně <i>Konečný termín 17.1.2024 byl stanoven jako celková doba ode dne výběru optimální varianty (20.2.2023) včetně započítání přerušení prací, které proběhlo v termínu od 17.4.2023 do 21.6.2023.</i>
c)	<i>předání DPS, PD interiérů a vybavení, modelu 3D včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do PD</i>	<i>od předání DSP (eventuálně od předání společného DUR + DSP).</i>	nejpozději do 8 týdnů od předání DSP (eventuálně od předání společného DUR + DSP).
d)	<i>autorský dozor (AD)</i>	<i>na písemnou výzvu objednatele</i>	<i>do dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných PD a do kolaudace vlastní stavby, realizované na základě zpracovávané PD“.</i>

3. Výzva k zahájení plnění či další Výzvy, který již byly učiněny zůstávají zachovány a tímto dodatkem se nemění.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to oběma smluvními stranami, respektive až připojením podpisu druhé ze smluvních stran.
2. Dodatek nabývá **účinnosti** dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním dodatku v jeho plném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech jeho příloh může být uveřejněn na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek či jeho přílohy neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepisován **v elektronické podobě v jednom vyhotovení**, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál tohoto dodatku.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s dodatkem souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže svoje podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.
8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: Tabulka změny závazku.

Za Objednatele:

V Hradci Králové

dne dle data el. podpisu

Za Zhotovitele:

V Pardubicích

dne dle data el. podpisu



.....
Mgr. Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje



Tomáš Hejčl,
jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOSZ a SZŠ Hradec Králové - zpracování PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 170 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	2 170 000,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna Zzs) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna Zzs / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 170 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 170 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 395 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 395 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
---	--------------------------	--

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 170 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 395 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		395 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,20 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	1,00 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	2 170 000,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 170 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 565 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 565 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 565 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: