

Dodatek č. 9

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k úpravám částí díla dle smlouvy o dílo spočívající v provedení víceprací dle příslušného změnového listu a k navýšení ceny díla a zároveň k prodloužení dílčího termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP a doplnění termínu zajištění majetkoprávní činnosti, termínu pro aktualizaci hlukové studie a termínu pro předání zpracovaného chiropterického průzkumu netopýrů.
3. Změny dle změnového listu č. 9 bodu 2 až 4 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Změna dle změnového listu č. 9 bodu 1 je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Článek 2 - Specifikace díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 9.
2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle úvodních ustanovení tohoto dodatku mění dílčí termín pro odevzdání projektové dokumentace ve

stupni konceptu DSP a doplňuje termín zajištění majetkoprávní činnosti, termín pro aktualizaci hlukové studie včetně definitivních opatření a posouzení hluku ze stavební činnosti a termín pro předání zpracovaného chiropterického průzkumu netopýrů a obecně průzkumu střetů ptáků včetně návrhu opatření na SO202 a SO 204 takto:

Činnost	Termín
Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP	nejpozději do 29. 2. 2024
Termín pro předání zpracovaného chiropterického průzkumu netopýrů a obecně průzkumu střetů ptáků včetně návrhu opatření na SO202 a SO 204 dle změnového listu č. 9 bodu 3	nejpozději do 31. 3. 2024
Termín pro zajištění majetkoprávní činnosti dle změnového listu č. 9 bodu 1	nejpozději do 31. 12. 2024
Termín pro odevzdání aktualizace hlukové studie včetně definitivních opatření a posouzení hluku ze stavební činnosti dle změnového listu č. 9 bodu 2	nejpozději do 31. 3. 2024

3. Tímto dodatkem dále dochází ke zrušení čl. 5 – Cena díla odst. 3 smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím zněním:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 615 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 635 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 220 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
č.11	Majetkoprávní činnost	489 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		12 924 000

DPH v Kč samostatně	2 714 040
Celková cena díla v Kč včetně DPH	15 638 040

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy:

Změnový list č. 9

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 9

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Zajištění majetkoprávní činnosti (dále MPV) k výkupům pozemků trvalého záboru a smluvní zajištění věcných břemen na dočasných zábořech pro inženýrské sítě a zajištění souhlasů se stavbou na dočasných zábořech stavby do 1 roku.

Výčet pozemků, které jsou předmětem prací MPV:

- k. ú. Kostelec nad Orlicí – 60 pozemků
- k. ú. Častolovice – 27 pozemků
- k. ú. Synkov – Slemeno – 19 pozemků

Cena výše uvedených prací je 489 000,- Kč bez DPH (přidán bod č. 11 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: 31.12.2024

- 2) Na základě podmínek stanovených ve vydaném územním rozhodnutí je nutné provést aktualizaci zpracované hlukové studie včetně definitivních opatření a posouzení hluku ze stavební činnosti, dle stanoviska KHS KHK č. j. KHSHK 25754/2022/HOK.HK/Ze k PD DÚR ze dne 11. 08. 2022.

Cena výše uvedených prací je 140 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 2 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: 31.03.2024

- 3) Na základě podmínek stanovených ve vydaném územním rozhodnutí je nutné provést doplnění PD pro stavební povolení o chiropterický průzkum netopýrů a obecně průzkum střetů ptáků včetně návrhu opatření na SO202 a SO 204. Na základě Rozhodnutí o posuzování stavby dle zákona č.100/2001 Sb., č. j. KUKHK-12560/ZP/2022 je nutné výše uvedené průzkumy dopracovat. Předběžně je avizován návrh opatření proti střetu nízkoletících ptáků na SO 202 Most přes Štědrý potok a SO204 Most přes řeku Bělá.

Cena výše uvedených prací je 80 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 2 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: 31.03.2024

- 4) Doplnění PD pro stavební povolení o Provizorní komunikaci k převedení dopravy ze silnice I/11 při výstavbě SO110 Turbo-okružní křižovatky. Potřeba provizorní komunikace vznikla při pravidelném projednání PD na výrobních výborech stavby dne 2.10.2023 v důsledku nutnosti zajištění řádného zabezpečení dopravy na silnici I/11 po dobu výstavby, přičemž tento požadavek na základě skutečností, které objednatel nemohl předvídat a tato úprava je nutná pro dodržení všech bezpečnostních i právních předpisů.

Cena výše uvedených prací pro stavební povolení je 35 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 5 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování DSP: 29.02.2024

Cena výše uvedených prací pro výběr zhotovitele je 20 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 7 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování PDPS dle původního znění SOD.

V návaznosti na změny dle bodu 1-4 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena podle změny:

Článek 5, odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	560 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 615 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 635 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 220 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
č.11	Majetkoprávní činnost	489 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		12 924 000
DPH v Kč samostatně		2 714 040
Celková cena díla v Kč včetně DPH		15 638 040

Cena změny celkem je 764 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 1 10 225 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 2 10 660 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 3 11 110 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 6 11 780 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 7 12 160 000,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 9 764 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 9 **12 924 000,- Kč bez DPH**

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 8. 12. 2023

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 15. 01. 2024
Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis: anonymizováno

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 15. 01. 2024

Jméno: anonymizováno

Podpis:

anonymizováno