

## Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**  
číslo smlouvy                      AV.22031.1.110/001/INV

**Vedoucí společník :**        **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO                                      28169522  
DIČ                                      CZ28169522  
se sídlem                              U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  
zástupce                              Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

**Společník:**                      **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO                                      60838744  
DIČ                                      CZ60838744  
se sídlem                              Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zástupce                              Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 26 až 36 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnami provedenými ve změnovém listu č. 30 se dále prodlužuje termín dokončení díla a závazný uzlový termín dle smlouvy o dílo.
3. Změny závazku dle ZL č. 27 až 33 a 35 až 36 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 26 a 34 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší

odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

#### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 26 až 36, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
<b>Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>	<b>760.047.716,53</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
<b>Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>762.921.535,51</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
<b>Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</b>	<b>772.055.553,38</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
<b>Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</b>	<b>775.192.217,12</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.989.355,10
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
<b>Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH</b>	<b>778.343.353,07</b>

3. Článek 5 odst. 2 písm. A) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**A. dokončení stavebních prací nejdéle do 27 měsíců a 3 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění.**

4. Článek 5 odst. 2 bodu 1 Závazné uzlové termíny smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby** včetně zajištění proti zatékání do objektu **do 85 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/7/213/2024 ze dne 19. 2. 2024.

## Příloha

Změnové listy č. 26 až 36

Za objednatele

.....  
Královéhradecký kraj  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele



**Luděk Kostka**

Digitální podpis:

28.02.2024 08:28:12

.....  
GEOSAN GROUP a.s.,  
vedoucí společník společnosti  
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“  
Luděk Kostka, předseda představenstva



**Ivan Havel**

Digitální podpis:

28.02.2024 08:24:40

.....  
GEOSAN GROUP a.s.,  
vedoucí společník společnosti  
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“  
Ivan Havel, člen představenstva

**Michal  
Vaněček**

Podepsal Michal Vaněček  
DN: cn=Michal Vaněček, c=CZ,  
email=michal.vanecek@strabag.  
com  
Datum: 2024.02.27 08:54:21 +01'  
00'

.....  
STRABAG a.s.  
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice  
Rychnov“  
Michal Vaněček, prokurista

**Ing. Jan  
Chromý**

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Chromý  
Datum: 2024.02.27  
08:29:51 +01'00'

.....  
STRABAG a.s.  
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice  
Rychnov“  
Ing. Jan Chromý, prokurista

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 01</b>	<b>Urgentní příjem</b>	<b>01 / 006</b>
		<b>26</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>01 / 006</b>	Číslo změny stavby: <b>26</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Urgentní příjem</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	3.8.2023, 24.8.2023, 7.9.2023, 21.9.2023	B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů ..... ) / NE	Přílohy soupisu prací: půdorys kotelny - VZT	

Popis a zdůvodnění změny:

Zařízení č. 18-1.PP plynová kotelna

Větrání plynové kotelny je rozděleno na provozní a havarijní (viz úprava PD) z důvodu větší bezpečnosti provozu kotelny. Pro provozní přívod vzduchu bude použito zařízení č. VZT 18sp. Jedná se o přívod spalovacího vzduchu dle požadavku dodavatele technologie. Řízení bude zajištěno pomocí nadřazené MaR resp. Technologie. Dohřev vzduchu je elektrický. Výkon 6kW. 3x400V. Zařízení bude instalováno 2x.

Zařízení VZT 18o. slouží pro odvod vzduchu dle požadavků technologie.

Pro havarijní větrání je nově navržen odvodní ventilátor v ex provedení, který bude spuštěn přes čidlo kvality vzduchu s detekcí úniku plynu, viz M+R a technologie kotelny. Je možno jej využít i pro odvod tepla v letním období z kotelny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>291 624,07</b>	<b>291 624,07</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno		
TDS	jméno	datum	podpi
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	
Zhotovitel	

\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Neuvolná Rychnov nad Kněžnou – obžilnění (územní úřad) zóny ZPřNOV – Kralupy  
 Účel: R1.01 Územní plán – příloha č. 1, PP, ODIP.  
 1.4.3.20 - VZT 18 Plynová kotlina  
 Míst: k ú Rychnov nad Kněžnou (744107)  
 Zákazník: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Kralove

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>291 624,07 Kč</b>
			<b>VZT 18 Plynová kotlina</b>				
18sp.01			Nový přívod spalovacího vzduchu Přívodní ventilátor vč. klapky a pružných vložek a krátkého filtru G4 600x350/720	ks	2,000	58 291,45	116 582,90 Kč
18sp.02			Ohříváč elektrický 2x2 kW-3x400V-400x200 16 kW, 3x400V, 630 x 250	ks	2,000	28 651,82	57 303,65 Kč
18sp.03			tlumič hluku buňkový 500x200/500	ks	2,000	2 096,64	4 193,28 Kč
18sp.04			žaluzie protidešťová pozink	ks	2,000	2 164,73	4 329,47 Kč
18sp.05			vyústka jednořadá přívodní 400x400	ks	2,000	1 559,84	3 119,69 Kč
18sp.06			<b>Potrubi čtyřhranné pozink</b>				
			rovně	m2	12,000	878,63	10 543,60 Kč
			tvárovky	m2	20,000	1 168,91	23 378,26 Kč
			izolace proti rosení kaučuková tl 25mm	m2	20,000	1 17 0,00	23 400,00 Kč
18o.01			Odvod vzduchu provozní Potrubní ventilátor d100	ks	1,000	4 485,20	4 485,20 Kč
18o.02			tlumič hluku kruhový d100	ks	1,000	2 858,94	2 858,94 Kč
18o.03			ochranná mřížka d100	ks	1,000	487,69	487,69 Kč
18o.04			ochranná mřížka d160	ks	1,000	1 364,78	1 364,78 Kč
18o.05			VZT potrubí kruhové , těsnění gumou d100/20% tvarovek	bm	3,000	661,02	1 983,07 Kč
			<b>Montáže</b>				
			Montáž zařízení neuvedená v položkách - vnitrostaveništní doprava na místo montáže	h	20,000	385,87	7 717,41 Kč
			Montáž VZT potrubí neuvedená v položkách - vnitrostaveništní doprava na místo montáže	h	20,000	385,87	7 717,41 Kč
			<b>Závěsový, těsnicí a spojovací materiál</b>				
			Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, převýš ...)	kpl	1,000	780,00	780,00 Kč
			Závěsový materiál	kg	25,000	62,40	1 560,00 Kč
			Spojovací materiál	kg	25,000	62,40	1 560,00 Kč
			Těsnicí materiál (tmel)	kg	4,000	199,68	798,72 Kč
			Doprava materiálu na stavbu od výrobce	kpl	1,000	10 140,00	10 140,00 Kč
			Doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00 Kč
			Pojízdné vni tlnění - max. výška místnosti 4 m včetně nevozu a odvozu	dny	1,000	4 200,00	4 200,00 Kč
			Jeřabová technika - výška budovy 26 m	h	0,000		- Kč

## Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

## Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předložení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Číslo limitu pro JRBÚ (max. 30%)
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Slavební úpravy zázemní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 199,02	189 199,02	756 568 579,55	756 568 579,55	100,02%	0,02%
2	119/01	Asanační a péstební opatření	Asanační dřevní v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynaekologická ambulance 4 patro	ANO	-5 768,93	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	780 053 485,48	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	40 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž cken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,58	-29 152,52	756 376 226,11	118 298,02	3 852 959,27	760 292 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stavajících slit	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provozního chodníku	ANO	45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 168,07	4 364 925,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Úpravní značení	Dopravní značení inováce	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,88	4 388 733,99	760 768 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,84	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky zničená teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 684 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového rozvodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 348,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zaláždění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,31	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas litavni hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 940,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/08	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazeni stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava P● stěby	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 512 158,78	772 223 553,38	102,08%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 597 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 135 420,06	1 956 248,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-328 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektře	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 085,89	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáže v energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 985 658,97	778 365 038,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zvětšení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 610,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotovny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny  
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**01 / 007**

**27**

**SO 01    Urgentní příjem**

Objednatel:      název:    **Královéhradecký kraj**  
                      adresa:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
                      IČ:         70889546

Zastoupený:     název:    **Centrum investic, rozvoje a inovací**  
                      adresa:    Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové  
                      IČ:         71218840

Zhotovitel:      název:    **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**  
                      adresa:    U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  
                      IČ:         28169522



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>01 / 007</b>	Číslo změny stavby: <b>27</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>SO 01 Urgentní příjem</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Společnost G+S	16.11.2023	D
<b>Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů - .....) / NE</b>	<b>Přítoky soupisu prací:</b>	

Popis a zdůvodnění změny:

Před objednáním materiálu byla zjištěna matematická chyba ve výpočtu hmotnosti zámečnické konstrukce Z08. Ve výpise ocelových prvků je špatně sečtena hmotnost u profilu UPE 100 - ve výpisu je uvedena hmotnost 400.2 kg. Správně má být takto:  $76 \cdot 2m \cdot 9,82 = 748,284 \text{ kg}$  (viz úprava tabulky zámečnických výrobků, správný výpočet hmotnosti).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací
<b>0,00</b>	<b>80 157,95</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	datum 1.2.2024
Objednatel	
TDS	datum 1.2.2024
Zástupce ONN	
Supervize	datum 1.2.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jak je uvedeno v tomto Evidenčním listu změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum 2.2.2024
Zhotovitel	datum 1.2.2024

\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídaná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. atelier

Zhotovitel:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 157,95</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 157,95	
D	767		Konstrukce zámečnické				80 157,95	
554	K	76751011	Montáž osazení podlahového kanálu	kg	382,900	49,23	18 850,17	
	WV		předpoklad hmotnosti 966,2 kg				966,200	
	WV		skutečnost: výpočet 966,2				1 351,100	
	WV		Součet				392,900	
555	M	59224960	Z/08 - podlahový kanál z ocelových nosníků s překrytím pochozím plechem, uloženým pružně na ocelové profily, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	60 966,19	60 966,19	
	WV		předpoklad adekvátní materiál 154158,97 Kč/ 966,2 kg				159,222	
	WV		skutečnost navýšení 382,9 kg				60 966,195	
676	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,383	892,10	341,59	

## Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

## Poznámka:

Cenu měněpráci je rutinně zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,18

Údaje v Kč, bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech změn prací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez iněpráci	Nová cena stavby (s iněpráci a v vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9-předchozí 11	10 - zadat	11-9+10	12-9+11	13 - zadat	14=10+(9-14)-13	15=9-14	16=1+11-14	17=16/(1-2)	18=1+17
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy zdžomní udržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119/101	Asanační a péšlební opatření	Asanační dřevní v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 426,03	229 824,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka okružního kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž cken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 363,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 167,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících stl	ANO	29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provězetního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,87	4 364 629,31	760 764 309,04	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Doprava značení	Dopravní značení trvale	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdroj uhlívu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Nahrazení kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-176 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,60	5 163 612,11	761 552 962,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spadu	ANO	223 783,46	0,00	223 783,46	756 175 597,17	295 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka uštkého kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatížení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,61	7 800 760,28	754 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/08	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	754 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 945,79	772 455 327,42	771 170 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,79	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD s atiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,28%
19	118/001	Přeložka mezikonálních plynů	Přeložka mezikonálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 480,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 831 885,75	773 365 905,16	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-325 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,00	777 515 086,69	773 922 493,85	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáží u energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 365 658,97	778 385 036,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bouření poohlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,84	102,46%	2,55%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž uštkých	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 037,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 641,19	102,52%	3,00%
27	02/007	Urgentní příjem	Náhradní zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		<b>01 / 008</b>	<b>28</b>
<b>SO 01    Urgentní příjem</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>01 / 008</b>	Číslo změny stavby: <b>28</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Urgentní příjem</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.7.2023, 3.8.2023	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů ..... ) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění magnetických filtrů před kotlem, každý pro jeden dvojkotel, což umožňuje při čištění jednoho kotle ponechat ostatní v provozu. Osazení magnetických filtrů pro každý dvojkotel zvlášť je doporučeno výrobcem z důvodu prodloužení životnosti kotlů, zkvalitnění následných servisních podmínek i snížení provozních nákladů. Pokud by byl osazen pouze jeden filtr, pak by při jeho čištění musela být vypnuta celá kotelná, což ve zdravotnickém provozu není možné z hlediska ohrožení zdraví pacientů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>225 042,10</b>	<b>225 042,10</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		
Objednatel	jméno		
TDS	jméno	7.2.2024	
Zástupce ONN	jméno	datum 1.2.2024	podpis
Supervize	jméno	datum 1.2.2024	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Te idenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V o tním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 2.2.2024	po
Zhotovitel	jméno	datum 1.2.2024	p

\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

# JUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 4:

1.4.4 - Vytápění

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

Uchazeč: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**225 042,10**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				225 042,10	
D		734	Armatury				225 042,10	
N	K	734109219	Montáž armatury přírubové DN 150	soubor	2,000	6 294,96	12 590,00	CS ÚRS 2023_02 0,9992_
N	K		Filtr magnetický mechanický Ultima RD2.1 DN150 85°C	kus	2,000	103 360,25	206 721,00	VLASTNÍ
N	K	PR1	Přírubový spoj a zhotovení redukce	ks	2,000	1 884,00	3 768,00	VLASTNÍ
197	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,300	2 230,79	669,24	SOD
198	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,580	2 230,79	1 293,86	SOD

## Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Svidovacího listu změny stavby ke schválení.)

## Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1+2*0,3
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souladu (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předložených ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=10-11	10 - zadat	11=9-10	12=1+11	13 - zadat	14=společnost 13+13	15=1+14	16=1-11+14	17=16/(1,12)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy zážehní ústředny	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 199,02	169 199,02	756 588 579,65	756 588 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanační a péčební zařízení	Asanační dráhy v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 629 004,68	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 854 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudů	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 563,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,40%	0,40%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž čerkačů a zařízení	ANO	-5 768,93	23 383,59	-29 152,52	756 376 228,11	118 295,02	3 852 959,27	760 252 339,80	760 229 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odtahování a obnovení sdrávacích slit	ANO	-29 152,52	-10 538,78	-46 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 340,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	45 691,30	0,00	45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 384 929,31	760 764 309,94	760 718 618,84	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdrojů ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 748 085,31	761 148 465,54	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Arešivné rozvody slaboproudů	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 082,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 153 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 585 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudů	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 246,09	761 684 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy arešivného vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 559 451,77	762 058 832,40	761 835 048,54	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 880 760,28	764 288 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlášení řidičů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 858 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kensjizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 735,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stálky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 003,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	114/001	Přeložka medicánálních plynů	Přeložka medicánálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 385 505,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 339 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní plošky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,59	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáže u energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 656,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zbývající bourání pechlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,66	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž pultů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,98%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna advenčních kotelen	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 877 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Narovnání zamečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 534,28	775 789 841,24	102,56%	3,04%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		<b>29</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 01    Urgentní příjem</b>		<b>01 / 008</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>01 / 008</b>	Číslo změny stavby: <b>29</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>A 01 Urgentní příjem</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	7.9.2023, 5.10.2023	A, B, D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů ..... ) / NE	Přílohy soupisu prací:	

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Dle ČSN musí být v některých prostorech (např. JIP) zajištěna třída čistoty č.8. V tomto smyslu byl proveden návrh – viz. technická zpráva vzduchotechniky a návrh výkonu jednotky pro třetí stupeň filtrace H13. Při zpracování výkazu výměr došlo k chybě a byly vykázaný anemostaty místo čistých nástavců. V případě osamocených čistých nástavců musí být umístěn také regulátor.  
 Náhrada anemostatů za čisté nástavce  
 1.NP DIGP\_zař. č.12 u pozice 12.11.a je třeba dodat ČN H13, doplnění regulátoru 12.03a  
 1.PP URGENT\_zař. č. 01 doplnění regulátoru 01.03 (budou celkem 2 ks)  
 1.NP URGENT\_zař č. 04 pozice 4.13 (6ks ČN H13), pozice 4.14 (19ks ČN), pozice 4.15 (9ks ČN H13).

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-103 852,98</b>	<b>662 304,14</b>	<b>558 451,16</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají záležitosti a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

\*) kategorie změn  
 A - Požadavek uživatele  
 B - Požadavek objednatele  
 C - Nepředvídatelná změna  
 D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Služba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření přírůmkové části Stávající - Kvalifikace

Objekt: 01 - Stávající úprava objektu

Stupeň: 1.4.3 - Vzduchotechnika

Ukázka 4: 1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objekt:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám 1245, H Králové

Projektant:  
Zpracovatel:

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ecolen s.r.o.

Poznámka: Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr jsou výpisy jednotlivých prvků v projektové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>558 451,16 Kč</b>
<b>Připočty</b>							<b>662 304,14</b>
D	D4		regulační klapky pro vyvážení sítě				
6	K	Pol378	01.03 regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod 400x300/350	ks	1.000	6 361,14 Kč	6 361,14 Kč
D	D6		Distribuce vzduchu				
N	K	Pol530	04.13 čistý nástavec pro třetí stupeň filtrace - výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 400x400/d200/16 ČN H13	ks	6.000	16 030,00 Kč	96 180,00 Kč
N	K	Pol531	04.14 čistý nástavec pro třetí stupeň filtrace - výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24 ČN H13	ks	19.000	18 527,00 Kč	352 013,00 Kč
N	K	Pol532	04.15 čistý nástavec pro třetí stupeň filtrace - výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 300x300/d160/8 ČN H13	ks	9.000	15 850,00 Kč	142 650,00 Kč
D	D3		regulační klapky pro vyvážení sítě				
N	K	Pol341	12.03a regulátor konstantního průtoku ruční nastavení izolovaný - přívod 300x250	ks	1.000	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
D	D5		Distribuce vzduchu				
N	K	Pol350	12.11 čistý nástavec pro třetí stupeň filtrace - výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24 ČN H13	ks	2.000	19 700,00 Kč	39 400,00 Kč
N	K	Pol350	12.11a čistý nástavec pro třetí stupeň filtrace - výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24 ČN H13	ks	1.000	19 700,00 Kč	19 700,00 Kč
D	D6		Distribuce vzduchu				
16	K	Pol530	04.13 Výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 400x400/d200/16	ks	-6.000	2 184,05 Kč -	13 104,30 Kč
17	K	Pol531	04.14 Výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24	ks	-19.000	3 420,60 Kč -	64 991,40 Kč
18	K	Pol532	04.15 Výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 300x300/d160/8	ks	-9.000	1 721,72 Kč -	15 495,48 Kč
6	K	Pol350	12.11 Výústka přívodní s vířivým výtokem vzduchu, stavitelné lamely, s klapkou, vodorovné připojení, lakovaná 600x600/d250/24	ks	-3.000	3 420,60 Kč -	10 261,80 Kč
							<b>103 852,98 Kč</b>
							<b>662 304,14 Kč</b>

### Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**

Cenu méněpráci je nutné zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby s smlouvou bez rezervy	Rezerva	Zákoný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - 0,00	2 - 0,00	3 - 1,00%
756 399 320,83	0,00	228 619 014,18

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOUPS	Název stavby nebo objektu pro účel tohoto SOUPS	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schvázení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech přepracování v předchozích ZBV		Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s přepracování a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby s méněprací a víceprací	Financování změny v rámci smlouvy v % (max 100%)		Číslo přílohy pro JŘBU (max 30%)
					9 - předchozí 1 -	10 - změna								11 = 9 + 10	12 = 11 + 1	
1	11101	Koaxiální energetická	Slovně úprava 232erní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 320,83	180 198,02	168 108,02	756 588 519,85	756 588 519,85	100,02%	0,02%		
2	110 101	Ažurace a péšební opatření	Ažurace dřev v areálu námořnice	ANO	0,00	-5 788,63	-5 788,63	756 393 532,20	80 425,03	226 624,05	756 620 156,25	756 620 156,25	100,33%	0,33%		
3	0201	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 788,63	0,00	-5 788,63	756 387 743,57	3 224 450,78	3 654 104,83	760 041 848,08	760 041 848,08	100,48%	0,48%		
4	12201	Přeloha slaboproudu	Průhledné příslušnického kabelu	ANO	-5 788,63	0,00	-5 788,63	756 381 954,94	80 558,22	3 734 883,25	760 134 543,69	760 134 543,69	100,49%	0,49%		
5	0202	Úpravy v DIGIP	Demontáž okna a zařízení	ANO	-5 788,63	-23 383,50	-29 172,13	756 352 782,81	118 298,02	3 852 090,27	760 252 390,00	760 252 390,00	100,51%	0,51%		
6	0102	Urgentní příjem	Ochránění a uhranění stávajících akcí	ANO	-29 172,13	-16 538,78	-45 710,91	756 307 071,90	436 784,97	4 288 741,24	760 680 121,87	760 680 121,87	100,56%	0,56%		
7	0203	Úpravy v DIGIP	Zulovení provokálního ohodnocení	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 261 380,60	75 185,67	4 364 026,91	760 784 300,54	760 784 300,54	100,57%	0,57%		
8	0301	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 215 689,30	23 504,88	4 385 733,00	760 788 114,62	760 788 114,62	100,57%	0,57%		
9	0304	Úpravy v DIGIP	Zákazní zápis příjezdu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 170 000,00	360 351,32	4 746 084,32	761 148 405,64	761 148 405,64	100,62%	0,62%		
10	11201	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 062,16	-223 753,46	756 124 246,54	414 528,20	5 160 612,52	761 602 892,74	761 602 892,74	100,65%	0,65%		
11	0103	Urgentní příjem	VZT editovat umístění tepelného scádru	ANO	-223 753,46	0,00	-223 753,46	756 101 493,08	256 512,13	5 417 124,65	761 810 504,87	761 810 504,87	100,66%	0,66%		
12	12202	Přeloha slaboproudu	Provozování přeloha otokového kabelu	ANO	-223 753,46	0,00	-223 753,46	756 100 000,00	65 740,22	5 518 864,87	761 918 245,38	761 918 245,38	100,70%	0,70%		
13	10301	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 753,46	0,00	-223 753,46	756 100 000,00	140 587,31	5 659 452,18	762 058 832,69	762 058 832,69	100,72%	0,72%		
14	0104	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 753,46	-1 054 821,83	-1 278 575,29	755 821 424,71	2 141 308,51	7 800 760,28	764 208 110,01	764 208 110,01	100,88%	1,88%		
15	0206	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas tlamění hodiny	ANO	-1 278 575,29	0,00	-1 278 575,29	755 542 849,42	97 450,30	7 898 210,28	764 207 560,31	764 207 560,31	100,87%	1,04%		
16	0207	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podřad a kanalizace	ANO	-1 278 575,29	0,00	-1 278 575,29	755 264 274,13	8 217 738,51	16 055 048,79	772 485 322,82	771 176 722,02	101,95%	2,12%		
17	0208	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 575,29	0,00	-1 278 575,29	754 985 700,84	878 831,39	16 034 778,18	773 334 588,76	772 035 553,38	102,07%	2,24%		
18	A100	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PC stádky	ANO	-1 278 575,29	0,00	-1 278 575,29	754 707 125,55	180 000,00	17 102 778,15	773 502 588,73	772 223 553,38	102,80%	2,20%		
19	11201	Fřezka a medonakých plynu	Přeloha medonakých plynu	ANO	-1 278 575,29	0,00	-1 278 575,29	754 428 550,26	1 173 600,32	16 278 238,47	774 875 819,12	773 397 013,70	102,25%	2,42%		
20	01006	Urgentní příjem	Změna záložení	ANO	-1 278 575,29	-1 987 355,17	-3 265 930,46	753 162 619,80	1 859 246,65	20 232 485,12	776 831 865,75	773 585 536,18	102,24%	2,67%		
21	02008	Úpravy v DIGIP	Změna záložení	ANO	-3 265 930,46	326 032,47	-3 592 562,93	752 808 787,57	0,00	20 232 485,12	776 831 865,75	773 585 536,18	102,20%	2,67%		
22	A1002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přeloha přelohy elektro	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	883 220,81	21 115 706,00	777 615 056,66	773 922 483,05	102,32%	2,70%		
23	11202	Rozšíření energetické	Úprava objektu garáží v energetické	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	549 952,81	21 665 658,81	778 365 009,47	774 772 448,58	102,43%	2,80%		
24	02009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podlahy	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	348 763,08	22 511 422,05	778 713 832,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%		
25	02010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podlahy	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	71 007,28	22 585 428,53	778 784 840,96	775 192 217,12	102,48%	2,98%		
26	01008	Urgentní příjem	Změna osvětlení koteleny	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	201 624,07	22 677 052,60	779 076 465,03	775 483 841,10	102,62%	3,00%		
27	01007	Urgentní příjem	Konvenční zámečnický konstrukt	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	80 570,05	22 757 211,55	779 156 522,13	775 583 088,14	102,53%	3,01%		
28	01006	Urgentní příjem	Doplnění magnetického listu přes kotel	ANO	-3 592 562,93	0,00	-3 592 562,93	752 808 787,57	225 042,10	22 682 253,05	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%		
29	01009	Urgentní příjem	Doplnění kancovních prvků VZT	ANO	-3 592 562,93	-105 652,98	-3 698 215,91	752 703 034,66	882 304,14	23 644 557,79	780 043 928,42	776 347 482,40	102,84%	3,15%		

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 02</b>	<b>Úpravy v DIGIP</b>	<b>02 / 011</b>
		<b>30</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>02 / 011</b>	Číslo změny stavby: <b>30</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Úpravy v DIGIP</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	05.10.2023	C
<b>Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 21) / NE</b>	<b>Přílohy soupisu prací: výkres kolize základů</b>	

Popis a zdůvodnění změny:

Při odkrytí konstrukce stávajících základů ve štítě objektu DIGIP byla zjištěna kolize s nově navrženou základovou konstrukcí nového pavilonu URGENT. Přesahující stávající základy objektu DIGIP je nutné odbourat a plochu odbouraného základového pasu vyrovnat pro realizaci hydroizolace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>459 985,49</b>	<b>459 985,49</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1.2.2024	
Objednatel	jméno	datum	2.2.2024	
TDS	jméno	datum	1.2.2024	
Zástupce ONN	jméno	datum	1.2.2024	✓ podpis
Supervize	jméno	datum	1.2.2024	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel	datum	2.2.2024	podpis
Zhotovitel	datum	1.2.2024	

(\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatelie
- C - Nepředvidatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasín

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Soupis:

02.011 - Bourání stávajících základů objektu DIGIP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum: 25. 10. 2023  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. atelier  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**459 985,49**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				459 985,49	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				250 852,60	
N	K	961044111.R	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,400	7 999,00	59 192,60	VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: ruční odbourání základů bouracím kladivem</i>					
N	K	977311114.R	Řezání stávajících betonových základů nevytuzených ručním řezáním rozbrušovací úhlovou brusku s diamantovým kotoučem. cena obsahuje začištění odbourané plochy	m	205,000	934,93	191 660,00	VLASTNÍ
D		997	Přesun sutě				17 014,07	
4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	14,800	261,68	3 872,86	SOD
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	651,200	3,96	2 578,75	SOD
			14,8*44 *Přepočtené koeficientem množství		651,200			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,800	594,73	8 802,00	SOD
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,800	118,95	1 760,46	SOD
D		2	Zakládání				190 729,15	
N	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi II 1 mm	m2	23,500	456,63	10 730,91	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
N	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	23,500	4 846,12	113 883,82	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
			23,5m2 (20*1 +5*0,7)		23,5			
N	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	23,500	364,71	8 570,64	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,250	46 035,02	57 543,78	SOD
			3 hodiny * 1200 Kč					
D		998	Přesun hmot				1 389,67	
96	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	3,370	412,33	1 389,67	SOD

## Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidencečního listu změry stavby ke schválení;

## Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby ne smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - začet	2 - počet	3 - počet
756 399 380,63	0,00	229 918 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/právního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Souhlasí ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NĚ)	Cena všech měněpráci v předchozím ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby a měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby a vícepráci a bez měněpráci:	Nová cena stavby a měněpráci a bez vícepráci:	Finanční omezení v rámci smlouvy v % Rezerva v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9 = předchozí 11	10 - zadat	11 = 9 + 10	12 = 1 + 11	13 - počet	14 = předchozí 14 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 1 + 14	17 = 16 / (1 - 2)	18 = 14 / 1
1	11/01	Rozšíření energetického centra	Stavění úpravy záření údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,53	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	112/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevní v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	750 630 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 034,69	756 629 034,69	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 854 104,83	760 033 485,46	760 033 485,46	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otcického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 683,25	760 134 045,88	760 128 274,95	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž okna a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 958,27	760 252 339,50	760 223 587,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhvěti a obnovení stávajícího niti	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 643 430,57	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorních chodníků	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,54	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 243,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Zložení zápojového TUV	ANO	45 691,30	0,00	45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 776,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,26	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otcického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vcdovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,34	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zalidnění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas řízení hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 836 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní sítz podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	6 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,85%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,38	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stálky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,73	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	112/031	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 480,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 387 013,70	102,25%	2,42%
20	01/05	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/08	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektrické	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	893 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáží u energetického centra	ANO	3 592 593,04	0,00	3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/006	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourací podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 783,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,46%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,46%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání katežny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Narovnaní zsmětnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kule	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,16	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 834,61	862 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,48	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotiza zakládů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 834,61	459 955,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,69	102,70%	3,19%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 106 Úpravy areálového vodovodu</b>		<b>106 / 001</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	<b>31</b>
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS:

106 / 001

Číslo změny stavby:

31

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 Úpravy areálového vodovodu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	8.6.2023, 14.6.2023, 7.9.2023, 5.10.2023	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů .....)/ NE	Přílohy soupisu prací: situace	

Popis a zdůvodnění změny:

Původní trasu vodovodní přípojky bylo nutno zrušit z důvodu kolize s odstraněním stávajícího objektu a hlavně realizací stavby nového Energocentra SO 111, ale musí být nahrazena.

Nová příložka vodovodu bude uložena do země, protože prostor za novým Energocentrem bude využit nemocnicí jako sběrný dvůr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem
0,00	147 786,04	147 786,04

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1.2.2024	podpis
Objednatel	jméno	datum	2.2.2024	
TDS	jméno	datum	1.2.2024	
Zástupce ONN	jméno	datum	1.2.2024	podpis
Supervize	jméno	datum	1.2.2024	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příloženě Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel datum 2.2.2024

Zhotovitel datum 1.2.2024

\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvidatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Přeložka přívodu vody do diesel. agregátu

Místo: Nemocnice, Jiráskova 506, 516 01

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>147 786,04</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				147 786,04
D	1		Zemní práce				72 036,78
1	K	132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4. pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	27,000	1 700,94	45 925,38
	W		45*1*0,6		27,000		
7	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	27,000	455,80	12 306,60
4	K	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3	2,700	1 522,52	4 110,80
	W		45*0,1*0,6		2,700		
5	K	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	8,100	617,33	5 000,37
	W		45*0,3*0,6		8,100		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,200	167,48	2 713,18
	W		27-10,8		16,200		

## Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

## Poznámka:

Geny méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 - x30%
756 399 380,03	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOUPS	Název stavobního objektu/provozního souboru (SOUPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 30%)	Číslo limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=10-11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=11+14	17=15(1+2)	18=14
1	11/10/	Rozšíření energetikera	Stavební úpravy zázemí údižby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,03	169 199,02	169 199,02	756 568 579,05	756 508 579,05	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanače a ušetření uvolnění	Asanače úřadů v arbuřtu meruzimle	ANO	0,00	-5 768,93	5 768,93	756 392 611,70	60425,03	228 624,05	756 629 235,75	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patř	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 611,70	3 424 460,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	12/01	Přeložka síťoprotodu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 611,70	80 556,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 286,02	3 852 959,27	760 252 339,50	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhacení a zbraňení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,37	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zinžování provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,34	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	10/01	Úpravní značení	Úpravní značení trvale	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,60	4 388 733,59	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,84	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboprotodu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,60	5 163 612,11	761 582 692,74	761 339 209,28	100,55%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,61	100,53%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboprotodu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 126 775,23	2 141 308,51	7 800 760,29	764 208 140,91	762 921 535,51	100,88%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavních hodin	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 865,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní star podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	67 883,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vodoléři rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stánky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 278 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna zařízení	ANO	-1 278 605,40	-1 087 355,17	-2 365 960,57	753 133 420,06	1 956 246,85	20 232 485,12	776 031 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/005	Úpravy v DIGIP	Změna zařízení	ANO	-3 265 860,57	-326 832,47	-3 592 693,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 031 865,75	773 038 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vodoléři rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetikera	Úprava objektů garáží u energetikera	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 339,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení nouzové podlahy	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	348 763,06	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podlahy	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,95%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 078 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,03%
27	01/007	Urgentní příjem	Narovnaní zamečnických konstrukcí	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	80 167,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,04%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplnění měřnických filtrů před kotelny	ANO	-3 592 693,04	0,00	-3 592 693,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Doplnění kucových prvků VZT	ANO	-3 592 693,04	-103 852,98	-3 696 546,02	752 702 934,81	682 304,14	23 664 557,79	780 433 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kokize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,81	45 9 985,48	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k LA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,81	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 106 Úpravy areálového vodovodu</b>		<b>106 / 002</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	<b>32</b>
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280.02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>106 / 002</b>	Číslo změny stavby: <b>32</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 106 Úpravy areálového vodovodu</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.7.2023, 3.8.2023, 10.8.2023	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: <b>ANO (dnů .....)</b> / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace výkopů v základové jámě nového pavilonu URGENT byl zjištěn stávající aktivní vodovod DN150 situovaný napříč základů nové stavby. Tento vodovod nebyl zaznamenán v žádných podkladech. Bylo nutné zjistit jeho přesné umístění. Z výsledků průzkumu se ukázalo, že tento vodovod musí být zachován, neboť zásobuje hydranty v areálu nemocnice. Vodovod bude přeložen ve stejné trase, ale uložen bude v chrániče pod základy nové přístavby URGENT s napojením na stávající rozvody. Tato trasa byla zvolena proto, že obcházení objektu z jedné nebo z druhé strany není možné z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí, které jsou známé a patrně i sítí, o kterých není žádná informace. Tento způsob přeložení by byl velmi finančně i časově náročný a muselo by se kopat ručně. Zvolená trasa je nejlevnější a zároveň časově nejméně náročná. Navíc budou mezi sebou propojeny vodovody z ulice Jiráskova a u Domečků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>1 556 760,62</b>	<b>1 556 760,62</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1.2.2024
Objednatel	jméno	datum	2.2.2024
TDS	jméno	datum	1.2.2024
Zástupce ONN	jméno	datum	1.2.2024
Supervize	jméno	datum	1.2.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum	2.2.2024
Zhotovitel	datum	1.2.2024

\*) Kategorie změn

- A - Požadavek už vatelel
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

D.2.106 - SO 106 Úpravy areálového vodovodu

Soupis:

**D.2.106.1 - Úpravy areálového vodovodu pod objektem SO 01 a SO 116**

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,  
architekt. a projekt.  
ateliér

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 556 760,62**

D	PZN	Poznámka		0,00 0,	0,00
1	K	PZN	Poznámka		0,00

### Poznámka k položce.

Při oceňování je nutné postupovat v souladu s projektovou dokumentací, která má přednost před tímto výkazem výměr. Jedná se o orientační výkaz výměr (VY), jehož úplnost a správnost musí Zhotovitel sám ověřit. Projektovou dokumentaci tvoří jak výkresová, tak textová část, které se vzájemně doplňují. V případě nesrovnalosti ve VV platí PD a pod čarou Zhotovitel uvede požadavky s doplněním chybějící nebo špatně uvedené položky, případně položky s navýšením množství oproti zadávacímu VV.

Položková cena uvedená v nabídce obsahuje jak dodávku, tak montáž a musí být kompletní, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a bezpečně a spolehlivě splnilo všechny platné předpisy, které se na ně vztahují. Všechny položky musí také obsahovat dopravu, manipulaci a veškeré rozpočtové náklady, které se neúčtují zvlášť. Položky níže vyznačené je nutné nacenit včetně převozu, odvozu, složení, naložení, zhrutnění, skládkovného atp.

U zemín není uvažováno s nakypřením materiálu  
Na pozdější reklamace množství, nebo chybějících položek či vyprojektovaných řešení popsaných v PD nebude brán zřetel.

## D HSV Práce a dodávky HSV

**1 409 122,36**

### D 1 Zemní práce - sondy 131 798,77

3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 200 0 mmv hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	80 650	566,19	45 663,22	SOD
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávkou při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	80,6 50	559,05	45 087,36	SOD
19	K	17125 1201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	80,650	23,19	1 870,2	SOD
12	K	1 6715101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	161,300	29,74	4 797,05	SOD
	WV		hloubení 80,65+zpětný zásep 75,95+ odvoz přebytečně zeminy 4,7		161,300			
7	K	16235 1103	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	156,600	80 08	12 540,53	SOD
	WV		80,65+zpětný zásep 75,95		1 6, 0 0			
8	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 00 0 do 1 0000m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,700	199,83	939,20	SOD
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutněním	m3	75,950	167,48	12 720,11	SOD
25	M	58337344 (58331200)	šterkopisek frakce 0/32 (šterkopisek netříděný zásepový)	t	9,400	451,61	4 245,13	SOD
N	K	175 111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,700	599,52	2 817,74	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,400	118,95	1 118,13	SOD

### D 1 Zemní práce 413 916,09

N	K	1 13107422	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 10 0 do 2 00mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,0 00	110,91	665,47	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 1 0 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,0 00	305,78	1 834,53	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	129,90	779,36	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	9,550	673,46	6 431,5	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	19,100	926,25	17 691,54	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	13245204	Hloubení zapažených rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	14,690	1 258,99	18 494,59	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vřst větší do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	52,160	3 417,26	178 244,49	CS ÚRS 2023_02*0.9992
4	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,325	559,05	8 008,39	SOD
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,550	199,83	1 908,38	SOD
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	315,150	4,28	1 348,84	SOD
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	85,950	21,173	18 198,19	SOD
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 836,350	4,28	12 139,58	SOD
12	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,550	2 974	28 402	SOD
15	K	16715102	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	85,950	4 044	3 475,82	SOD
17	K	17115250	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	105,050	20,22	2 124,11	SOD
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	159,485	118,95	18 970,74	SOD
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	95,500	23,19	2 214,65	SOD
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,300	167,48	8 591,72	SOD
25	M	58337344 (58331200)	Štěrkopísek frakce 0/32 (štěrkopísek netříděný zásypový)	t	102,600	451,61	46 335,19	SOD
N	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	37,000	599,52	22 182,24	CS ÚRS 2023_02*0.9992
25	M	58337308 (58331200)	Štěrkopísek frakce 0/2 (štěrkopísek netříděný zásypový)	t	74,000	451,61	33 419,14	SOD
N	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninou, uloženo do 3 m	m3	37,000	285,77	10 573,53	CS ÚRS 2023_02*0.9992
D	4		Vodorovné konstrukce				15 372,27	
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,200	1 700,94	12 246,77	SOD
N	K	45231313	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,800	3 908,87	3 125,50	CS ÚRS 2023_02*0.9992
D	5		Komunikace pozemní				13 785,34	
N	K	566901143	Vyspravení podkladu po překop inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl 200 mm	m2	6,000	414,67	2 488,01	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obotvaným kamením vsm ACP (OK) tl 100 mm	m2	6,000	1 029,8	6 175,06	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	572340112	Vyspravení krytu komunikace po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	6,000	835,33	5 011,99	CS ÚRS 2023_02*0.9992
69	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	6,000	18,38	110,28	SOD
D	8		Trubní vedení				647 917,73	
N	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1,000	117,91	11 791	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	M	28613173 R	Trubka vodovodní PE100 SDR11 63x5,8mm	m	1,015	200,84	203,85	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 160 x 14,6 mm	m	68,000	182,85	1 2434,04	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	M	28613560	Potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	69,020	1 239,01	85 516,33	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	8713658 11	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	68,000	414,67	28 197,42	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	877321110	Montáž elektrokoleno 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	443,64	8 872,9	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	M	28614951	Elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	3 986,81	7 973,62	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	877321112	Montáž elektrokoleno 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	470,62	1 882,49	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	M	28614939	Elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	4,000	4 126,70	16 505,78	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	877321121 R	Montáž návratových pásů DN 160	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	VEJSTNÍ



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	M	42273562.R	pás navítávací HAKU 5310 DN 160/2" PN 16 Hawle	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	VLASTNÍ
N	K	879221111.R	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 160	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	VLASTNÍ
N	K	891211222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	1,000	746,40	746,40	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	M	42221119.R	šoupátko Hawle c. 2800 2" s ručním kolem	kus	1,000	7 430,00	7 430,00	VLASTNÍ
N	K	8913 11112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 988,41	5 965,22	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	M	42221137.R	šoupátko 4000E3 PN16 DN 150 Hawle	kus	2,000	16 311,60	32 623,20	VLASTNÍ
N	M	42291080.R	souprava zemní pro šoupátka DN 150	kus	2,000	1 119,10	2 238,20	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K	891311811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	901,28	901,28	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	891313321.R	Montáž příruby DN 150	kus	4,000	1 029,90	4 119,60	VLASTNÍ
N	M	55251664.R	příruba J. 0400 "S2000" DN150/D160 Hawle	kus	4,000	8 582,50	34 330,00	VLASTNÍ
N	K	891313328.R	Montáž odběrové soupravy	kus	1,000	5 792,80	5 792,80	VLASTNÍ
N	M	42290100.R	odběrová souprava Hawle c. 0508 2" se spojkou C52 délky 3.5m + litinový poklop	kus	1,000	57 928,00	57 928,00	VLASTNÍ
N	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	68,000	27,98	1 902,48	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	68,000	88,05	4 627,10	CS ÚRS 2023_02 *0.992
15	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tla. kovových zkouškách vodou	kus	2,000	344,95	689,90	SOD
N	K	893332111.R	Armaturní šachta vnitřního rozměru 1,5x1,5x3,6m vč. zakrytové desky a vstupního poklopu, podkladních vrstev	kus	1,000	244 424,00	244 424,00	VLASTNÍ
18	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	610,20	610,20	SOD
N	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	11 390,88	11 390,88	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	68,000	57,75	3 927,26	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou folii z PVC 40 cm	m	68,000	22,18	1 508,39	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K		Provizorní řešení - výměna a následná demontáž a likvidace původních 2ks šoupát DN 150 a 2ks přírubového spoje HAWLE (dodávka a montáž na provizorní řešení), zajištění a zabezpečení konců vodovodního potrubí	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	VLASTNÍ
N	K	230086143	Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm	m	68,000	153,87	11 143,08	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	K		Měření, inženýring, monitoring, dokumentace skutečného provedení, průzkumné práce	hod	10,000	600,00	6 000,00	VLASTNÍ
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 195,44	
N	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	99,62	1 195,44	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
D	997		Presun sutě				7 769,20	
N	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,520	55,66	307,22	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	160,080	13,19	2 111,37	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,520	222,43	1 227,81	SOD
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,440	118,95	171,29	SOD
14	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,320	118,95	157,01	SOD
67	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,740	118,95	206,97	SOD
N	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,020	3 517,18	3 587,53	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
D	998		Presun hmot				177 367,52	
22	K	998276101	Presun hmot pro trubní vede ní ztrub z plastických hmot otevřený výkop	t	207,331	855,48	177 367,52	SOD
D	M		Práce a dodávky M				147 638,26	
D	23-M		Montáže potrubí				147 638,26	
N	K	230202036	Montáž chráničky plastové průměru přes 250 do 315 mm	m	52,500	670,46	35 199,32	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	M	28613585.R	plastová chránička DN 300	m	52,500	1 260,00	66 150,00	VLASTNÍ
N	K	23 0202073	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 110 do 160 mm do chráničky	m	52,500	435,65	22 871,69	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	K	230202153	Montáž kluzných objímek výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 mm do 183 mm	kus	37,000	173,86	6 432,85	CS ÚRS 2023_02*0.9992
N	M	28655190.R	objímka kluzná	kus	37,000	270,00	9 990,00	VLASTNÍ

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	230202229	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 250 do 315 mm	kus	4,000	109,91	439,65	CS ÚRS 2023_02 *0.9992
N	M	28655121	manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x324mm DN 150x300	kus	4,000	1 638,69	6 554,75	CS ÚRS 2023_02 *0.9992

### Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle přílohy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavby nebo objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena povrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez výstupní	Cena navrhovaných výměřů	Cena všech výměřů včetně navrhovaných	Cena stavby s výměřemi a bez měněprací	Koncová cena stavby (s měněpracemi a výměřemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%)
4	5	6	7	8	9 - předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14 - předchozí 14+13	15=1+14	16=1+17+16	17=16/11+17	18=14
1	111/01	Rozšíření energetického	Stavební úpravy zázemní udřby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	115/101	Asanace a péstování opalnění	Asanace dřevní v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 604,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patc	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otcického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 555,42	3 734 063,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž rkan a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 278,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhazování a obnažení stávajících sítí	ANO	-28 152,52	-15 538,78	-43 691,30	756 353 689,33	438 781,97	4 249 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,56%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 168,07	4 384 929,31	760 764 309,94	760 718 618,84	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Zařízení zdrojů napětí TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	380 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,62%
10	115/01	Arazové rozvozy slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 082,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 492,14	761 339 208,28	100,65%	0,65%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otcického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřicení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,51	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizací	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 738,51	16 055 948,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,55%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	15 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava FD s atiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 613,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 885,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 885,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického	Úprava objektu griáží u energetického	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 552,91	21 965 358,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zlúžené bourání pochláh	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,85%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž pohlédů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 425,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/008	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotlety	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Narovnání záručních konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/005	Urgentní příjem	Doplnění magnetických sítí před vstě	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 834,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/039	Urgentní příjem	Doplnění konstrukčních prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	1 852 852,96	-1 896 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Konize základů	ANO	-3 896 446,02	0,00	-3 896 446,02	752 702 934,61	459 995,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 896 446,02	0,00	-3 896 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 355 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 896 446,02	0,00	-3 896 446,02	752 702 934,61	1 558 760,82	25 809 089,94	782 208 470,57	778 512 024,55	102,92%	3,41%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		<b>33</b>
<b>SO 02 Úpravy v DIGP</b>		<b>02 / 012</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>02 / 012</b>	Číslo změny stavby: <b>33</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Úpravy v DIGP</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
		C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů .....) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je narovnání skutečně provedených prací na ležaté kanalizaci DIGIP+ provizorní kanalizaci DIGIP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>-1 630 790,34</b>	<b>285 976,67</b>	<b>-1 344 813,67</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	7.2.2024
Objednatel	datum	2.2.2024
TDS	datum	7.2.2024
Zástupce ONN	datum	1.2.2024
Supervize	datum	1.2.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	
Zhotovitel	d

\*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny  
 Objekt: D.2.106 - SO 106 Úpravy areálového vodovodu  
 Soupis: **D.2.106.1 - Úpravy areálového vodovodu pod objektem SO 01 a SO 116**

Místo: k ú Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, H. Královo Projektant:  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

## OPRAVA STAVAJÍCÍ KANALIZACE + NOVÁ KANALIZACE V DIGIP + ODPOČET VENKOVNÍ KANALIZACE -1 344 813,05

D 721		<b>Zdravotnická - vnitřní kanalizace</b>			<b>285 977,29</b>
7211109		Opravy stávajícího odpadního potrubí kameninového			117 076,89
N	K 721110944	Potrubí kameninové výměna dílu DN 200	kus	2,000	3 866,90
N	K 721110945	Potrubí kameninové výměna dílu DN 250	kus	3,000	63 84,89
N	K 721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	4,000	1 119,10
N	K 721110984	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	6,000	3 047,56
N	K 721910922	Pročistění svodů ležatých DN do 300	m	290,000	2 048,1
721		<b>Zdravotnická - nová vnitřní kanalizace</b>			<b>166 426,42</b>
N	K 721173317R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC SN8 DN 160 vč. tvarovek	m	54,100	983,00
N	K 725869203	Montáž zápachových uzávěrek DN 160	kus	1,000	181,85
N	K R000000004	Potrubní zápachový uzávěr - suchá klapka DN 160	kus	1,000	5 672,00
N	K 721910912	Pročistění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	81,000	426,36
N	K 721171913	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 50	kus	3,000	303,76
N	K 721171914	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 70	kus	20,000	354,72
N	K 721171915	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 100	kus	40,000	492,61
N	K 721171916	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 125	kus	15,000	768,38
N	K 721171917	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 150	kus	3,000	1 528,78
N	K R000000005	Potrubí z PVC pro propojení, svislá, DN 50, 70, 100, 125 a 150	m	46,000	631,20
7212901		<b>Zkouška těsnosti kanalizace</b>			<b>2 187,80</b>
44	K 721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	54,100	40,44
WV		54,1 m			
WV		Součet		0,000	
D 998		<b>Přesun hmot</b>			<b>286,18</b>
17	K 998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	1,626	176,02
		<b>Přípojka kanalizace</b>			<b>-1 630 790,34</b>
1		<b>Z emnpráce</b>			<b>-1 291 337,10</b>
1	K 115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpační soupravy	h	-100,000	40,30
2	K 1322 00112RAC	Hloubem zapuštěných šifry do 200 cm v hornině, 1-4, paženi, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	-394 519	1 662,8
5	K 139001:01	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-197 2600	559,05
45	K 7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	-5,000	5 947,34
4	K 174100050RAC	Zásyp jam rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 10 km	m3	-790,39	617,33
3	K 175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 10 km	m3	-4 355	766,02
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>-8 504,70</b>
9	K 451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	-5,000	1 700,94
8		<b>Trubní vedení</b>			<b>-46 958,67</b>
N	K 871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstve tuhost třídy SN8 DN 160	m	-54,500	528,58
16	K 892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-54,500	333,05
998		<b>Přesun hmot</b>			<b>-281 563,53</b>
17	K 998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	-1 699,611	176,02
23-M		<b>Montáže potrubí</b>			<b>-2 426,34</b>
18	K 230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 300	m	-54,500	44,52

## Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

## Poznámka:

Cenu měnopráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 393 380,63	0,00	226 919 014,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV ● přírůstkem ○ odepisem (ANO/NE)	Cena všech měnoprácí předchozí ZBV	Cena navrhovaných měnoprácí	Cena všech měnoprácí včetně navrhovaných	Cena stavby s měnoprácemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprácemi a bez měnoprácí	Nová cena stavby (s měnoprácemi a víceprácemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Četpaní limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9-předchozí ZBV	10 - zadat	11=9+10	12=11-11	13 - zadat	14-předchozí ZBV	15=11-14	16=11+13-14	17=16/(1+7)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy zázemí Joržty	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119/01	Asanace a péstelní opatření	Asanace řířvín v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	2 296 24,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,49	7 600 47 116,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka ořického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 003,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Diamantová skan a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	1 18 296,02	3 852 859,27	760 252 338,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	29 152,52	-16 538,78	12 613,74	756 353 689,33	438 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,56%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 719 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,52	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	380 351,32	4 749 005,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Alešově rozvodny sítí oproudou	Náhrad a kabelových telonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-1 78 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 092,74	761 339 209,28	100,65%	0,65%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplo-energie spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	258 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	02/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka ořického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	38 740,22	5 518 864,46	761 918 245,39	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava umaluru	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451 77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zalřídění zumny	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 388,53	7 808 760 28	764 200 148,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotlivé čas tlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Stvarjní stěv podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 738,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 170 722,02	101,35%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání s chlazením sávacího JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,56	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	AJ001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stálky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 008,00	17 192 778,15	773 502 158 78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka rozvodných plynů	Přeložka mediclnálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna zabřzení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 556 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 385 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna zaořzení	ANO	-3 265 960,57	-3 266 632,47	-6 532 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	771 039 272,71	102,26%	2,67%
22	AJ002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 026,69	773 922 493,65	102,32%	2,73%
23	1110/02	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáž u energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,50	774 772 440,56	102,43%	2,80%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřídění touřní podlahy	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 715 802,69	775 121 205,66	102,44%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 428,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Narřování zářnicových konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 599,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Demontáž magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Doplňení kosovových prvřků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-4 631 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize zakřadů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	45 938,49	24 104 543,28	780 583 923,91	775 607 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k ■ A	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 809 089,94	782 208 470,57	778 512 024,55	102,92%	3,41%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 576,67	26 088 036,61	782 494 447,24	777 167 210,88	102,75%	3,45%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		<b>02 / 013</b>	<b>34</b>
<b>SO 02</b>	<b>Úpravy v DIGP</b>		
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>02 / 013</b>	Číslo změny stavby: <b>34</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>A 02 Úpravy v DIGP</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

<b>Kdo požadoval: (organizace, jméno)</b>	<b>Změny projednány na KD dne:</b>	<b>Kategorie</b>
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.7.2023, 17.8.2023, 7.9.2023, 21.9.2023	C
<b>Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -.....) / NE</b>	<b>Přílohy soupisu prací:</b>	

Popis a zdůvodnění změny:

Při odsouhlasování úpravy řešení připojení kotelny v objektu DIGP na plyn byl plynáři vznesen požadavek na zvětšení plynoměrné skříně na více než dvojnásobek. S ohledem na architektonické řešení daného místa a další aspekty (zachování únikové cesty z budovy, nezasahování do prostoru nově zřízovaného bufetu apod.) bylo dohodnuto a odsouhlaseno řešení, kdy plynoměrná skříň bude umístěna v rozšířeném anglickém dvorku. Upravena bude i trasa přípojky a budou doplněny prvky dle požadavku plynáren.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>434 540,74</b>	<b>434 540,74</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
		1.2.2024
Objednatel	jméno	datum
		2.2.2024
TDS	jméno	datum
		1.2.2024
Zástupce ONN	jméno	datum
		1.2.2024
Supervize	jméno	datum
		1.2.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel \_\_\_\_\_ datum **2.2.2024** podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel \_\_\_\_\_

\*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - Rozšíření anglického dvorku u DiGIP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,  
architekt. a projekt.  
ateliér

Uchazeč:

Zpracovatel: Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>434 540,74</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				320 366,98	
D		1	Zemní práce				35 422,95	
N	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,753	454,54	17 163,87	CS ÚRS 2023
	W		$((2,25*8,55)+(3,25*7,55))/2*2,05$		26,176			
	W		$((2,0*2,5)+(2,5*2,5))/2*2,05$		11,577			
	W		Mezisoučet		37,753			
	W		Součet		37,753			
	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,495	979,35	1 464,13	SOD
	W		1,3*0,7*0,7		0,637			
	W		1,75*0,7*0,7		0,858			
	W		Mezisoučet		1,495			
	W		Součet		1,495			
N	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,962	780,38	1 531,10	CS ÚRS 2023
	W		1,75*0,7*0,9		1,103			
	W		$(12,735-(1,5*0,9+0,7*1,75+0,9*1,75))*0,1$		0,859			
	W		Mezisoučet		1,962			
	W		Součet		1,962			
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 100 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,250	218,07	3 979,78	SOD
	W		6,287*2,05		12,847			
	W		6,485*0,3		1,946			
	W		Mezisoučet		14,793			
	W		1,495+1,962		3,457			
	W		Mezisoučet		3,457			
	W		Součet		18,250			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	602,250	4,28	2 577,63	SOD
	W		$18,25*1,67$ Přepočtené koeficientem množství		602,250			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,250	29,74	542,76	SOD
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	13,341	20,22	269,76	SOD
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,478	118,95	3 625,36	SOD
	W		$18,25*1,67$ Přepočtené koeficientem množství		30,478			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,250	23,10	423,22	SOD
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,960	167,48	3 845,34	SOD
	W		$37,753+1,495+1,962$		41,210			
	W		-18,25		-18,250			
	W		Mezisoučet		22,960			
	W		Součet		22,960			
D		2	Zakládání				209 603,08	
10	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,858	4 482,10	3 845,64	SOD
	W		$(5,6*1,75+1,5*1,95)*0,1$		1,273			
	W		$-(1,5*0,9+0,7*1,75+0,9*1,75)*0,1$		-0,415			
	W		Mezisoučet		0,858			
	W		Součet		0,858			
N	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	3,818	5 530,47	21 115,33	SOD
	W		$(5,6*1,75+1,5*1,95)*0,3$		3,818			
	W		Mezisoučet		3,818			
	W		Součet		3,818			
	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,400	716,10	3 866,94	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(5,8*2+3,7*2-0,3*2)*0,3		5,400			
	W		Součet		5,400			
34	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,400	332,48	1 795,39	SOD
35	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,729	46 035,02	33 559,53	SOD
	W		(61,6+30,6+14,4+26,9+6,2+126,4+23,4+5,3+54,0+9,2+39,5-69,6+38,7+83,8+87,2+51,8)/1000		0,729			
	W		Součet		0,729			
N	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi K ari	t	0,032	40 167,84	1 285,37	CS ÚRS 2023
	W		8,5751.25*3.03/1000		0,032			
	W		Mezisoučet		0,032			
	W		Součet		0,032			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,598	4 875,24	12 665,87	SOD
	W		1,3*0,7*0,7		0,637			
	W		1,75*0,7*0,7		0,858			
	W		1,75*0,7*0,9		1,103			
	W		Mezisoučet		2,598			
	W		Součet		2,598			
N	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	6,908	5 530,47	38 204,49	SOD
	W		2,7*0,9*0,3		0,770			
	W		(1,0+4,15+1,74)*2,7*0,3		5,581			
	W		(0,8+0,25)*1,75*0,3		0,557			
	W		Mezisoučet		6,908			
	W		Součet		6,908			
43	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	51,056	716,10	36 561,20	SOD
	W		(2,7*2)*0,95		5,130			
	W		(1,3+5,6+2,04+10+3,85+1,74)*2,7		41,931			
	W		0,3*0,95		0,285			
	W		(0,8+0,55+0,25+0,51)*1,75		3,710			
	W		Mezisoučet		51,056			
	W		Součet		51,056			
44	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	51,056	332,48	16 975,10	SOD
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,863	46 035,02	39 728,22	SOD
	W		1,592		1,592			
	W		-0,729		-0,729			
	W		Mezisoučet		0,863			
	W		Součet		0,863			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				908,18	
129	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	12,725	71,37	908,18	SOD
	W		(5,8*1,75+15*1,95)		12,725			
	W		Mezisoučet		12,725			
	W		Součet		12,725			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				55 100,01	
N	K	953334115	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 5 mm se samolepicí vrstvou	m	12,200	348,72	4 254,39	CS ÚRS 2023
	W		4,0*20+2,7*1,75*1,75		12,200			
	W		Součet		12,200			
N	K	953334421	Těsnící plech do pracovních spar betonových kci s bitumenovým povrchem oboustranným š 125 mm	m	7,950	40 568	3 225,12	CS ÚRS 2023
	W		(1,15+3,85+2,55*0,4)		7,950			
	W		Součet		7,950			
28	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,229	4 757,87	10 605,29	SOD
	W		(3,0+1,246)*1,75*0,3		2,229			
	W		Součet		2,229			
19	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	8,000	2 947,64	23 581,12	CS ÚRS 2023
20	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou práci ve stisněném prostoru	m	8,000	534,57	4 278,58	CS ÚRS 2023
N	K	977131110	Vrty příklepovými vrátky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	15,800	165,87	2 620,70	CS ÚRS 2023
	W		67*0,2		13,400			
	W		12*0,2		2,400			
	W		Součet		15,800			
N	K	977131117	Vrty příklepovými vrátky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	371,70	743,40	CS ÚRS 2023
	W		5*2*0,2		2,000			
	W		Součet		2,000			
N	M	212340201.R (HIT T 2123402)	Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 0,33l	kus	5,000	1 158,68	5 793,41	CS ÚRS 2023
D	997		Přesun sutě				6 651,77	
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,369	594,73	3 193,11	SOD
30	K	99701350	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	5,369	75,33	404,45	SOD
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	236,236	5,17	1 221,34	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,369*44 *Přepočtené koeficientem množství		236,236			
32	K	997013 602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonu věcný kód odpadu 17 01 01	t	5,369	118,95	636,64SOD	
33	K	997221611	Nakládání suší na dopravní pro středkyprovo do rovnou dopravu	t	5,369	222,43	1 194,23 SOD	
D		998	Přesun hmot				12 680,99	
N	K	998012 021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	37,437	338,73	12 680,99 CSURS 2023	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 926,01	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 785,01	
278	K	711491171	Provedení doplnků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	12,725	23,19	295,09 SOD	
			(5,6*1,75+1,5*1,95)		12,725			
			Mezisoučet		12,725			
			Součet		12,725			
133	M	69311 060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200 g/m2	m2	13,361	44,01	588,02 SOD	
			12,725*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,361			
260	K	711491172	Provedení doplnků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	12,725	23,19	295,09 SOD	
			(5,6*1,75+1,5*1,95)		12,725			
			Mezisoučet		12,725			
			Součet		12,725			
133	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	13,361	44,01	588,02 SOD	
			12,725*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,361			
121	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,005	3 758,72	18,79 SOD	
D		767	Konstrukce zámečnické				87 141,00	
N	K	76716 1217.R	Montáž zábradlí rovného z profilu véoceli do zdi a betonu hm přes 30 do 45 kg	m	11,260	1 920,00	21 619,20 VLASTNÍ	
			3,68+3,91+1,95+0,605*1,11		11,260			
			Součet		11,260			
	M	55342030.R	Z/33 - Ocelové zábradlí na anglickém dvorku vč. kotvicího materiálu a povrchové úpravy	m	11,260	4 298,40	48 399,99 VLASTNÍ	
641	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcíhm do 5 kg	kg	17,300	49,23	851,68 SOD	
	M	55243822.R	Z34 - stupadlo ocelové, tyč kruhová d 20 mm vč. kotvicího materiálu a povrchové úpravy	kus	5,000	2 016,00	10 080,00 VLASTNÍ	
134	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcíhm přes 10 do 20 kg	kg	2 7800	102,30	2 843,94 SOD	
	M	55283928.R	Z/36 - trubka ocelová d 180/10 mm vč. tesnění, kotvicího materiálu a povrchové úpravy	m	0,600	5 283,60	3 170,16 VLASTNÍ	
169	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,185	951,57	176,04SOD	
D	M		Práce a dodávky M				1 474,82	
D	HZS		Hodinové účtovací sazby				1 474,82	
K	HZS1431		Prohlídka a vyčištění stávající vpusti	hod	4,0001	368,70	1 474,82 CS ÚRS 2023	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 772,93	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 212,93	
K	741410003		Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10,000	83,03	830,34 CS ÚRS 2023	
M	35441073		drát D 10mm FeZn	kg	6,210	51,66	320,80 CS ÚRS 2023	
			10*0,821 Přepočtené koeficientem množství		6,210			
K	741410022		Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v zemi	m	10,000	35,27	352,72 CS ÚRS 2023	
M	35442062		pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	9,520	51,66	491,79 CS ÚRS 2023	
			10*0,952 Přepočtené koeficientem množství		9,520			
K	741420021		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	118,91	1 189,10	
M	35441885.R		svorka spojovací/připojovací (všeobecné)	kus	10,000	23,30	233,00 VLASTNÍ	
K	741440031		Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000	675,48	1 350,92	
M	35442125		tyč zemnicí 1 m FeZn	kus	2,000	376,70	753,40 CS ÚRS 2023	
K	741830032.R		Svorkovnice ochranného pospojování, kompletní dodávka	kus	2,000	125,10	250,20 VLASTNÍ	
K	741830033.R		Systémová průchodka vodotěsná, kompletní dodávka	kus	2,000	258,90	517,80 VLASTNÍ	
K	741830034.R		Protikorozní nátěr, kompletní dodávka	set	1,000	942,90	942,90 VLASTNÍ	
D	HZS		Hodinové účtovací sazby				16 560,00	
K	HZS4213.R		Výchozí revize elektro	set	1,000	16 560,00	16 560,00 VLASTNÍ	



### Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadá:	2 - zadá:	3 - 1x30%
756 399 380,63	0,00	228 919 814,19

**Poznámka:**

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOU/PS	Název stavebního objektu/provozního souocru (SOU/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválen: ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena vsoc: méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprací a bez vícepráci)	Finančová změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=10-11	10 - začat	11=6+8	12=1+7	13 - zdat	14=13+10-11	15=1+14	16=11+14	17=16(11-12)	18=7-8
1	111/01	Rozšíření energetcentra	Stavební úpravy zateplení a izolace	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 169,02	169 169,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanaace a pěstební opatření	Asanaace dřevín v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulace -1. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přelozka slaboproudu	Provizorní přelozka ockého kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 286,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 167,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Othalení a oslabení slávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 761,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,55%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního ctiodniku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 716 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Opravní značení	Úpravní značení trvale	ANO	45 691,30	0,00	45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 760 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdrojčrevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	45 691,30	756 353 689,33	260 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,52%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-1 092,18	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,89%	0,72%
12	122/02	Přelozka slaboproudu	Provizorní přelozka ockého kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	88 740,22	5 518 564,46	761 913 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava arna ur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 849,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zalžování zemny	ANO	-223 783,46	-1 054 621,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 600 760,28	784 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DIGIP	Jednotný časřavní hodny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 638 210,28	764 237 560,91	762 956 955,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní sláv podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	18 055 946,79	772 455 327,42	771 178 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajících JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedřejř: rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD sístky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	188 000,00	17 102 778,15	773 532 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přelozka medicínálních plynů	Přelozka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 075 019,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	775 631 865,75	773 365 505,10	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-3 265 960,57	-6 531 921,14	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedřejř: rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přelozky elektro	ANO	3 592 593,04	0,00	3 592 593,04	752 806 787,59	683 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetcentra	Úprava objektu garáž u energetcentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 852,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřizování bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	345 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž postledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání koleřny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Náhradní zamečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplňování magnetických filtrů před koe	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 534,28	775 789 841,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Uplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,88	-3 696 446,02	752 702 934,61	66 2304,14	23 644 557,79	780 043 836,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kšice zářkodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,59	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,99	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přelozka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 768,04	24 252 329,32	780 651 705,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přelozka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 809 089,94	782 208 470,57	778 512 024,55	102,92%	3,41%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní sláv kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 830 750,34	-5 527 236,36	751 072 144,27	285 976,67	25 065 066,61	782 494 447,24	777 167 210,88	102,75%	3,45%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických ovrků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	26 529 607,35	782 928 987,98	777 601 751,62	102,80%	3,51%



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 105 Přípojky splaškové kanalizace</b>		<b>105 / 01</b>
<b>35</b>		
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>105 / 01</b>	Číslo změny stavby: <b>35</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Přípojky splaškové kanalizace</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	2.11.2023, 9.11.2023	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů-----) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

U realizovaných přípojek splaškové kanalizace URGENTu byl v PD zjištěn nesoulad výšek uložení kanalizace vůči stávajícímu terénu. Nebyl zohledněn násep a kolektor směrem k URGENTu, který je nutné překopat. Třída těžitelnosti (skála) ve spodní části výkopu je vyšší oproti předpokladu PD. Záměna materiálu splaškové kanalizace vně objektu z kameniny na plastové potrubí byla navržena z důvodu návaznosti na plastové potrubí ležaté kanalizace pod objektem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-103 575,83</b>	<b>805 883,95</b>	<b>702 308,12</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	datum
Zhotovitel	datum

\*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou u rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,  
architekt. a projekt.  
ateliér

Uchazeč:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN Zpracovatel:

Eco ters.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>702 308,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				702 308,12	
D	1		Zemní práce				502 069,35	
N	221	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	48,360	110,91	5 363,67	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
	W		3,5*1,5" přípojka KS4				5,250	
	W		3,5*1,5+3*3" přípojka KS3				14,250	
	W		3,9*3,7" přípojka KS2				14,430	
	W		3,9*3,7" přípojka KS1				14,430	
	W		Součet				48,360	
N	221	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	48,360	129,90	6 281,77	CS ÚRS 2023_02*0,9992
2	K	132200112RAC	Hloubení zapažených rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	205,133	1 662,88	341 111,56	SOD
	W		-75,6 "původní výměra				-75,600	
	W		7,5*1,6*5 "rýha KS1				60,000	
	W		3*1,8*1,5+2*3,8" *3,6*36" KS2 - rýha před a pod kolektorem + rýha za kolektorem + jáma na opravu šachty NBS2				106,596	
	W		5*1,5*2,5+4*0,9*1+3*3*3" *KS3- rýha+ jáma na výměnu šachty				49,350	
	W		3*1,3*2,05+3,7*0,9+1,75+6,8*1,3*2,1+3*3*3,5" rýha + jáma pro spadiště KS4				64,787	
	W		Součet				205,133	
N	K	132454201R	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3, pažení odvoz do 10 km a skládku	m3	9,000	2 851,00	25 659,00	VASTNÍ
	W		3*3*1" jáma pro spadiště KS4 -bourání skály				9,000	
	W		Součet				9,000	
N	001	139911122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	0,405	5 795,38	2 347,12	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
	W		1,5*0,9*0,3" přípojka B53 -zbytky kolektoru mezi plynem a vodou				0,405	
	W		Součet				10,660	
N	001	139951114	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na suchu strojně	m3	6,623	1 678,66	11 117,74	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
	W		1,5*0,9*0,25" opuka pod kolektorem příp KS3				0,338	
	W		1,5*0,9*0,3" opuka pod kolektorem příp KS2				0,405	
	W		2,8*1,4*1,5" opuka pod, před a za kolektorem příp KS1				5,880	
	W		Součet				6,623	
N	001	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ŽB nebo předpjatého strojně	m3	2,958	8 902,87	26 334,70	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
	W		2,8*1,4*0,3" betonová podlaha kolektoru příp KS1				1,176	
	W		2*1,8*1,8*0,15" slěny kolektoru příp KS1				0,972	
	W		2*1,5*0,9*0,3" betonová podlaha kolektoru přípojky KS2 a KS3				0,810	
	W		Součet				2,958	
4	K	17410050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	135,833	617,33	83 853,79	SOD
	W		-46,8 "původní výměra				-46,800	
	W		205,133+9 "nová výměra				214,133	
	W		-3,5*1,8*5" nezasypaná část přípojky KS1				-31,500	
	W		Součet				135,833	
D	4		Vodorovná konstrukce				-50 018,99	
7	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-4,995	5 102,32	-25 488,59	SOD
	W		1,5*0,9*0,3" zabetonování dna kolektoru příp KS3				0,405	
	W		5,4				-5,400	
	W		Součet				-4,995	
8	M	59211005.00	Ukládání pražec pod troubu	kus	-45,000	474,60	-21 357,00	SOD
9	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	-45,000	19,03	-856,35	SOD
10	K	452111121R00	Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2	kus	-45,000	51,49	-2 317,05	SOD
D	5		Komunikace pozemní				22 421,09	
N	221	566001134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkokodrtí tl. 250 mm	m2	48,360	463,63	22 421,09	CS ÚRS 2023_02 *0,9992
Trubní vedení							161 435,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně - stávající šachta na přípojkách	kus	3,000	2 108,31	6 324,94	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 638,69	3 277,38	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	2,000	2 847,72	5 695,44	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 197,44	6 394,88	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	4 926,06	9 852,11	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
19	K	894811147	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	11 290,96	11 290,96	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
20	K	896211112	Spadliště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton ř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300, poklop litina 40t	kus	1,000	48 561,12	48 561,12	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
21	K	896290113	Příplatek ke spadlišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	5,000	17 286,16	86 430,80	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	487,51	1 462,83	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
14	M	597106002	Trouba kamenin, glazov. dl. 1000, DN 200 mm, montáž trub kameninových, pryž. kroužek, tvarovek	m	-45,080	1 188,04	-53 556,84	SOD
	W		výkres 101, 102:					
	W		45,08		45,080			
	W		Součet		45,080			
N	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	45,000	176,86	7 958,63	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
N	M	28612009	troubka kanalizační PVC-QUANTUM DN 200x6000mm SN12	m	45,000	616,51	27 742,79	SOD
D	997		Přesun sutě				43 821,83	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	38,119	261,68	9 975,03	SOD
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 677,245	3,96	6 641,89	SOD
	W		34,339*44 *Přepočtené koeficientem množství		1 677,245			
244	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	38,119	594,73	22 670,63	SOD
245	K	997013601	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	38,119	118,95	4 534,28	SOD
D	998		Přesun hmot				9 663,50	
17	K	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	54,900	176,02	9 663,50	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 916,30	
N	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	41,200	99,62	4 104,35	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
	W		2*3,5 "přípojka KS4		7,000			
	W		2*7+2*1,6+2 "přípojka KS3		19,200			
	W		2*3,7+3,6 "přípojka KS2		11,000			
	W		4 " přípojka KS1		4,000			
	W		Součet		41,200			
N	013	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	3,000	792,37	2 377,10	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
	W		3 "strop kolektoru příp KS1		3,000			
	W		Součet		3,000			
N	013	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	4,000	1 608,71	6 434,85	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
	W		4 "strop kolektoru příp KS3		4,000			



## Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

## Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby do smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1. zadat	2. zadat	3. = 1x100%
756 399 340,63	0,00	226 919 814,18

## Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněprací předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněprací a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněprací a bez víceprací)	Financováni: změni v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9 = předchozí 11	10 = zadat	11 = 9 + 10	12 = 1 + 11	13 = zadat	14 = předchozí 4 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 11 + 14	17 = 16 (1 - 2)	18 = 1 (1)
1	111.01	Rozšíření energetického	Stavební úpravy zážerní ústřížby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 340,63	169 199,02	169 199,02	756 568 539,65	756 568 539,65	100,02%	0,02%
2	119.101	Asanace a péstetní opalření	Asanace dřevín v arašlu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,46%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproud.	Průvzdušní přeložka útického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 303,59	-29 152,52	756 370 228,11	1 18 296,02	3 852 959,27	760 252 338,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhálení a obnažení stávajících stří	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 043 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provzdušného ohradníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	2 380,48	4 368 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj užitkové TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvodny slaboproud.	Instalace kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna seplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	258 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,47	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproud.	Průvzdušní přeložka útického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 567,31	5 659 431,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zařízení zernky	ANO	-223 783,46	-1 054 921,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 508,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,55	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 458,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,75	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/0/01	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stálky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	158 000,00	17 102 778,15	773 502 158,75	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	116/001	Přeložka mediclnálních plynů	Přeložka mediclnálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 856 246,65	20 232 485,12	776 631 665,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-3 265 960,57	-6 531 921,14	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	778 031 665,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/0/02	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Průvzdušní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 736,06	777 515 885,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetického	Úprava objektu garáže u energetického	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 688,97	778 365 038,60	774 772 448,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	3,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 783,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,98%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotletny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Nastavení zámečnických kování	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Doplnění kanalizačních prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-4 631 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotlice základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	778 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 809 089,94	782 208 470,57	778 512 324,55	102,92%	3,41%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	2 859 766,67	26 395 066,61	782 494 447,24	777 167 210,68	102,75%	3,45%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvířek	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	26 829 607,35	782 928 987,98	777 601 751,62	102,80%	3,51%
35	105/01	Připojení splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 683,95	27 335 491,30	783 734 871,93	778 304 059,74	102,90%	3,61%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
<b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
<b>SO 111 Rozšíření energocentra</b>		<b>111 / 03</b>
<b>36</b>		
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“</b> adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS <b>111 / 03</b>	Číslo změny stavby: <b>36</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 111 Rozšíření energocentra</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva)			
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin		
<b>Kdo požadoval: (organizace, jméno)</b>	<b>Změny projednány na KD dne:</b>		<b>Kategorie</b>
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	16.11.2023, 23.11.2023		D
<b>Vliv ZL na konečný termín: ANO (den .....) / NE</b>	<b>Přílohy soupisu prací:</b>		
Popis a zdůvodnění změny:			
V PD je ve výkresech Energocentra zakreslen výtuzný věnec atiky i OSB desky, které slouží jako pevný podklad pro oplechování atiky objektu Energocentra. Ve výkazu výměr (0,7 m3 vyztuženého betonového věnce atiky i 26 m2 OSB desek) byly tyto chybějící položky doplněny.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>39 293,33</b>	<b>39 293,33</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1.2.2024
Objednatel	jméno	datum	2.2.2024
TDS	jméno	datum	1.2.2024
Zástupce ONN	jméno	datum	1.2.2024
Supervize	jméno		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

\*) Kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.111 - SO 111 Rozšíření energocentra

Soupis:

**D.2.111.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245. H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,  
architekt. a projekt.  
ateliér

Uchazeč:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN Zpracovatel:

Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 293,33</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 388,96	
D		4	Vodorovné konstrukce				3 012,59	
N	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi	t	0,075	40 167,84	3 012,59	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
D		5	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 183,24	
N	K	985671112	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,000	5 465,62	5 465,62	CS ÚRS 2023_01 *0,9992
N	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	4,500	256,79	1 155,57	CS ÚRS 2023_01 *0,9993
N	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	4,500	124,90	562,05	CS ÚRS 2023_01 *0,9994
D		998	Přesun hmot				1 193,13	
N	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,894	412,33	1 193,13	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 904,37	
D		762	Konstrukce tesařské				27 904,37	SOD
N	K	762341026	Bednění střešních plochých z desek OSB II 22 mm	m2	36,800	753,05	27 712,24	SOD
			bednění střešy 23,1 m2 + bednění okapní hrany 13,7 m2					
N	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v	t	0,370	519,33	192,13	SOD
			do 36 m					



### Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Gena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 - 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

#### Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavby/název objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Gena všech přelůčpráci předložení ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Gena všech měněpráci včetně navrhovaných	Gena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Gena stavby s víceprácní a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9 - předch. 1)	10 - zadat	11 - 9 + 10	12 - 7 + 11	13 - zadat	14 - předch. 10 + 13	15 - 9 + 14	16 - 9 + 11 + 14	17 - 16 / 11 + 2)	18 - 14 / 1
1	111/01	Rozšíření energetická	Stavební úpravy zamezby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119/01	Asanace a pestelční opatření	Asanace dřev v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 629 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Cynekologická ambulance 4. patra	ANO	5 768,93	0,00	5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 554 104,83	760 053 465,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přelůčka slaboproudu	Provizorní přelůčka ošckého kabelu	ANO	5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	00 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,45%	0,45%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zřízení	ANO	5 768,93	-23 383,59	-28 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 658,27	760 252 336,80	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhrazení a obnažení slávejících silt	ANO	29 152,52	-16 538,78	12 613,74	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 543 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Ztloučení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 148,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 612,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zoroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 140 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Aréálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 032,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 153 612,11	761 562 092,74	761 339 203,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky zrušena teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 423 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přelůčka slaboproudu	Provizorní přelůčka ošckého kabelu	ANO	223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 306,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas lišbení hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	4 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 116 122,02	101,65%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stavející JIF	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,39	102,07%	2,24%
18	A/001	Vodlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 555,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přelůčka medicínálních plynů	Přelůčka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,05	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 935,18	102,24%	2,67%
21	02/006	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-3 265 960,57	-6 531 921,14	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vodlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přelůčky elektio	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 708,06	777 515 068,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energetická	Úprava objektu - garážů u energetická	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 355 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení nouzovní podtlak	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,05	22 314 422,05	778 715 802,66	775 721 205,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/006	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/007	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 939,14	102,53%	3,01%
28	01/008	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	2 250 42,10	22 982 253,85	779 381 634,28	775 169 041,24	102,56%	3,04%
29	01/009	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 343 938,42	780 343 938,42	780 343 938,42	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotelze základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 837 477,89	102,70%	3,19%
31	102/01	Úpravy areálového vodovodu	Přelůčka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přelůčka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 760,62	25 809 089,94	782 208 470,57	778 512 024,56	102,92%	3,41%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,67	26 095 066,61	782 494 447,24	777 167 210,88	102,75%	3,45%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvejků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	26 529 607,35	782 928 987,98	777 001 751,62	102,80%	3,51%
35	105/01	Přímky střeškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 326 491,30	783 734 871,93	778 304 059,74	102,90%	3,61%
36	111/003	Rozšíření energetická	Věnc statky u energetická	ANO	5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	785 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%