

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 03.11.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) VDI Projekt s.r.o.

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

IČO: 288 60 080

DIČ: CZ28860080

Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 208636

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/28052 Myštěves – průtah“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Číslo stavby: 32819

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 03.11.2023)	776.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	102.000 Kč
Cena celkem bez DPH	878.000 Kč
DPH (21%)	184.380 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.062.380 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne
- 7. 03. 2024

V Hradci Králové dne 20.2.2024

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32819

Název akce:

III/28052 Myštěves - průtah

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ 28860080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

03.11.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Součástí smlouvy na PD v rámci předmětné akce byl intravilán silnice III/28052 od začátku obce Myštěves až po křižovatku se silnicí II/326 v délce cca 350 m. Na prvním veřejném projednání záměru, které se konalo dne 26. 1. 2024 na obecním úřadu v Myštěvsi, informoval přítomné starosta obce že v současné době je v běhu posunutí začátku obce z důvodu plánované výstavby rodinných domů o cca 90 m směrem ven z obce. Pro tyto domy obec v delším časovém horizontu plánuje i prodloužení chodníku podél silnice III/28052. Znamená to rozšíření rozsahu průtahu silnice z cca 350 m na cca 440 m. Pro projekční kancelář to znamená vícepráce na zaměření ve výši 8.000,- Kč, PD ve stupni DUSP 68.000,- Kč a PD ve stupni PDPS v hodnotě 26.000,- Kč vše bez DPH.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
776 000,00 Kč	-	0,00 Kč	102 000,00 Kč	878 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Rozšíření rozsahu díla (350m →440m)	03. 11. 2024 dle SoD (Koncept DUSP)	nemá vliv na termíny odevzdání

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka dodavatele
3.	Zápisy z jednání se zhotovitelem PD ze dne 26. 1. 2024 výrobní výbor č. 1
4.	Presenční listina z jednání se zhotovitelem PD ze dne 26. 1. 2024 výrobní výbor č. 1

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/28052 Myštěves - průtah“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA DLE SoD	ZMĚNA Č. 1		CELKEM
			vícepráce	méněpráce	
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	44 000,00 Kč	8 000,00 Kč		52 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum vozovky	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
c	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
d	Posouzení odtokových poměrů Králického potoka	38 000,00 Kč			38 000,00 Kč
e	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	36 000,00 Kč			36 000,00 Kč
f	Diagnostický průzkum mostu ev.č. 28052-1	48 000,00 Kč			48 000,00 Kč
g	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	252 000,00 Kč	68 000,00 Kč		320 000,00 Kč
h	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	98 000,00 Kč	26 000,00 Kč		124 000,00 Kč
i	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	16 000,00 Kč			16 000,00 Kč
j	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč
k	DIO a PD objízdných tras	14 000,00 Kč			14 000,00 Kč
l	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	17 000,00 Kč			17 000,00 Kč
m	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	18 000,00 Kč			18 000,00 Kč
n	Kamerový průzkum stávající kanalizace v předmětném úseku	29 000,00 Kč			29 000,00 Kč
o	Pročištění kanalizace v předmětném úseku	24 000,00 Kč			24 000,00 Kč
p	PD demolice mostního objektu	28 000,00 Kč			28 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		724 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00 Kč	826 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 650 Kč/hod		52 000,00 Kč			52 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		776 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00 Kč	878 000,00 Kč
DPH 21%		162 960,00 Kč	21 420,00 Kč	0,00 Kč	184 380,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		938 960,00 Kč	123 420,00 Kč	0,00 Kč	1 062 380,00 Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

K Botiči 1453/6
101 00 / Praha 10
info@vdiprojekt.cz
www.vdiprojekt.cz
IČO: 288 60 080

Datum: 9.2. 2024
Číslo nabídky: 022401
Stránka: 1 z 1

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
VĚC
Nabídka projekčních a inženýrských prací

Zákazník: Královéhradecký kraj

Stupeň: rozšíření projekčních prací DUSP, PDPS a geodetických prací

CENOVÁ NABÍDKA č. 022401

Na akci: III/28052 Myštěves - průtah

Na základě zápisu z jednání dne 16.1.2024 dochází k navýšení rozsahu geodetických a projekčních prací. Délka rozsahu rekonstruované silnice se navýší z 350 na 440 m. Rozsah diagnostických prací, ig průzkum, vzorkování a zatřídění asf. směsí se nemění.

Zeměměřičské práce, mapový podklad	8.000 Kč bez DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	68.000 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	26.000 Kč bez DPH

Cena bez DPH	102.000 Kč
DPH 21%	21.420 Kč
Cena vč. DPH	123.420 Kč

Cena je bez případných správních poplatků a jiných poplatků a průzkumů neuvedených v nabídce. V případě zvýšení rozsahu prací bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě (objednávce) po dohodě s investorem. Platnost cenové nabídky je do 9.3. 2024.

V Pardubicích 9. 2. 2024

podpis dodavatele
Ing. Miroslav Kučera





VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní
Infrastruktura

K Botiči 1453/6
101 00 / Praha 10

Telefon: +420 773 600 770
info@vdiprojekt.cz
IČO: 28 86 00 80

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO 26.1.2024

Datum: 29.1.2024
Stránka 1 z 2

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zákazník Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Místo setkání OÚ v Myštěvsi Řešená lokalita
Zapsal [REDACTED]	Datum setkání 26.1.2024
Přítomni Viz prezenční listina	Zakázkové číslo 57/23
Nepřítomni	Pořadové číslo 1
Kopie	Strana 1 z 3
Název akce - III/28052 Myštěves - průtah	
Věc - Obchůzka lokality, zpřesnění rozsahu, požadavky návrhu	

Představení zakázky, upřesnění rozsahu, obchůzka terénu řešené lokality.

Na jednání domluveno:

- Nyní předmětem PD cca 350 m, projektová dokumentace by měla být hotova v roce 2024. (staničení dle staničení silnice, začátek/konec obce až křižovatka se silnicí II/326)
- Budou vyrovnány majetkoprávní vztahy pozemků v křižovatkách, kde již nyní výrazně dotčeno stávajícím stavem.
- Dle domluvy bude navyšován rozsah řešených prací
 - Obec Myštěves vzneslo připomínku, že bude rozšiřováno zastavěné území na začátku řešeného úseku při vjezdu do obce. Obec si projedná úpravu a posun dopravního značení („IZ 4a-b“) na příslušných úradech tak, aby korespondovalo s plánovanou zástavbou. Obec musí změnu projednat do 29. 2. 2024 tak, aby nemusely být pozastaveny projekční práce.



Datum: 29.1.2024

Stránka 2 z 2

- Obec si může u projektanta objednat samostatnou projektovou dokumentaci na předpokládaný chodník (v místě výhledového zatrubnění příkopu, před parc. č. 489/24, 489/30 a 489/29). PD může být rozdělena na dvě etapy výstavby, tak aby případná realizace korespondovala se skutečným stavem. V předmětné projektové dokumentaci investora KHK pak může být s chodníkem počítáno. Projektant obci předloží cenovou nabídku samostatného projektu.
- V řešeném úseku byla provedena diagnostika vozovky, pravděpodobně výskyt asfaltů s vyššími hodnotami PAU. Po upřesnění výsledků bude navržena vhodná konstrukce vozovky.
- Bude proveden kamerový průzkum stávající kanalizace, jeho rozsah určí dle předpokladu/potřeb projektant.
- VO nebude v ulici řešeno.
- Rekonstrukce silnice je i z důvodu nevyhovujícího mostního objektu. Mostní objekt a vyústění kanalizace způsobuje povodňové ohrožení pro okolní nemovitosti. Konstrukce navrhovaného mostu bude upřesněna až po provedení výpočtů (nyní projektant čeká na hydrotechnická data). Most bude rozšířen na domluvenou šířku komunikace, včetně převedení chodníku.
- Šířka navrhované komunikace bude min. 5,5 m (ve středovém úseku spíše 6,0 m)
- zvažován jednostranný sklon komunikace
- Chodník zachován jednostranný (vpravo ve směru staničení), na druhé straně komunikace (vlevo) bude navržena nezpevněná krajnice nebo obruba v úrovni.
- V principu vjezdy ponechány stávající nebo z nezpevněné asf. materiálu („frézing“). Rozjezdy křižovatek asfaltové. Podrobněji bude upřesněno a předloženo během návrhu.

Zapsala:





VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

PREZENČNÍ LISTINA

Z výrobního výboru konaného 26.1. 2024 na OÚ v Myštěvsi

Název akce:

„III/28052 Myštěves - průtah“

Jméno - Příjmení	Organizace	Telefon, E-mail	Podpis
	VDI Projekt s.r.o.		
I	VDI Projekt s.r.o.	m	
	Údržba silnic KHK a.s.	to	
	OÚ MYŠTĚVES		
2			
	POVOZDI' LANE		
M	SSKHK		
D	SSKHK		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/28052 Myštěves - průtah

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	776 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	776 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 102 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 102 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	776 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	776 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 102 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	102 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	13,14 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 102 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	102 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	776 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	878 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	878 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

[Redacted Signature]