



vícepráce: + 31 600 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

- b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle změnového listu č. 1 a č. 2

vícepráce: + 218 400 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se navyšuje o 250 000,- Kč bez DPH.
3. Zároveň se prodlužuje termín pro zpracování DSP o 12 týdnů a termín pro zpracování DPS o 2 týdny v čl. 5 odst. 2 písm. A.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Změna čl. 5 Termíny plnění odst. 2 písm. A smlouvy o dílo v tomto znění:

##### A. Termín pro zpracování a předání dokumentace a projektové dokumentace:

| Část díla:  | Zahájení:  | Dokončení:  |
|---|--|---|
| zaměření a zakreslení stávajícího gastro vybavení, včetně zjištění aktuální a dlouhodobé spotřeby všech energií, včetně zhodnocení stavu gastro vybavení, včetně změření energetické náročnosti stávajícího provozu a vybavení pro účely využití dotace | <b>na Výzvu k zahájení plnění,</b><br>nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení | <b>nejpozději do 2 týdnů</b> ode dne zahájení plnění                                  |
| Předložení minimálně 1 varianty návrhu řešení projektu gastro, včetně 3D návrhu prostorů jídelny s vybavením  |  | <b>nejpozději do 3 týdnů</b> ode dne zahájení plnění                                  |
| <b>zpracování DSP</b> , včetně projednání s DOSS, včetně podání žádosti o stavební povolení   | dnem schválení finálního návrhu (optimální varianta)   | <b>nejpozději do 22 týdnů</b> ode dne schválení finálního návrhu (optimální varianta) |
| <b>zpracování DPS</b> , včetně zapracování připomínek DOSS  | neprodleně po předání DSP  | <b>nejpozději do 6 týdnů</b> ode dne předání DSP                                      |

**Změna čl. 6 Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění:**

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

**a) cena za Zaměření a zakreslení stávajícího stavu Gastro** vybavení, včetně zjištění aktuální a dlouhodobé spotřeby všech energií, včetně zhodnocení stavu gastro vybavení, včetně změření energetické náročnosti stávajícího provozu a vybavení pro účely využití dotace, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy

|                |   |
|----------------|---|
| cena bez DPH   | 160 000 Kč (jedno sto šedesát tisíc korun českých)                |
| DPH samostatně | 33 600 Kč (třicet tři tisíc šest set korun českých)               |
| cena s DPH     | 193 600 Kč (jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých) |

**b) cena za Předložení minimálně 1 varianty návrhu** technického a dispozičního řešení projektu gastro, včetně 3D vizualizace návrhu prostorů jídelny s vybavením, včetně zapracování všech připomínek uživatele/objednatele, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy

|                |   |
|----------------|---|
| cena bez DPH   | 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)              |
| DPH samostatně | 21 000 Kč (dvacet jedna tisíc korun českých)            |
| cena s DPH     | 121 000 Kč (jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých) |

**c) cena za zpracování DSP**, včetně projednání s DOSS, včetně podání žádosti o stavební povolení, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy

|                |  |
|----------------|--|
| cena bez DPH   | 434 200 Kč (čtyři sta třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých)          |
| DPH samostatně | 91 182 Kč (devadesát jeden tisíc sto osmdesát dva korun českých)         |
| cena s DPH     | 525 382 Kč (pět set dvacet pět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) |

**d) cena za zpracování DPS**, včetně zapracování připomínek DOSS, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy

|                |  |
|----------------|--|
| cena bez DPH   | 250 800 Kč (dvě stě padesát tisíc osm set korun českých)           |
| DPH samostatně | 52 668 Kč (padesát dva tisíc šest set šedesát osm korun českých)   |
| cena s DPH     | 303 468 Kč (tři sta tři tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) |

**e) cena za Autorský dozor**, za podmínek dle této smlouvy

|                |   |
|----------------|---|
| cena bez DPH   | 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)         |
| DPH samostatně | 10 500 Kč (deset tisíc pět set korun českých)   |
| cena s DPH     | 60 500 Kč (šedesát tisíc pět set korun českých) |

---

**f) cena celkem** (součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a + b + c + d + e):

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>celková bez DPH</b> | <b>995 000 Kč (devět set devadesát pět tisíc korun českých)</b>       |
| <b>DPH samostatně</b>  | <b>208 950 Kč (dvě stě osm tisíc devět set padesát korun českých)</b> |

cena s DPH

1 203 950 Kč (jeden milion dvě stě tři tisíc devět set padesát korun českých)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, tak se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Pokud je tato Smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha:

- Změna závazků ze smlouvy
- Změnový list č.1. č. 2 a č. 3


Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele v Praze dne

7.3.2024



Ing. Milan Kroupa  
jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín - rekonstrukce starovacího provozu v Novém Bydžově - projektová dokumentace - ZD/20/415

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|  |                                    |   |     |
|--|------------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 745 000,00 Kč bez DPH              |   |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                                 |   |     |
| Druh veřejné zakázky   | služby nebo dodávky                |   |     |
| Vícepráce (k odst. 4)  | + 31 600,00 Kč bez DPH             | Dodatek č. 1  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)  | - 0,00 Kč bez DPH                  |   |     |
|  |                                    | Dodatek č. 2  | NE  |
|  |                                    |   |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>                      | <b>+ 31 600,00 Kč bez DPH</b>      | <b>ROSOUZENÍ:</b><br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>                      | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>           |   |     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>            | <b>31 600,00 Kč bez DPH</b>        |   |     |
| a) <i>(Změna ZzS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</i>               | <b>31 600 Kč &lt; 5 401 000 Kč</b> |   |     |
| b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 10 %</i>                 | <b>4,24 % &lt; 10,00 %</b>         |   |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|   |                          |              |     |
|---|--------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                              | 745 000,00 Kč bez DPH    |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH        |              |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b> | <b>+ 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|   |                                |              |     |
|---|--------------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena  | 745 000,00 Kč bez DPH          |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)   | + 218 400,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 0,00 Kč bez DPH              |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH              |              |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>                               | <b>+ 218 400,00 Kč bez DPH</b> |              |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>   | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>       |              |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>       |              |     |

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|   |   |                              |                                  |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>   |   | <b>745 000,00 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)   | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
| (6)   | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 218 400,00 Kč bez DPH      | <b>ROSOUZENÍ:</b>                |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH            |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> |   | <b>218 400,00 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)   | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | <b>29,32 % ≤ 30,00 %</b>     |                                  |

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|   |                          |                     |            |
|---|--------------------------|---------------------|------------|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH          | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH          |                     |            |
| <b>ROSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>       |                     |            |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>1</b>                       |
| <b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>+ 250 000,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>       |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>   | <b>250 000,00 Kč bez DPH</b>   |

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>745 000,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>                 | <b>995 000,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>995 000,00 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: Jiří Kutik

Oblastní nemocnice Jičín - rekonstrukce stravovacího provozu v Novém  
Bydžově - projektová dokumentace - ZD/20/415

|               |                              |                |               |               |  |
|---------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| SOD           | 745 000,00 Kč                | Cena odstavec: |               |               |  |
| dod.č. 1      | 250 000,00 Kč                | 4              | 31 600,00 Kč  |               |  |
|               |                              | 5              | 0,00 Kč       | 250 000,00 Kč |  |
|               | 250 000,00 Kč                | 6              | 218 400,00 Kč |               |  |
|               |                              | 7              | - Kč          |               |  |
| <b>Celkem</b> | <b>995 000,00 Kč bez DPH</b> |                |               |               |  |

| označení<br>ZL | Popis   | vícepráce  | méně práce | celkem        | dodatek č. | odstavec | cena celkem   |
|----------------|---|------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 01/24          |   |            |            |               |            |          |               |
| 001            | Na základě vizuelní prohlídky stavby v 1.PP byla provedena v rámci projektování Diagnostika a statické posouzení stropních konstrukcí nad 1.PP objektu stravovacího provozu. Důvodem byla značná degradace stávajících betonových stropů. | 183 400,00 | 0,00       | 183 400,00 Kč | 1          | 6        | 250 000,00 Kč |
| 002            | Provedení nového statického návrhu stropu.  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 Kč  |            | 6        |               |
| 003            | Zpracování projektové dokumentace včetně demolic stávajícího stropu, přeložek inženýrských sítí, realizační PD, VV, technické zprávy  | 31 600,00  | 0,00       | 31 600,00 Kč  |            | 4        |               |

|   |            |      |           |
|---|------------|------|-----------|
| 4 | 31 600,00  | 0,00 | 31600,00  |
| 5 |            |      | 0,00      |
| 6 | 218 400,00 | 0,00 | 218400,00 |
| 7 |            |      | 0,00      |

# ZMĚNOVÝ LIST

**001**

**Diagnostika a statické posouzení stropních konstrukcí nad 1.PP**

|                   |   |               |            |
|-------------------|---|---------------|------------|
| <b>Stavba:</b>    | Oblastní nemocnice Jičín-rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově - PD - ZD/20/415 |               |            |
| <b>Objekt:</b>    | Pavilon H - kuchyně   |               |            |
| <b>Předkládá:</b> | MIKRO PRAHA spol.s r.o.   | <b>Datum:</b> | 17.01.2024 |

|                            |                                      |        |         |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| <b>Odesláno / předáno:</b> | <b>Přílohy / počet listů</b>         |        |         |
| poštou                     | 1) Položkový rozpočet změny          | 1      | listů   |
| e-mailem                   | 2) Projektové podklady               | listů, | výkresů |
| osobně                     | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy | 3      | listů   |

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Nebylo předmětem díla

**1.2 Popis nového řešení:**  
Provedení zprávy, která obsahuje - vizuelní prohlídky, měření rozměrů a tvaru konstrukce, provedení nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu, stanovení hlouky karbonatace betonu a korozních rizik výztuže, tvorba výpočtových modelů částí stropu, statické posouzení, stanovení únosnosti, formulace návrhů a doporučení způsobu uložení stávající kce u výtahové šachty

**2 Zdůvodnění změny:**

V rámci prohlídky objektu ve věci zpracování projektu na rekonstrukci kuchyně 1.NP v nemocnici Nový Bydžov, byl zjištěn havarijní stav žebírkového stropu pod zamýšlenou rekonstrukcí (obnažené části již zkorodované výztuže), v zadání se neuvažovalo se zásahem do stropní kce jelikož se nemění účel provozu . Proto bylo nutno zpracovat kompletní diagnostiku stavu stávajícího stropu pro určení dalšího postupu. Z průzkumu také vyšlo najevo, že je třeba provést sanace podzemního patra - nutno provést průkum - tento posudek sanace neřeší, pouze statiku. Viz závěr zprávy. Zpráva bude předána v 4x v papírové podobě a 1x na přenosném disku.  
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou pečí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  ANO  NE

**4 Dopad do smluvních termínů:**  ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)  NE  
4 týdny

|                   |                             |   |                      |         |
|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------|
| <b>5 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):   | - | 0,00 Kč              | bez DPH |
|                   | Cena víceprací (přípočet):  | + | 183 400,00 Kč        | bez DPH |
|                   | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>183 400,00 Kč</b> | bez DPH |

**6 Schválil:**

|                          |         |                       |        |                          |                      |
|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| za zhotovitele:          | za TDS: | za TDS - specialistu: | za AD: | za uživatele:            | za objednatele:      |
| MIKRO PRAHA spol. s.r.o. |         |                       |        | Oblastní nemocnice Jičín | Královohradecký kraj |
|                          |         |                       |        |                          |                      |



| <b>CENOVÁ NABÍDKA - STP A STATICKÁ ANALÝZA STROPNÍCH KONSTRUKCÍ</b> |  |                   |                   |                    |                        |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Pol.</b>   | <b>SONDA / ČINNOST</b>   | <b>Měr. jedn.</b> | <b>Jedn. cena</b> | <b>Počet jedn.</b> | <b>Cena Kč bez DPH</b> |
| <b>STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM</b>                                   |  |                   |                   |                    |                        |
| 1   | <b>VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA, strop nad 1.PP</b> - statické poruchy a poruchy vlivem degradačních vlivů - záznam poruch do výkresů, fotografická dokumentace  | osobo hod.        | 1000              | 6                  | 6000                   |
| 2   | <b>KOROZNÍ STAV VÝZTUŽE A BETONU, strop nad 1.PP</b> lokální destruktivní sondy - korozní stav výztuže (mimo sondy v pol. 3 - 5) - míra degradace betonu, soudržnost betonu  | osobo hod.        | 1000              | 6                  | 6000                   |
| 3   | <b>VÝZTUŽENÍ - DESKY nad 1.PP</b> destruktivní sondy + nedestruktivní elmg. metoda - vyztužení, korozní stav výztuže, tloušťka desky - návrhové charakteristiky výztuže dle ČSN 73 0038  | ks                | 3000              | 4                  | 12000                  |
| 4   | <b>VÝZTUŽENÍ - TRAMÝ nad 1.PP, střed rozpetí</b> destruktivní sondy + nedestruktivní elmg. metoda - vyztužení, korozní stav výztuže, rozměry příčného průřezu - návrhové charakteristiky výztuže dle ČSN 73 0038                                   | ks                | 3000              | 4                  | 12000                  |
| 5   | <b>VÝZTUŽENÍ - TRAMÝ nad 1.PP, silnicová výztuž</b> destruktivní sondy + nedestruktivní elmg. metoda - pozice ohybů, třmínky u podpory - návrhové charakteristiky výztuže dle ČSN 73 0038  | ks                | 4500              | 4                  | 18000                  |
| 6   | <b>BETON - PEVNOSTI BETONU V TĚLE, strop nad 1.PP</b> nedestruktivní tvrdoměrné zkoušky - zabroušení zkušebních míst, zkouška - vyhodnocení zkoušek, pevnostní třída betonu  | ks                | 600               | 24                 | 14400                  |
| 7   | <b>BETON - HEDOBKA KARBONÁTACE, strop nad 1.PP</b> - kolorimetrický test hloubky karbonátace betonu - formulace korozních rizik pro výztuž - informativní údaj pro vyhodnocení nedestr. zk. pevnosti betonu  | ks                | 200               | 10                 | 2000                   |
| 8   | <b>ULOŽENÍ STROPU NAD 1.NP NA VÝTAHOVOU ŠACHTU</b> lokální destruktivní sondy - konstrukční řešení uložení stropu na výtahovou šachtu  | soubor            | 15000             | 1                  | 15000                  |
| <b>STATICKÁ ANALÝZA, strop nad 1.PP</b>                             |  |                   |                   |                    |                        |
| 9   | <b>VÝPOČETNÍ MODELY</b> - tvorba výpočetních modelů (program SCIA) - zatížení, kombinace zatížení, vnitřní síly  | soubor            | 15000             | 1                  | 15000                  |
| 10  | <b>STATICKÁ ANALÝZA - STANOVENÍ ÚNOSNOSTI</b> statické posouzení průřezů konstrukčních prvků (program FIN) - zohlednění výsledků STP (aktuálního stavu konstrukčních prvků) - stanovení únosnosti prvků bez poruch a s poruchami                   | soubor            | 25000             | 1                  | 25000                  |
| <b>OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY</b>                                  |  |                   |                   |                    |                        |
| 11  | <b>OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY</b> - náklady na dopravu (3 výjezdy; 15 Kč/km) - přístupové prvky ke konstrukcím 1.NP (žebříky) - zakrytí technologie v 1.PP v nezbytném rozsahu, hrubý úklid - provizorní zakrytí sond do podhledu stropu nad 1.NP | soubor            | 15000             | 1                  | 15000                  |
| 12  | <b>ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY</b> ve 3 výtiscích + 1x PDF verze   | ks                | 43000             | 1                  | 43000                  |
| <b>CELKOVÁ CENA PRACÍ bez DPH</b>                                   |  |                   |                   |                    | <b>183400</b>          |









| ozn.: | Popis:  | MJ    | počet | cena         |
|-------|---|-------|-------|--------------|
| 1     | Výpočet nového zatížení stropu (kuchyň, příčky atd)   | soub. | 1     | 10 000,00 Kč |
| 2     | Návrh I profilů a VSŽ plechů jako konstrukce nového stropu (případně návrh železobetonové desky stropu) | soub. | 1     | 15 000,00 Kč |
| 3     | Posouzení a návrh uložení I profilů (žb desky) do kapes ve zdivu  | soub. | 1     | 5 000,00 Kč  |
| 4     | Návrh výztuže v podlaze (VSŽ plechy + beton)  | soub. | 1     | 5 000,00 Kč  |

**Cena celkem**

**35 000,00 Kč**

# ZMĚNOVÝ LIST

**003**

Projektová dokumentace nové části stropu v rozsahu DSP a DPS

|                   |   |               |            |
|-------------------|---|---------------|------------|
| <b>Stavba:</b>    | Oblastní nemocnice Jičín-rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově - PD - ZD/20/415 |               |            |
| <b>Objekt:</b>    | Pavilon H - kuchyně   |               |            |
| <b>Předkládá:</b> | MIKRO PRAHA spol.s r.o.   | <b>Datum:</b> | 17.01.2024 |

|                            |                                     |                                      |                |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Odesláno / předáno:</b> |                                     | <b>Přílohy / počet listů</b>         |                |
| poštou                     | <input type="checkbox"/>            | 1) Položkový rozpočet změny          | 1 listů        |
| e-mailem                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Projektové podklady               | listů, výkresů |
| osobně                     | <input type="checkbox"/>            | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy | listů          |

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Nebylo předmětem díla

**1.2 Popis nového řešení:**  
Provedení projektové dokumentace nového stropu včetně demolice stropu v rozsahu DSP a DPS

**2 Zdůvodnění změny:**  
Provedení projektové dokumentace nového stropu včetně demolice v rozsahu DSP a DPS v rozsahu platné SOD. Dokumentace bude minimálně obsahovat výkres demolice stropu, výkres nového stropu včetně potřebných detailů, dle statického návrhu, etaily uložení nového stropu do obvodových zdí, skladby nového stropu, přeložky vnitřních rozvodů, výkaz výměr, technická zpráva, potřebná inženýrská činnost a VV (dle rozsahu předávané dokumentace v SOD). Dokumentace bude zapracována do dokumentace na akci " Oblastní nemocnice Jičín-rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově - PD - ZD/20/415".

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  ANO  NE

**4 Dopad do smluvních termínů:**  ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)  NE  
**6 týdnů**

|                   |                             |   |                     |         |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------|
| <b>5 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):   | - | 0,00 Kč             | bez DPH |
|                   | Cena víceprací (přípočet):  | + | 31 600,00 Kč        | bez DPH |
|                   | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>31 600,00 Kč</b> | bez DPH |

**6 Schválil:**

|                 |                                     |                                     |                                     |               |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS:                             | za TDS - specialistu:               | za AD:                              | za uživatele: | za objednatele: |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |               |                 |

## Cenová nabídka:

| ozn.: | Popis:   | MJ   | počet | cena         |
|-------|--|------|-------|--------------|
| 1     | Výkres demolice stávajícího stropu   | soub | 1     | 5 600,00 Kč  |
| 2     | Výkres nového stropu dle statického návrhu   | soub | 1     | 10 000,00 Kč |
| 3     | Detail uložení nového stropu do obvodových zdí, skladba nového stropu, přeložky ZTI, elektřiny | soub | 1     | 8 000,00 Kč  |
| 4     | Výkaz výměr, rozpočet  | soub | 1     | 8 000,00 Kč  |

Cena celkem

31 600,00 Kč