

Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo, ve znění pozdějších změn, dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 8, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází k úpravě termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP a termínu zpracování geometrických plánů a tedy k odpovídající změně termínu dle článku 4 odst. 2.
3. Změny závazku dle odst. 2 tohoto ustanovení jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž změny závazku dle odst. 2 nejsou podstatnými změnami, neboť tyto vznikly v důsledku okolností, které zadavatel, byť jednal s veškerou náležitou péčí, nemohl předvídat a zároveň tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší odůvodnění změn je uvedeno ve změnovém listu č. 8.

Předmět dodatku

1. V článku 4 – Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	Do 13. 5. 2022
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	Do 1 týdne Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP dle dodatku č. 8 je nejpozději	do 8 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 7 měsíců (20. 2. 2024) od potvrzení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby „I/14 města Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	do 10 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	do 15 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5

Termín pro zpracování geometrických plánů dle dodatku č. 8	do 8 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 7
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek může být uzavřen i v elektronické podobě, přičemž v takovém případě smluvní strany připojí své elektronicky uznávané podpisy. V případě, že je dodatek uzavřen v listinné podobě je tento dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnový list č. 8

Za objednatele v Hradci Králové dne 15/3/2024

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Ing. Petr Hájek

hejtman Královéhradeckého kraje

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 8

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

Prodloužení termínu na zpracování geometrických plánů a termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP.

Termín zpracování geometrických plánů: Do 8 měsíců od účinnosti Dodatku č.7

Zdůvodnění změny:

- 1) Během zpracování geometrických plánů bylo nutné v některých lokalitách dopřesnit hranice sousedících staveb, jejímiž investory jsou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽ). Ze strany ŘSD získal Zhotovitel souhlas dne 30.11.2023. Jednání se SŽ probíhala průběžně od 29.11.2023. Konečné stanovisko a souhlas ze strany SŽ obdržel Zhotovitel až 4.3.2024, a to z důvodu opakovaného předkládání nových požadavků ze strany SŽ a průtahů s vyjádřením k návrhu Zhotovitele.
- 2) Toto zdržení, jenž nemohl Zhotovitel svým přičiněním nijak ovlivnit, si vyžádá úpravu termínu odevzdání Díla.

Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP: Do 8 měsíců od právní moci územního rozhodnutí

Zdůvodnění změny:

- 1) S ohledem na provázanost projektové přípravy navazující stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“ a předpokládané průtahy v rámci zpracování projektové dokumentace navazující stavby včetně předpokladu vydání pravomocného stavebního povolení, není možné dodržet termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP, když je nutné, aby v době odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP byla tato v době podání žádosti o vydání stavebního povolení aktuální, a to zejména s ohledem na aktuálnost vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných ČSN, a to i ve vztahu k projektové dokumentaci navazující stavby..
- 2) Tato změna si vyžádá úpravu termínu zpracování.

Termín plnění podle změny, článek 4 odst. 2

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 13. 5. 2022
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP dle dodatku č. 8 je nejpozději	do 8 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 7 měsíců (20. 2. 2024) od potvrzení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby „I/14 města Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	do 10 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	do 15 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5

	Termín pro zpracování geometrických plánů dle dodatku č. 8	do 8 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 7	
	Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části	
	Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele	
Změna projednána na výrobním výboru dne 27.02.2024			

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 28.02.2024

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 28.02.2024

Jméno: anonymizováno

Podpis: