

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 05.12.2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající jednatelem: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3128 Rybná nad Zdobnicí – přeložka“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 05.12.2019)	1.620.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	129.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.749.000 Kč
DPH (21%)	367.290 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.116.290 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát č.1 v konceptu pro potřebu provedení Komplexních pozemkových úprav	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
záborový elaborát č.2 v konceptu po dokončení Komplexních pozemkových úprav	do 30 dnů od dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybná nad Zdobnicí (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 120 dnů od dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybná nad Zdobnicí (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v čistopise včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a konceptu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS přeložky silnice III/3128, obnovy asfaltového krytu III/3128 v km 7,541-7,641 a PD částečné rekonstrukce mostního objektu ev.č. 3128 – 6 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení (DUR + DSP)
PDPS přeložky silnice III/3128, obnovy asfaltového krytu III/3128 v km 7,541-7,641 a PD částečné rekonstrukce mostního objektu ev.č. 3128 – 6 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
Dodatek č. 1 - vícepráce spojené s aktualizací průzkumů tzn. aktualizace hlukové studie, aktualizace dopravního modelu, biologický průzkum; úprava dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) na základě aktualizace průzkumů; inženýrská činnost - podání nových žádostí	do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne **18. 03. 2024**

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek, jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35980

Název akce:

III/3128 Rybná nad Zdobnicí - přeložka

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

05.12.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje z důvodu změny související legislativy bude nutná aktualizace hlukové studie a dopravního modelu. Dále na základě požadavku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí bude nutné doplnit průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů, včetně nákladů na související projednání.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 620 000,00 Kč	-	0,00 Kč	129 000,00 Kč	1 749 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát č. 1 v konceptu pro potřebu provedení Komplexních pozemkových úprav	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
záborový elaborát č. 2 v konceptu pro potřebu provedení Komplexních pozemkových úprav	do 30 dnů od dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybná nad Zdobnicí (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 120 dnů od dokončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rybná nad Zdobnicí (od nabytí právní moci Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv)	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v čistopise včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a konceptu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele	
PDPS přeložky silnice III/3128, obnovy asfaltového krytu III/3128 v km 7,541 - 7,641 a PD částečné rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3128 - 6 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení (DUR + DSP)	
PDPS přeložky silnice III/3128, obnovy asfaltového krytu III/3128 v km 7,541 - 7,641 a PD částečné rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3128 - 6 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Dodatek č. 1 - vícepráce spojené s aktualizací průzkumů tzn. aktualizace hlukové studie, aktualizace dopravního modelu, biologický průzkum; úprava dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) na základě aktualizace průzkumů; inženýrská činnost - podání nových žádostí		do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
---	--	---

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/3128 RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ - PŘELOŽKA“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		Cena celkem
			vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	120 000,00 Kč			120 000,00 Kč
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum přeložky včetně průzkumu míst napojení přeložky na I/11 a III/3128)	260 000,00 Kč			260 000,00 Kč
c.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) - přeložka silnice III/3128	320 000,00 Kč	38 000,00 Kč		358 000,00 Kč
d.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - přeložka silnice III/3128, obnova asfaltového krytu III/3128 v km 7,541 - 7,641 a částečná rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3128-6	215 000,00 Kč			215 000,00 Kč
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	60 000,00 Kč			60 000,00 Kč
f.	Záborový elaborát č.1 (včetně seznamu sousedních pozemků) pro potřebu provedení Komplexních pozemkových úprav	105 000,00 Kč			105 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát č.2 (včetně seznamu sousedních pozemků) po dokončení Komplexních pozemkových úprav	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	36 000,00 Kč			36 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
j.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
k.	Akustická a rozptylová studie	90 000,00 Kč			90 000,00 Kč
l.	Pedologický průzkum	40 000,00 Kč			40 000,00 Kč
m.	Dendrologický průzkum	55 000,00 Kč			55 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
o.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	70 000,00 Kč			70 000,00 Kč
p.	Biologický průzkum	0,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč
p.	Vícepráce spojené s aktualizací hlukové studie	0,00 Kč	73 000,00 Kč	0,00 Kč	73 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 566 000,00 Kč	129 000,00 Kč	0,00 Kč	1 695 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 900 Kč/hod		54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 620 000,00 Kč	129 000,00 Kč	0,00 Kč	1 749 000,00 Kč
DPH 21%		340 200,00 Kč	27 090,00 Kč	0,00 Kč	367 290,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 960 200,00 Kč	156 090,00 Kč	0,00 Kč	2 116 290,00 Kč

Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	---

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-011/2024**

Datum: **18.01.2024**

Vyřizuje/tel:

Věc: Cenová nabídka na aktualizaci projektové dokumentace

Akce: III/3128 Rybná nad Zdobnicí - přeložka

Vážení,

na základě skutečností, které nemohl Zhotovitel předvídat Vám předkládáme cenovou nabídku na aktualizaci projektové dokumentace DUR+DSP. V rámci projednání PD byla dne 24.11.2023 vydána KHS KHK výzva (č.j.: KSHSK 40594/2023/HOK.RK/Ha) k doplnění žádosti o aktualizaci hlukové studie z důvodu dlouhého prodlení od doby jejího zpracování po podání žádosti. Dále v rámci projednání PD požaduje Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ v Rychnově nad Kněžnou doplnit průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů.

Rozsah prací:

Aktualizace hlukové studie:

1. Měření hluku z provozu I/11 v chráněném venkovním prostoru stavby RD Rybná nad Zdobnicí č. p. 134 v rozsahu: 1 měřicí místo, délka měření 24 h, doprovodné sčítání dopravy pomocí kamerového záznamu s následným rozlišením vozidel do 5 kategorií a určením RPDI (ročního průměru denních intenzit). Měření bude využito k vyhodnocení stávající situace chráněných staveb vzhledem k limitům hluku – jedná se o stavby situované v blízkosti I/11 v úseku mezi stávajícím napojením III/3128 a napojením plánované přeložky (v tomto úseku predikuje dopravní model zvýšení dopravy vlivem záměru přeložky).
2. Aktualizace studie – kalibrace výpočetního modelu, rozšíření výpočtových bodů o všechny chráněné stavby, které se nachází v kritickém úseku I/11, vyčíslení změny akustické situace vlivem záměru přeložky. Vyhodnocení výsledků výpočtu vzhledem k aktuálním limitům hluku. Soupis objektů, u kterých je třeba navrhnout individuální protihlukové opatření.

Aktualizace dopravního modelu (nutné pro aktualizaci hlukové studie):

Data na hlavní komunikaci budou použita dle sčítání ŘSD 2020 a na vedlejší komunikaci dle původního sčítání dopravy.

Základní rok bude přepočten na rok 2024 jako základní stav.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště

Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice

Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz

Model bude aktualizován k roku 2024 a prognóza dopravy bude provedena na rok 2049.

Průzkum zvláště chráněných živočichů:

Dle požadavků OVŽP MěÚ v RnK bude průzkum proveden z hlediska výskytu doupných stromů a výskytu zvláště chráněných živočichů

Cena:

Aktualizace hlukové studie	49 000,- Kč bez DPH
Aktualizace dopravního modelu	24 000,- Kč bez DPH
Biologický průzkum	18 000,- Kč bez DPH
IČ (opětovné projednání)	16 000,- Kč bez DPH
<u>Úprava PD DUR+DSP</u>	<u>22 000,- Kč bez DPH</u>
Celkem	129 000,- Kč bez DPH

Termín:

Aktualizace průzkumů	do 30.04.2024
Úprava PD DUR+DSP	do týdne od aktualizace průzkumů
IČ (podání nových žádostí)	do týdne od aktualizace PD

Fakturace:

lhned po předání díla objednateli. Fakturovat lze po jednotlivých termínových položkách. Splatnost faktur je 30 dní.

Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem,



.....
Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3128 Rybná nad Zdobnicí - přeložka

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 620 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 620 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 129 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 129 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 620 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

