

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Královéhradecký kraj
sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem Královéhradeckého kraje
IČ:	70889546
DIČ:	CZ70889546
bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	78-7774680267/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:	AF-CITYPLAN s.r.o.
sídlo:	Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zastoupený:	Ing. Milanem Komínkem, generálním ředitelem a jednatelem
IČ:	47307218
DIČ:	CZ47307218
	zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu:	482851413/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Termín plnění

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy 2809/2013 a Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) na zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, kterým se mění ustanovení:

Doba plnění

Původní znění

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění staveb DSP+PDPS (všechny PD)	15. 11. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) DÚR	23. 8. 2013
Zajištění územního rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) - ÚR	30. 1. 2014
Zajištění povolení stavby (všechny PD)	28. 5. 2014
Autorský dozor	Kolaudace stavby

Nové znění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění staveb DSP+PDPS (všechny PD)	15. 11. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) DÚR	23. 8. 2013
Zajištění územního rozhodnutí (II. etapa – silnice II/295 na území Libereckého kraje) - ÚR	30. 9. 2014
Zajištění povolení stavby (úsek č.5)	31. 12. 2014
Zajištění povolení stavby (úseky č.1-4 a 6)	15. 7. 2014
Zajištění povolení stavby (úseky č.7 a 8)	30. 9. 2014
Autorský dozor	Kolaudace stavby

Článek 3 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2809/2013 ze dne 9. 8. 2013, dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2013, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2013, dodatku č. 3 ze dne 27. 12. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 30. 4. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 6. 2014, číslo usnesení RK/15/811/2014.

01-07-2014

V Hradci Králové dne

Objednatel:

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Praze dne 24. 6. 2014

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218