

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
"II/299 hranice NA/HK - Jaroměř"

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článku I. Základní ustanovení, odst. 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 21.06.2021)	1.778.200 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	530.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	10.000 Kč
Cena celkem bez DPH	2.318.200 Kč
DPH (21%)	486.822 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.805.022 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

08. 04. 2024

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 8. 4. 2024

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

34190

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/299 hranice NA/HK - Jaroměř"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.06.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

02.01.2024, dodatek č.2

Popis a zdůvodnění změny:

Na posledním jednání k akci "II/299 hranice Na/HK - Jaroměř" byl vznesen požadavek Města Jaroměř na vyloučení/omezení nákladní dopravy v Josefově - a sice zákaz průjezdu vozidel > 12 t po celý den a zákaz průjezdu vozidel > 3,5 t v noční době (22:00-6:00 hod.). Tato úprava provozu by mohla vyřešit problém s hlukem v Josefově - dle hlukové studie je limit hluku překročen pouze v noci. Abychom ověřili, zda by vyloučení nákladní dopravy v nočních hodinách vyřešilo problém s hlukem v Josefově, je třeba zadat aktualizaci hlukové studie, která bude zpracována již podle nové legislativy účinné od 01.07. 2023. Tento problém by vyřešil i nutnost výměny oken. Nová hluková studie bude zpracována dle legislativy platné po 01.07.2023. Měření pro hlukovou studii bude možno provádět po 31.03.2024 z důvodu ročních období. Měření útlum zvuku musí probíhat po dobu cca 3 měsíců.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 778 200,00 Kč	2 308 200,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 318 200,00 Kč

Termíny:


Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2	do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	
----------------	--	--

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek, nabídka
2.	
3.	
4.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	105 000,00 Kč			35 000,00 Kč				140 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum	115 000,00 Kč							115 000,00 Kč
C	Vzorkování a zařazení asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	65 000,00 Kč							65 000,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	85 000,00 Kč							85 000,00 Kč
E	PD ve stupni DUSP včetně odvodnění	325 000,00 Kč			297 500,00 Kč				622 500,00 Kč
F	PD ve stupni PDPS	213 000,00 Kč			212 500,00 Kč				425 500,00 Kč
G	Mostní objekty - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajících mostů	215 000,00 Kč				110 000,00 Kč			105 000,00 Kč
H	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	78 000,00 Kč							78 000,00 Kč
I	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	45 000,00 Kč							45 000,00 Kč
J	DIO a PD objízdných tras	35 000,00 Kč							35 000,00 Kč
K	Provedení statického posouzení vlivu sítě podzemních prostor nacházejících se na pozemcích pod stavbou silnice II/299. Posouzení stability silnice a dále vlivu na okolní nemovitosti.	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč
L	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč							12 000,00 Kč
M	Dendrologický průzkum	42 000,00 Kč							42 000,00 Kč
N	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč
O	Pročištění kanalizace	30 000,00 Kč							30 000,00 Kč
P	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	75 000,00 Kč							75 000,00 Kč
R	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	85 000,00 Kč							85 000,00 Kč
S	Doplňkový hydrogeologický průzkum	0,00 Kč			95 000,00 Kč				95 000,00 Kč
T	Akustické posouzení (vliv provozu po rekonstrukci)	0,00 Kč					10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 600 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	640 000,00 Kč	110 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	2 140 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 594 Kč/hod		178 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	178 200,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 778 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	640 000,00 Kč	110 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	2 318 200,00 Kč
DPH (21 %)		373 422,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	134 400,00 Kč	23 100,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	486 822,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 151 622,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	774 400,00 Kč	133 100,00 Kč	12 100,00 Kč	0,00 Kč	2 805 022,00 Kč



EMPLA AG spol. s r. o.

Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví



EMPLA AG, spol. s r. o.

Hradec Králové

Dopravně inženýrská kancelář
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
Ing. Burianec

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Hradec Králové

240/2024

datum: 19.2.2024

VĚC: Cenová nabídka na aktualizaci hlukové studie Jaroměř Josefov, na bázi změny legislativy

Vážený pane,

zasíláme nabídku na aktualizaci akustických prací, spojených s **posouzením vlivu provozu na komunikaci v Josefově po rekonstrukci.**

Aktualizaci si vyžádal váš pracovník a komunikoval s naším akustikem panem Hetfleišem.

Součástí díla je též případný rámcový návrh nezbytných protihlukových opatření.

CENA uvedené komplexní služby:

10 000,-Kč plus DPH

Termín provedení díla:

Podle požadavků a potřeb objednatele. Předpoklad březen 2024.

Osoby pověřené ve věci inženýrských činností v životním prostředí:

██████████ - vedoucí střediska inženýrských činností

██████████

██████████, technický ředitel, jednatel, ██████████

██████████, vedoucí střediska Morava, jednatel, ██████████

Nabídku pokládejte za materiál k jednání. O všech aspektech, komplexnost služby a díla, termín, atd. jsme kdykoliv ochotni jednat a dospět k oboustranně vyhovující spolupráci.

Naši stálí zákazníci využívají možnosti slev na námi pořádané semináře, školení a odborné kurzy a na další činnosti realizované naší firmou, jako např. autorizované měření emisí, měření ostatních faktorů pracovního prostředí, hlukové a rozptylové studie, analýzy vod a odpadů atd. Dále poskytujeme zdarma poradenskou činnost.

Vypracoval:

EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škocovkou 305
503 11 Hradec Králové

tel.: +420 495
fax: +420 495
e-mail: empla

Vedoucí střediska inženýrských činností
EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové



EMPLA AG

spol. s r. o.

Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/299 hranice NA/HK - Jaroměř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 10 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 10 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	10 000 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,56 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 110 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 110 000,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 778 200,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 110 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		530 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,81 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 10 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	10 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 778 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 778 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 308 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 318 200,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 318 200,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: