

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2023**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

**(2) M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající jednatelem: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: [REDACTED]

**jako správce společnosti M - PROJEKCE/VDI Projekt – III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace**

**VDI Projekt s.r.o.**

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

IČO: 288 60 080

DIČ: CZ28860080

Zastoupený/jednající jednatelem Ing. Martinem Kolářem a Ing. Miroslavem Kučerou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 208636

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

jako společník společnosti M - PROJEKCE/VDI Projekt – III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

## Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská – kanalizace“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 13.10.2023)	985.000 Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>39.000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.024.000 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>215.040 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.239.040 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUSP kanalizace v <u>konceptu</u>	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP kanalizace v <u>čistopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP kanalizace
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v <u>konceptu</u>	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění –v <u>čistopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu aktualizace DUSP komunikace
<b>Aktualizace hlukové studie</b>	<b>do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čistopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Číslo stavby: 32936

\*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne 6. 05. 2024

V Hradci Králové dne .....

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek, jednatel

.....  
Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč, jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

32936

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

13.10.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnostem, které nemohl zhotovitel předvídat a ovlivnit došlo ke změně rozsahu prací při vypracování projektové dokumentace výše uvedené akce.

Na základě výzvy od Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 15.3.2024 je nutné doplnit žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k PD o aktualizované posouzení stávající akustické situace (rok 2024) a výhledové akustické situace (rok předpokládaného dokončení záměru 2025) z provozu dopravy na silnici III. třídy č. 29810, které prokáže dodržení hygienických limitů hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší stávající chráněné zástavby v k. ú. Hradec Králové.

Hlukové posouzení záměru vyplývá z požadavku § 30 Zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (částka 196/2022 Sb., předpis č. 433/2022 Sb. s účinností od 1.7.2023).

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle dodatku č.1:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
985 000,00 Kč	1 024 000,00 Kč	-	39 000,00 Kč	1 024 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
DUSP kanalizace v konceptu	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
DUSP kanalizace v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP kanalizace	x
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP komunikace	x

<b>Akualizace hlukové studie</b>	<b>x</b>	<b>do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.1
2.	Výzva Krajské hygienické stanice ze dne 15.3.2024
3.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 20.3.2024
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	1	

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM
			Vícepráce	Méněpráce	
A	Hydrogeologický průzkum	195 000,00 Kč			195 000,00 Kč
B	Zajištění stávajících inženýrských sítí	8 000,00 Kč			8 000,00 Kč
C	PD ve stupni DUSP - kanalizace	199 000,00 Kč			199 000,00 Kč
D	PD ve stupni DUSP - komunikace - aktualizace	195 000,00 Kč			195 000,00 Kč
E	PD ve stupni PDPS - kanalizace	150 000,00 Kč			150 000,00 Kč
F	Soupis prací - kanalizace	29 000,00 Kč			29 000,00 Kč
G	Projednáni PD ve stupni DUSP v průběhu zpracování s DOSS	59 000,00 Kč			59 000,00 Kč
H	Aktualizace hlukové studie	0,00 Kč	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		835 000,00 Kč	39 000,00 Kč	0,00 Kč	874 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x ..... Kč/hod		150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		985 000,00 Kč	39 000,00 Kč	0,00 Kč	1 024 000,00 Kč
<b>DPH 21%</b>		206 850,00 Kč	8 190,00 Kč	0,00 Kč	215 040,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		1 191 850,00 Kč	47 190,00 Kč	0,00 Kč	1 239 040,00 Kč

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 08715/2024/2  
Č. j.: KHSHK 09223/2024/HOK.HK/No  
Vyřizuje:  
Tel.:  
E-mail:

Doručovací adresa  
**M – PROJEKCE s.r.o.**  
**Freyova 82/27**  
**190 00 Praha 9**  
**IDDS: wk8u9eq**

V Hradci Králové dne 15. 3. 2024

## VÝZVA

Dne 12. 3. 2024 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost stavebníka Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 zastoupeného společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4, IČO: 27502988 o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k projektové dokumentaci stavby „**III/29810 Hradec Králové, ulice Zborovská – kanalizace - etapa 2**“ v katastrálním území Hradec Králové.

Předložený protokol z měření hluku ze silniční dopravy „Protokol o zkoušce č. F 147/2021“, zpracovatel EMPLA AG spol. s r.o., Ekologické laboratoře EMPLA, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, ze dne 29. 11. 2021 vč. zhodnocení naměřených hodnot s hygienickými limity hluku neodpovídá v současnosti platným legislativním požadavkům § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) ve spojení s § 12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Protože žádost trpí vadami a věc nelze na jejím základě řádně posoudit,

### v y z ý v á

KHS podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), za použití § 154 správního řádu, žadatele, aby podklady pro vydání závazného stanoviska nejpozději **do 90 dnů** od doručení této výzvy doplnil o:

- aktualizované posouzení stávající akustické situace (rok 2024) a výhledové akustické situace (rok předpokládaného dokončení záměru 2025) z provozu dopravy na silnici III. třídy č. 29810, které prokáže dodržení hygienických limitů hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší stávající chráněné zástavby v katastrálním území Hradec Králové.

*Hlukové posouzení záměru vyplývá z požadavku § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (částka 196/2022 Sb., předpis č. 433/2022 Sb. s účinností od 1. 7. 2023).*

### Poučení:

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, nebude závazné stanovisko vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.

odborný rada  
oddělení hygieny obecné a komunální  
pracoviště Hradec Králové

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

161 / 2024

20.03.2024

**Věc: Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo****Akce: „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace“**

Vážení,

vzhledem ke skutečnostem, které nemohl Zhotovitel předvídat a ovlivnit Vám zasíláme zdůvodnění úpravy termínu a změnu rozsahu prací při vypracování projektové dokumentace stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace“.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13.10.2023. V době přípravy Smlouvy o dílo však nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které nás vedou k žádosti o návrh úpravy Smlouvy o dílo formou dodatku, kde by došlo k upřesnění termínů a úpravě ceny projektové dokumentace.

Odůvodnění pro návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

1. Dne 15.03.2024 obdržel Zhotovitel výzvu Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje na doplnění akustické studie č.j.: KSHSK 09223/2024/HOK.HK/No.
2. Doplnění akustické studie spočívá v její aktualizaci na rok 2024 a zohlednění akustické situace na rok 2025, které prokáže dodržení hygienických limitů hluku z dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližší stávající chráněné zástavby v katastrálním území Hradec Králové.
3. Hlukové posouzení záměru vyplývá z požadavku § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (částka 196/2022 Sb., předpis č. 433/2022 Sb. s účinností od 1. 7. 2023).

Vzhledem k výše uvedenému požadavku Krajské hygienické stanice (KHS), a tudíž potřebě aktualizace hlukové studie, navrhujeme úpravu termínu zpracování Díla v článku 22.1. ZOP-D, a vzhledem ke zpracování akustické studie navrhujeme také úpravu ceny Díla. Přílohou této žádosti je výzva KHS.



Ve vazbě na stávající SoD a výše uvedené zdůvodnění navrhujeme následující úpravu termínu plnění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUSP kanalizace <u>v konceptu</u>	do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP kanalizace <u>v čistopisu</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP kanalizace
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v konceptu</u>	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Aktualizace DUSP komunikace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v čistopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP komunikace
<b>Aktualizace hlukové studie</b>	<b>Do 6 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č.1</b>
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 8 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čistopise</u>	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Z výše uvedených důvodu navrhujeme úpravu ceny Díla:

### Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Hydrogeologický průzkum	195000
B	Zajištění stávajících inženýrských sítí	8000
C	PD ve stupni DUSP - kanalizace	199000
D	PD ve stupni DUSP - komunikace - aktualizace	195000
E	PD ve stupni PDPS - kanalizace	150000
F	Soupis prací - kanalizace	29000
G	Projednání PD ve stupni DUSP v průběhu zpracování s DOSS	59000
<b>H</b>	<b>Aktualizace hlukové studie</b>	<b>39000</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		<del>835000</del> <b>874000</b>
Cena za výkon autorského dozoru <b>150 hod x 1000 Kč/hod</b>		<b>150000</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<del>985 000</del> <b>1024000</b>
<b>DPH 21%</b>		<del>206 850</del> <b>215040</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<del>1191850</del> <b>1239040</b>

Tímto žádáme objednatele o úpravu SoD formou písemného Dodatku č.1, kterým se zohlední nepředvídatelné skutečnosti během realizace díla.

V rámci posouzení naší žádosti jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou součinnost.

Příloha: Výzva Krajské hygienické stanice

S pozdravem

.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská - kanalizace“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	985 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 39 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 39 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	39 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	39 000 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,96 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	985 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	985 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>985 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 39 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>39 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>985 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>1 024 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 024 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: