

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2014 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

- (2) Projekt servis Jičín spol. s r.o.
Jarošovská 291, 506 01 Jičín
IČ: 252 97 538
DIČ: CZ25297538
Zastoupený/jednající: Ing. Vladimírem Jandou, jednatelem
Zapsaný v rejstříku u K.S. v Hradci Králové, oddíl C, vložky 13950
bankovní spojení: 150163964/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) stavební akce: II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka“.

Na základě vzájemných dohod a z důvodu změn v řešení stavby, se kterými se nepočítalo v zadání stavby ani v kalkulaci zakázky, sjednaly smluvní strany následující změny uvedené Smlouvy o dílo. Změny byly vyvolány hlavně požadavky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na plánované přeložce, a to jak vozidel, tak pěších. Z těchto změn vyplynuly větší požadavky na přeložky inženýrských sítí, zábory pozemků, protihluková opatření atd.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem	851 400,- Kč
Cena DPH (21%)	178 794,- Kč
Cena včetně DPH	1 030 194,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny jako součást oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku, která je přílohou, je cenová kalkulace předložená Zhotovitelem.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou. *vis. DIC / 11 / 461 / 2015*

V Hradci Králové dne 10 -04- 2015

V Hradci Králové dne 27. 3. 2015


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Vladimír Janda
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.
506 01 Jičín, Jarošovská 291
tel. 493 532 247
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR) stavební akce:**

"II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka"

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřičské práce, mapový podklad	85 000,00
	Inženýrsko-geologický průzkum	120 000,00
	Hluková studie	85 000,00
	Projektová dokumentace ve stupni DUR	365 000,00
	Vícenáklady na vypracování projektové dokumentace (podrobně viz. cenová kalkulace předložená projektantem)	156 400,00
	Záborový elaborát + seznam sousedních pozemků	25 000,00
	Odhad nákladů stavby členěny podle stav.objektů	15 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		851 400,00
DPH 21%		178 794,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 030 194,00

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.
506 01 Jičín, Jarošovská 191
tel. 493 532 247
IČO: 25297538 DIČ: CZ25297538



Projekt servis Jičín s.r.o.

Jarošovská 291, 506 01 Jičín, tel. 493 532 247, fax: 493 532 247, E-mail: projekt servis.jicin@centrum.cz

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA SILNIČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB

Váš dopis zn.:

Naše značka:

Vyřizuje:

Jičín dne:

Ing. Janda

4.3.2015

Akce:

II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka

Věc:

Zvýšené náklady na zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) oproti předpokladu zadání

V průběhu zpracování dokumentace došlo ke změnám v řešení stavby, se kterými se nepočítalo v zadání stavby ani v kalkulaci zakázky.

Změny byly vyvolány hlavně požadavky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na plánované přeložce a to jak vozidel, tak pěších. Z těchto změn vyplynuly větší požadavky na přeložky inž. sítí, zábory pozemků, protihluková opatření atd.

Jedná se hlavně o tyto změny s vyčíslením vícenákladů v hodinových sazbách:

- okružní křižovatka na začátku trasy v Robousích s podchodem pro pěší a veřejným osvětlením, dále s přeložkou vodovodního řádu, kabelů NN a telefonních kabelů
 $8 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 27.200,-$
- podchod v KM 1,398 s odvodněním
 $4 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 13.600,-$
- nadjezd v KM 2,271 nad silnicí II/2861 na Studeňany (doměření + varianty řešení)
 $6 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 20.400,-$
- protihluková opatření – úpravy příčných řezů, zábory pozemků atd.
 $6 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 20.400,-$
- přeložky vodovodních řadů DN 300, DN 400 a DN 150
 $4 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 13.600,-$
- odvodnění Valdice – varianty řešení – vsakování, retenční nádrže, zatrubnění – včetně doměření a dalších projednání – Povodí Labe, SŽDC, dotčené obce
 $9 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 30.600,-$
- přeložka VN – 35 kV u nadjezdu
 $4 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 13.600,-$
- návrh osvětlení obou nových okružních křižovatek (Robousy, Valdice)
 $5 \times 8,5 \times 400 = \dots\dots\dots 17.000,-$
Celkem = $\dots\dots\dots 156.400,-$
+ 21 % DPH = $\dots\dots\dots 32.844,-$
Celkem s DPH = $\dots\dots\dots 189.244,-$

Za Projekt servis Jičín s.r.o.

Ing. V. Janda

PROJEKT SERVIS Jičín s.r.o.
506 01 Jičín, Jarošovská 291
tel. 493 532 247
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538