

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28.8.2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
František Nosek, tel. 494 339 336, 602 492 083, e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz a
Ing. Tomáš Nowak, tel. 494 339 337, 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz

a

- (2) M.I.S. a.s.
Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Matějů, výkonným ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. 8786503/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:
„III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách“**

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) – termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Na základě vzájemných dohod a z důvodu nemožnost provedení diagnostiky vozovky s ohledem na klimatické podmínky a čekání na rozhodnutí o kácení stromů v úseku plánovaného rozšíření komunikace, které jsou součástí dotačního projektu regenerace aleje v Říčkách v Orlických horách, sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení

1. Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) pro 1. etapu: **nejpozději do 195 dnů od uzavření smlouvy**,
2. Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro 2. etapu: **nejpozději do 195 dnů od uzavření smlouvy**,
3. Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro 1. etapu: nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků) pro 1 a 2. etapu	Do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Autorský dozor	Při realizaci stavby


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou. *Schváleno Radou KHK usnesení č. RK/11/461/2015.*

V Hradci Králové dne *22-04-2015*

V Hradci Králové dne 27. 3. 2015


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Ing. Miloš Matějů
Výkonný ředitel

M.I.S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)