

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
IČO	05061415
DIČ	CZ05061415
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zástupce	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2023 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 křižovatka U Voříšku**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, zahájené dne 13. 3. 2023 odesláním výzva k podání nabídek na profilu zadavatele, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 2 dochází ke změně závazku spočívající v prodloužení dílčího termínu pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci.
3. Změna závazku dle ZL č. 2 je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Článek 4 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DÚSP v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B	do 7,5 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Termín odevzdání Bezpečnostního auditu v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B je nejpozději	do 2 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Termín odevzdání vizualizace v rozsahu dle změnového listu č. 1 části A	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby v rozsahu dle změnového listu č. 1 část B	do 2,5 měsíců od předání čistopisu DÚSP
Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 5 měsíců od podání žádosti o vydání společného povolení
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnový list č. 2

Za objednatele 7/6/2024

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele

.....
M - PROJEKCE s.r.o.
Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

.....
M - PROJEKCE s.r.o.
Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 04. 2023

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 křižovatka U Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

Zhotovitel předložil žádost o vydání společného povolení stavby dne: 16.02.2024

Řízení bylo zahájeno dne: 28.03.2024

Společné povolení bylo vydáno dne: 14.05.2024

Předpoklad nabytí právní moci dne: 15.06.2024

Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci se prodlužuje dle skutečného trvání stavebního řízení.

Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději: Do 5 měsíců od podání žádosti o vydání společného povolení

Zdůvodnění změny:

- 1) V průběhu stavebního řízení byl vznesen požadavek na doplnění závazného stanoviska památkové péče Královéhradeckého kraje kvůli přemístění kulturní památky - pyrámu. Po opakovaných konzultacích se stavebním úřadem i památkovou péčí bylo ze strany památkové péče sděleno, že jejich stanovisko není nutné doložit do probíhajícího řízení a rozhodnutí o přesunutí pyrámu proběhne samostatným řízením. Z tohoto důvodu došlo k časovému prodlení při vydání společného povolení stavby.

Termín plnění podle změny, článek 4 odst. 2

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DÚSP	do 7,5 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Termín odevzdání Bezpečnostního auditu je nejpozději	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č.1
Termín odevzdání Vizualizace	do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č.1
Termín podání žádosti o vydání společného povolení stavby	do 2,5 měsíců od předání čistopisu DÚSP
Termín pro zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 5 měsíců od podání žádosti o vydání společného povolení
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

Změna projednána na výrobním výboru dne 10.05.2024

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 10.05.2024

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 10.05.2024

Jméno:

Podpis: