

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.07.2017 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) Atelier PROMIKA s.r.o.

Praha 6, Muchova 9/223, PSČ 16000

IČO: 260 80 273

DIČ: CZ26080273

Zastoupený jednatelem Ing. Petrem Peštálem a Ing. Petrem Mackem

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969

bankovní spojení: [REDACTED]

jako správce společnosti PROMIKA/PRAGOPROJEKT – III/2864 a III/2861

PRAGOPROJEKT, a.s.

Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Zastoupený/jednající Ing. Lukášem Svobodou, předsedou představenstva

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434

bankovní spojení: [REDACTED]

jako člen společnosti PROMIKA/PRAGOPROJEKT – III/2864 a III/2861

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení odst. 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1. písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 12.07.2017)	1.690.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	52.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	50.000 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	235.000 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	35.000 Kč
Cena celkem bez DPH	2.062.000 Kč
DPH (21%)	433.020 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.495.020 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
koncept DÚR (etapa křižovatka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
čistopis DÚR (etapa křižovatka)	do 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křížovátka)	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křížovátka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
čistopis DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění pro úsek Těšín – Radim - Dřevěnice a Dřevěnice - I/16 (mimo průtah obcí Dřevěnice)	do 20. 2. 2020
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP + PDSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu pro úsek průtah obcí Dřevěnice (II. etapa)	do 30. 4. 2021
DUSP + PDPS II.etapa, 2.část	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
DUSP II.etapa, 1. a 3.část	do 30.6.2024
PDPS (včetně oceněného soupisu prací) II.etapa, 1. a 3.část	do 31.8.2024
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS / DUSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33163

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne ...~~08~~.~~08~~. 2024

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Peštál, jednatel
Oprávněn k podpisu jménem či
v zastoupení
PROMIKA/PRAGOPROJEKT
– III/2864 a III/2861 na
základě plné moci ze dne
22. 5. 2017

Zhotovitel
Ing. Petr Macek, jednatel
Oprávněn k podpisu jménem či
v zastoupení
PROMIKA/PRAGOPROJEKT
– III/2864 a III/2861 na
základě plné moci ze dne
22. 5. 2017

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

33163

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Společnost PROMIKA/PRAGOPROJEKT - III/2864 a III/2861

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

12.07.2017

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

21.12.2023

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení PD II. etapy - části 1. a 3., z důvodu nutnosti úpravy dešťové kanalizace v těchto částech před dokončením PD a doplnění podkladů pro vyhotovení DUSP o kamerové zkoušky na II. etapě - části 1 a 3. Důvodem doplnění kamerových zkoušek je prověření stavu stávající dešťové kanalizace pro možnost napojení odvodnění rekonstruovaného úseku komunikace do této kanalizace.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 690 000,00 Kč	2 027 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	2 062 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Koncept záborového elaborátu	do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo	do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Dodatku č.1	do 2 měsíců od nabytí právní účinnosti Dodatku č.1
Koncept DÚR (etapa křižovatka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Čistopis DÚR (etapa křižovatka)	do 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo	do 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo
práci, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Čistopis DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění pro úsek Těšín-Radim-Dřevěnice a Dřevěnice - I/16 (mimo průtah obcí Dřevěnice)	do 20.2.2020	do 20.2.2020

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP+PDPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu pro úsek průtah obcí Dřevěnice (II. etapa)	do 30.4.2021	do 30.4.2021
DUSP + PDPS II.etapa, 2. část	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č.3	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č.3
DUSP II.etapa, 1 a 3.část	do 31.1.2024	do 30.6.2024
PDPS (včetně oceněného soupisu prací) II.etapa, 1. a 3.část	do 30.6.2024	do 31.8.2024
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP+PDPS/DUSP+PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP+PDPS/DUSP+PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.s I/16 Na Špici“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Společnost PROMIKA/PRAGOPROJEKT – III/2864 a III/2861
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	110 000,00
b.	Diagnostický průzkum	180 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	52 000,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	80 000,00
e.	PD ve stupni DUR	380 000,00
f.	PD ve stupni DSP+PDPS	650 000,00
g.	rozdělení DUSP+PDPS pro II. etapu na 2 samostatné projekty (část 2. a část 1. a 3.) doplnění odvodnění komunikace přidáním obrub dle smlouveného rozsahu a přidání nových UV včetně jejich napojení koordinace s projektem nového chodníku	235 000,00
h.	PD Rekonstrukce zárubní zdi v km 5,5 vlevo	50 000,00
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	90 000,00
k.	DIO a PD objízdných tras	75 000,00
l.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	25 000,00
m.	Kamerový průzkum (II. etapa, 1 a 3 část)	35 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 997 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 650 Kč/hod		65 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 062 000,00
DPH 21%		433 020,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 495 020,00

V Praze dne 8.1.2024

Údržba silnic Královehradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Věc: Žádost o dodatek č. 4 k SoD na akci „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“

Na základě smlouvy o dílo ze dne 12.07.2017 ve znění dodatků č. 1-3 na výše uvedenou akci si dovoluujeme požádat o schválení Dodatku č. 4.

Předmět dodatku: **kamerový průzkum**

S ohledem na nové skutečnosti, žádáme o úpravu smluvních termínů:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
koncept DÚR (etapa křižovatka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
čistopis DÚR (etapa křižovatka)	do 60 dnů od podpisu Smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (etapa křižovatka)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS



čistopis DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění pro úsek Těšín – Radim - Dřevěnice a Dřevěnice - I/16 (mimo průtah obcí Dřevěnice)	do 20. 2. 2020
DUSP + PDPS II. etapa: 2. část	do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
DUSP II. etapa: 1. a 3. část	30.6.2024
PDPS (včetně oceněného soupisu prací) II. etapa: 1. a 3. část	do 31.08.2024
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS / DUSP + PDPS)

Aktuální rekapitulace ceny dle dodatku č. 4:

S ohledem na nové skutečnosti, žádáme o úpravu smluvních cen:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 14.07.2017)	1 690 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	52 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	50 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	235 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	35 000,- Kč
 Cena celkem bez DPH	 2 062 000,- Kč
DPH (21%)	433 020,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 495 020,- Kč

S pozdravem

✓

Ing. Petr Peštál
jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 690 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 690 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 52 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 50 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 235 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 372 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 690 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 690 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 372 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		372 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	22,01 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 35 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	35 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 690 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 742 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 792 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 027 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 062 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 062 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

