

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 70889546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **MADOS MT s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C13982 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO	252 97 899
DIČ	CZ 25297899
se sídlem	č.p. 51, 517 41 Lupenice
zastoupený	Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 křižovatka u Voříšku**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, zahájené dne 25. 1. 2024, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 4 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 1 až 4 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH	24.720.600,00
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 4	1.199.531,02
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 4	-257.097,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	25.663.034,02
DPH v Kč samostatně (21 %)	5.389.237,14
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	31.052.271,16

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnové listy č. 1 až 4

Za objednatele 11/9/2024

Za zhotovitele 10/9/2024

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou		11.07.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Při přeložce vodovodu budované v rámci výše uvedené okružní křižovatky dojde ke změně výškových poměrů na vodovodu PE d90 do Třebešova. Z tohoto důvodu je nutné pro řádnou funkci vodovodu na vrcholu zlomu v místě napojení na stávající vodovod PE d90 osadit automatický vzdušník, který je požadavkem provozovatele. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla dodatečně v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s řádnou péčí hospodáře předvídat a tato změna neměnní celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		60 577,00	60 577,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
II/321 křižovatka u Voříšku

Přeložka vodovodu

Číslo a název rozpočtu:

Za zhotovitele:
Datum:

Za objektivatel:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
II/321 křižovatka u Voříšku	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 101 Komunikace	SO 101 / ZL 1 .	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
II/321 křižovatka u Voříšku	SO 101 / ZL 1	2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 101 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	08.08.2024	B

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě připomínek ze strany dodavatele stavby byl prověřen a následně zaktualizován výpočet objemu zeminy potřebné do násypu středového ostrůvku okružní křižovatky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla nesprávným výpočtem kubatur při zpracování výkazů výměr. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-201 650,40	481 114,62	279 464,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn		
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)		
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek		
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla		
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

II/321 křižovatka u Voříšku

SO 101 Komunikace

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	množství ve změně č.2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.2 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 010,000	0,000	5 345,718	90,00	450 900,00	0,00	481 114,62	481 114,62	481 114,62	106,70%
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	m3	184,091	0,000	-184,091	50,00	9 204,55	-9 204,55	0,00	-9 204,55	-9 204,55	-100,00%
1		Zemní práce											
19	17110.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	3 970,479	0,000	-2 672,859	72,00	285 874,49	-192 445,85	0,00	-192 445,85	-192 445,85	-67,32%
CELKEM SO								745 979,04	-201 650,40	481 114,62	279 464,22	279 464,22	
CELKEM změnový list č. 1:								745 979,04	-201 650,40	481 114,62	279 464,22	279 464,22	

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
II/321 křižovatka u Voříšku		3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 101 Komunikace	SO 101 / ZL 2 .	
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 2	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
		08.08.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Po odfrézování asfaltobetonového souvrství vozovky, byla v km 0,580 v konstrukční vrstvě vozovky zastižena betonová vrstva o výměře 813 m2 a průměrné tloušťce 20cm (příloha č.1) . Tuto vrstvu bylo nutné rozbít a odvést na skládku. Tyto konstrukce nebyly zachyceny diagnostickým průzkumem a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku.Jejich potřeba vznikla dodatečně v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s řádnou péčí hospodáře předvídat a tato změna neměnní celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-55 446,60		377 471,79	322 025,19
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

II/321 křižovatka u Voříšku

SO 101 Komunikace

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 - 2	množství ve změně č.3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 3 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 010,000	5 345,718	-325,200	90,00	450 900,00	-29 268,00	0,00	-29 268,00	-29 268,00	-6,49%
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	369,020	0,000	390,240	125,00	46 127,50	0,00	48 780,00	48 780,00	48 780,00	105,75%
1		Zemní práce											
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	m3	2 205,000	0,000	-162,600	161,00	355 005,00	-26 178,60	0,00	-26 178,60	-26 178,60	-7,37%
n	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	m3	0,000	0,000	162,600	2 021,47	0,00	0,00	328 691,79	328 691,79	328 691,79	100,00%
CELKEM SO								852 032,50	-55 446,60	377 471,79	322 025,19	322 025,19	
CELKEM změnový list č. 2:								852 032,50	-55 446,60	377 471,79	322 025,19	322 025,19	

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
II/321 křižovatka u Voříšku		4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 101 Komunikace	SO 101 / ZL 3 .	
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 3	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
		08.08.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Po odebrání vzorku zeminy pro zhotovení receptury pro úpravu aktivní zóny, byla zjištěna vyšší vlhkost zeminy. Akreditovaná laboratoř proto doporučila zvýšení dávkování pojiva na 3%. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla dodatečně v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s řádnou péčí hospodáře předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		280 367,61	280 367,61
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 křižovatka u Voříšku

SO 101 Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1-3	množství ve změně č.4	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.4 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
n	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	0,000	0,000	13 167,200	21,29	0,00	0,00	280 367,61	280 367,61	280 367,61	100,00%
CELKEM SO								0,00	0,00	280 367,61	280 367,61	280 367,61	
CELKEM změnový list č. 4:								0,00	0,00	280 367,61	280 367,61	280 367,61	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]