

Dodatek č. 9

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ 708 89 546
zástupce:	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti
bankovní spojení	ČSOB a.s.
číslo účtu	274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“** - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo, ve znění pozdějších změn, dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází k úpravě termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP a tedy k odpovídající změně termínu dle článku 4 odst. 2.
3. Změny závazku dle odst. 2 tohoto ustanovení jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž změny závazku dle odst. 2 nejsou podstatnými změnami, neboť tyto vznikly v důsledku okolností, které zadavatel, byť jednal s veškerou náležitou péčí, nemohl předvídat a zároveň tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší odůvodnění změn je uvedeno ve změnovém listu č. 9.

Předmět dodatku

1. V článku 4 – Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	do 1 týdne od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	Do 13. 5. 2022
Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	Do 1 týdne Od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP dle dodatku č. 8 je nejpozději	do 8 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od zpracování čístopisu DSP stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 7 měsíců (20. 2. 2024) od potvrzení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby „I/14 města Rychnov nad Kněžnou – obchvat“
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro odevzdání bezpečnostního auditu dle dodatku č. 5	do 10 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5
Termín pro odevzdání aktualizace záměru dle dodatku č. 6	do 15 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5

Termín pro zpracování geometrických plánů dle dodatku č. 8	do 8 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 7
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek může být uzavřen i v elektronické podobě, přičemž v takovém případě smluvní strany připojí své elektronicky uznávané podpisy. V případě, že je dodatek uzavřen v listinné podobě je tento dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Přílohy:

Změnový list č. 9

Za objednatele v Hradci Králové dne 4/9/2024

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Ing. Petr Hájek

hejtman Královéhradeckého kraje

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 9

Název akce:

„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

Prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP.

Zdůvodnění změny:

- 1) V rámci aktuálního stavu projektové přípravy navazující stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“ nastaly neočekávané průtahy, jež byly způsobeny pozdním vydáním pravomocného územního rozhodnutí, následnou aktualizací záměru projektu, navazujícím výběrovým řízením zpracovatele PD a aktuálně zpracovávaným inženýrsko-geologickým průzkumem, díky čemuž nebyly zatím zahájeny projektové práce. V důsledku výše uvedených průtahů není dosud zpracována PD DSP stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“. Dále je ve změně č. 2 územního plánu Rychnova nad Kněžnou uvedena podmínka, že stavební povolení na přeložku místní komunikace do PZ Lipovka smí být vydáno až po vydání stavebního povolení na přeložku silnice I/14, a proto není účelné, aby objednatel obdržel projektovou dokumentaci čistopisu DSP před PD DSP navazující stavby, neboť výše uvedená navazující stavba může být upravena a tato bude mít přímý dopad na stavbu PZ Lipovka.
- 2) Tato změna si vyžádá úpravu termínu zpracování:

Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději:

Do 1 měsíce od zpracování čistopisu DSP stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“.

Změna projednána na výrobním výboru dne 19.08.2024.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 19.08.2024

Jméno: anonymizováno

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 19.08.2024

Jméno: anonymizováno

Podpis: