

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel	Domov bez Bariér
Zápis v OR	Spisová značka Pr 169 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	13583212
DIČ	Není plátcem DPH
Sídlo	Strozziho 1333, 508 01 Hořice
Zástupce	Ing. Renata Zemková, ředitelka, tel.: 606 530 387, e-mail: reditel@usphorice.cz
Zhotovitel	Bricky s.r.o.
Zápis v OR	Spisová značka C 46722 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	09707352
DIČ	CZ09707352
Sídlo	Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
Zástupce	Michal Rickwood, jednatel; Jan Pávek, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Oprava zděného oplocení**, evidenční číslo v elektronickém nástroji E-ZAK P24V00000341, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Během realizace stavebních prací vyšlo najevo, že v konkrétních nepředpokládaných místech dochází ke kolizi zdiva s pařezy na pozemku investora. Z tohoto důvodu bylo nezbytné změnit způsob provádění stavby včetně ručního odstranění pařezu. Zároveň se během realizace díla vyskytly klimatické podmínky, které znemožňovaly řádnou realizaci stavebních prací (vydatné deště). S ohledem na výše uvedené vlivy nebylo možné provádět dílo v celém průběhu původního termínu realizace. Z těchto důvodů dochází k prodloužení tohoto termínu.
3. Dále dochází k příslušnému doplnění víceprací a odpočtu méněprací, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
4. Změna dle odst. 2 není ve své části podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“) a v souvislosti s klimatickými podmínkami je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ s ohledem na článek 1.5 písm. d) smlouvy o dílo.
5. Změna dle odst. 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu plnění dle článku 2 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku,
2. Termín plnění dle článku 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo nejpozději do 18. 11. 2024.

3. Cena díla dle článku 5.1 se upravuje takto:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	2.690.995,28
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	9.445,00
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-11.523,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	2.688.917,28
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	322.670,07
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	3.011.587,35

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ a zákona o registru smluv, a to v plném rozsahu.
8. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-29

Stavba: Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Domov bez Bariér

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bicky s r.o.

IČ: 09707352
DIČ: CZ09707352

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-2 078,00**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	12,00%	-1 328,00	-159,36

Cena s DPH **-2 237,36**
v **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-29

Stavba: Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

Místo: Datum:

Zadavatel: Domov bez Bariér

Projektant:

Zhotovitel: Bicky s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 078,00	-2 237,36
1	Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání - ZL	-2 078,00	-2 237,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

Objekt:

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání - ZL č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov bez Bariér

Zhotovitel:

Bicky s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

O9707352

DIČ:

CZ09707352

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 078,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-1 328,00	12,00%	-159,36

Cena s DPH

v CZK

-2 237,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

Objekt:

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání - ZL č. 1

Místo:

Datum:

Zadavatel: Domov bez Bariér

Projektant:

Zhotovitel: Bicky s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 078,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 078,00

1 - Zemní práce

9 445,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-11 523,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části zděného oplocení v prostoru ulic Strozziho-Sadová-Gothardská

Objekt:

1 - Oprava zděného oplocení v rozsahu 27 polí 26 sloupků-zadání - ZL č. 1

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Domov bez Bariér

Projektant:

Zhotovitel: Bicky s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 078,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 078,00
D	1		Zemní práce				9 445,00
XX	K	112201116R00	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5	kus	1,000	9 445,00	9 445,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-11 523,00
11	K	342191211	Montáž plotových polí	m2	-215,460	50,00	-10 773,00