

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice – PZ Solnice jih
se sídlem	M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	1080015329/0800

Společník č. 2 :

EUROVIA CZ a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561
u Městského soudu v Praze
číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CZ a.s., jednající na základě plné moci
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	141 370 152 / 0100

Společník č. 3 :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441
u Krajského soudu v Hradci Králové

	číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586
IČO	252 53 361
DIČ	CZ25253361
se sídlem	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce	Petr Janeček, DiS., člen představenstva
bankovní spojení	UniCredit Bank
číslo účtu	2106299978/2700

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 10 až 18 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 10 a 14 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 11 až 13 a ZL č. 15 až 18 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 10 až 18, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	20.287.187,37
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9	-11.204.464,90
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	554.046.401,10
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 10 až 18	5.680.677,46

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18	- 3.124.063,99
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	556.602.474,57
DPH v Kč samostatně	116.886.519,66
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	673.488.944,23

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnové listy č. 10 až 18

Za objednatele

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

za dodavatele **M – SILNICE a.s.**
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s.**
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
společnosti EUROVIA CZ a.s.,
jednající na základě plné moci

za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 206 / ZL 1 -	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 10
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118		SO 206 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		12.06.2024, 29.06.2024	B
Popis a zdůvodnění změny:			
Důvodem ZL 10 je realizace překopu komunikace III/32118, kvůli propojení rámového propustku SO 206 pod komunikací. Díky tomu dojde k odvedení dešťových vod ze závodu Škoda Auto a.s. a nově budované zóny. Na základě požadavku zástupce Škoda Auto a s ohledem na technologii výstavby je délka uzavírky stanovena na 17 dní. Uzavírka je naplánována v období od 5.7. - 21.7. Termín je pevně stanoven, protože komunikace je jedinou přístupovou cestou do závodu Škoda Auto a v tomto termínu má Škoda Auto celozávodní dovolenou. Objízdňá trasa do závodu Škoda Auto bylo konzultovaná s dotčenými orgány, které vznesly požadavky na výpravu komunikce u stanice vlečky a doplnění žlutých čar v obci Kvasiny na schválené objízdňé trase.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		138 554,32	138 554,32
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118

SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118

SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118

č.

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 9	množství ve změně č.10	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 10 v Kč	rozdlíl cen celkem v Kč	rozdlíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0		SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 Všeobecné konstrukce a práce												
53	03720.R2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Návrhy dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stavení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy. Práce technika na dopravních schématech: 500x9x3=13500 (A) projednání s dotčenými orgány: 500x1=4500 (B) podání a projednání na krajském úřadě: 500x1=2000 (C)	KPL	0,000	0,000	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
54	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby.	KUS	0,000	0,000	30,000	70,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
55	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DEMONTÁŽ DOČASNÝCH ZNAČEK	KUS	0,000	0,000	30,000	50,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
56	914139.N24	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ 30 ks značek a nájemné na 17 dní 30x17=510 položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	0,000	0,000	510,000	9,80	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00		
57	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	0,000	0,000	7,000	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00		
58	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Demontáž dočasných značek. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000	0,000	7,000	80,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00		
59	914439.N24	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Položka zahrnuje nájemné 7 ks značek 100x150 cm po dobu uzavírky, tj. 17 dní 7X17=119 položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	0,000	0,000	119,000	30,25	0,00	0,00	3 599,75	3 599,75	3 599,75		
60	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000	0,000	27,000	950,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00		
61	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Demontáž sloupků. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000	0,000	27,000	50,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
62	914929.N24	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ 27 ks nájemné na 17 dní 27x17=459 položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	0,000	0,000	459,000	6,17	0,00	0,00	2 832,03	2 832,03	2 832,03		
63	915111	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ provedeno ve žluté barvě	MZ	0,000	0,000	177,000	90,00	0,00	0,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00		
64	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000	0,000	2,000	70,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00		
65	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních zábran. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000	0,000	2,000	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
66	916329.N24	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FOLII TR. 2 - NÁJEMNÉ Položka zahrnuje nájemné dopravních zábran ZZ s fólie tf. 2 v počtu 2ks, po celou dobu uzavírky, tj.17 dní. 2x17=34 položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	0,000	0,000	34,000	16,17	0,00	0,00	549,78	549,78	549,78		
67	916722.N24	UPEVŇOVACÍ KONSTR - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž a údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. Dopravní značkové/upevňovací konstrukce: 4xA22; 1xU44a; 6xIP10a; 3xIP10b; 2xS11b; 2xS11 4+1+6+3+2+22+8=48,000 [A] Počet die výkresové dokumentace ACAD. položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000	0,000	35,000	109,04	0,00	0,00	3 816,40	3 816,40	3 816,40		
68	916723.N24	UPEVŇOVACÍ KONSTR - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ Demontáž upevňovacích konstrukcí. Dopravní značkové/upevňovací konstrukce: 4xA22; 1xU44a; 6xIP10a; 3xIP10b; 2xS11b; 2xS11c; 22xIP22; 8xZZ	KUS	0,000	0,000	35,000	25,02	0,00	0,00	875,70	875,70	875,70		

4*1+6*3+2*2+22+8=48,000 [A] Počet die výkresové dokumentace ACAD. Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo												
69	916729.N24	UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ upevňovací konstrukce - podkl. deska 35 KS, nájemné 17 dní 35x17=595 položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	0,000	0,000	595,000	2,95	0,00	0,00	1 755,25	1 755,25	1 755,25
70	113743.N24	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM 9*3=27,000 [A] 1,7*2,6=4,420 [B] (23	M2	0,000	0,000	105,980	75,46	0,00	0,00	7 997,25	7 997,25	7 997,25
71	93818.N24	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 9*3=27,000 [A] 1,7*2,6=4,420 [B] (23	M2	0,000	0,000	105,980	2,47	0,00	0,00	261,77	261,77	261,77
33	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 9*3=27,000 [A] 1,7*2,6=4,420 [B] (23	M2	443,840	0,000	105,980	12,60	5 592,38	0,00	1 335,35	6 927,73	1 335,35
72	574A44.N24	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM 9*3=27,000 [A] 1,7*2,6=4,420 [B] (23	M2	0,000	0,000	105,980	345,86	0,00	0,00	36 654,24	36 654,24	36 654,24
73	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE (9*3)*2=24,000 [A] (1,7*2,6)*2=8,600 [B]	M	0,000	0,000	89,200	28,00	0,00	0,00	2 497,60	2 497,60	2 497,60
74	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 (9*3)*2=24,000 [A] (1,7*2,6)*2=8,600 [B]	M	0,000	0,000	89,200	36,00	0,00	0,00	3 211,20	3 211,20	3 211,20
CELKEM SO206								5 592,38	0,00	138 554,32	144 146,71	138 554,32
CELKEM změnový list č. 10:								5 592,38	0,00	138 554,32	144 146,71	138 554,32

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 362 / ZL 1	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 362 Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 11
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 362 Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část		SO 362 / ZL 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel		12.06.2024, 29.06.2024	
Kategorie			
D			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě dopracování realizační dokumentace a určení přesného prefabrikovaného výrobku je z důvodu dodržení roviny v základové spáře hutněný polštář ze štěrkodrti doplněn železobetonovou podkladní deskou z betonu tř. C25/30 - XC2 o tl. 0,2 m, vyztužen při obou površích z KARI-sítí 8/100/100, krytí výztuže 50 mm. Nad retenční nádržemi bude občasný pohyb techniky pro údržbu, čištění a servis. Zatížení tímto provozem bude nerovnoměrné, podkladní železobetonová deska toto zatížení vhodněji rozloží.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		198 865,26	198 865,26
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn			
A - požadavek objednatele			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
Číslo a název varianty: SO 362 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část
Číslo a název objektu: SO 362 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část
Číslo a název rozpočtu: SO 362 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část

Změna soupisu množství č. 11

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně č.1 až č.10	množství ve změně č.11	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2		SO 362 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část										
			Základy										
11	2723664	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,000	2,805	26 500,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	74 332,50	
			Vodorovné konstrukce										
12	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	0,000	32,275	3 858,49	0,00	0,00	124 532,76	124 532,76	124 532,76	

Celkem SO 362	0,00	0,00	198 865,26	198 865,26	198 865,26
---------------	------	------	------------	------------	------------

Celkem změnový list č. 11

0,00	0,00	198 865,26	198 865,26	198 865,26
------	------	------------	------------	------------

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 371 / ZL1 -	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 371 Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 371 / ZL1	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 371 Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		12.06.2024, 29.06.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dopracování realizační dokumentace a určení přesného prefabrikovaného výrobku je z důvodu dodržení roviny v základové spáře hutněný polštář ze štěrkodrti doplněn železobetonovou podkladní deskou tř. C25/30 - XC2 o tl. 0,2 m, vyztužen při obou površích z KARI-sítí 8/100/100, krytí výztuže 50 mm. Nad odlučovačem bude občasný pohyb techniky pro údržbu, čištění a servis. Zatížení tímto provozem bude nerovnoměrné, podkladní železobetonová deska toto zatížení vhodněji rozloží.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		168 512,48	168 512,48
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - požadavek objednatele B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
Číslo a název varianty: SO 371 - Retenční nádrž - PZ JIH, severní část
Číslo a název objektu: SO 371 - Retenční nádrž - PZ JIH, severní část
Číslo a název rozpočtu: SO 371 - Retenční nádrž - PZ JIH, severní část

Změna soupisu množství č. 12

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně č.1 až č.11	množství ve změně č.12	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2		SO 371 - Retenční nádrž - PZ JIH, severní část										
			Základy										
13	272366 4	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,000	2,377	26 500,00	0,00	0,00	62 990,50	62 990,50	62 990,50	
			Vodorovné konstrukce										
14	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	0,000	27,348	3 858,49	0,00	0,00	105 521,98	105 521,98	105 521,98	

Celkem SO 371	0,00	0,00	168 512,48	168 512,48	168 512,48
---------------	------	------	------------	------------	------------

Celkem změnový list č. 12

0,00	0,00	168 512,48	168 512,48	168 512,48
------	------	------------	------------	------------

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 372 / ZL1 -	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 372 Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 13
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 372 / ZL1	
SO 372 Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		12.06.2024, 29.06.2024	D
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě dopracování realizační dokumentace a určení přesného prefabrikovaného výrobku je z důvodu dodržení roviny v základové spáře hutněný polštář ze štěrkodrti doplněn železobetonovou podkladní deskou z betonu tř. C25/30 - XC2 o tl. 0,2 m, vyztužen při obou površích z KARI-sítí 8/100/100, krytí výztuže 50 mm. Nad odlučovačem bude občasný pohyb techniky pro údržbu, čištění a servis. Zatížení tímto provozem bude nerovnoměrné, podkladní železobetonová deska toto zatížení vhodněji rozloží.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		44 952,54	44 952,54
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn			
A - požadavek objednatele			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
Číslo a název varianty: SO 372 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část
Číslo a název objektu: SO 372 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část
Číslo a název rozpočtu: SO 372 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část

Změna soupisu množství č. 13

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně č.1 až č.12	množství ve změně č.13	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2		SO 372 - Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část										
			Základy										
11	2723664	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,000	0,634	26 500,00	0,00	0,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	
			Vodorovné konstrukce										
12	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	0,000	7,296	3 858,49	0,00	0,00	28 151,54	28 151,54	28 151,54	

Celkem SO 372								0,00	0,00	44 952,54	44 952,54	44 952,54	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------	-----------	-----------	--

Celkem změnový list č. 13

0,00	0,00	44 952,54	44 952,54	44 952,54
------	------	-----------	-----------	-----------

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 331 / ZL1 -	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 331 Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 331 / ZL1	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 331 Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		29.06.2024, 10.07.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků správce kanalizace byl z důvodu možnosti připojení dalších objektů k stávající síti změněn typ přečerpávací stanice. Na připojení dalších objektů bylo zpracováno kapacitní posouzení, které odpovídá požadavkům na následný provoz kanalizace.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		330 000,00	330 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - požadavek objednatele B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Číslo a název varianty: SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih

Číslo a název objektu: SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih

Číslo a název rozpočtu: SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih

Změna soupisu množství č. 14

poř. č.				množství ve	množství ve	množství ve	cena za	cena celkem	méněpráce	vícepráce ve	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky	název položky	m.j.	smlouvě	změně č.1	změně č.14	m.j. v	ve smlouvě v	ve změně v	změně v Kč	ve změně v	v	v
					až č.13		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2		SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih										
			Všeobecné konstrukce a práce										
24	03230.R2	VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (ZL 14)	KPL	0.000	0.000	1.000	330 000,00	0,00	0,00	330 000.00	330 000,00	330 000,00	
Celkem SO 331								0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Celkem změnový list č. 14								0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL1	Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 301 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	SO 301 / ZL1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice
- PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	29.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024	D

Popis a zdůvodnění změny:

Dle vyjádření AD s č. 426/2024 a geologického posouzení třídy těžitelnosti a rozpojitelosti hornin pro SO 301, provedenou spol. Global - Geo, s.r.o. byla zjištěna odlišnost těžitelnosti zemin oproti předpokladu v dokumentaci PDPS. Na základě posouzení byl upraven poměr množství těžené zeminy v jednotlivých třídách těžitelnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 533 629,17	3 283 635,90	1 750 006,73

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - požadavek objednatele

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
Číslo a název varianty: SO 301 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část
Číslo a název objektu: SO 301 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část

Změna soupisu množství č. 15

pof. č.					množství ve	množství ve	množství ve	cena za	cena celkem	méněpráce ve	vícepráce ve	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky	název položky	m.j.		smlouvě	změně č.1	změně č.15	m.j. v	ve smlouvě v	změně v Kč	změně v Kč	ve změně v	v	v
						až č.14		Kč	Kč			Kč	Kč	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		15	13	14
	2		SO 301 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část											
			Zemní práce											
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5 912,766	0,000	-3 203,114	334,58	1 978 293,25	-1 071 697,88		0,00	906 595,37	-1 071 697,88	
4	13273.skl	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 989,687	0,000	-1 078,825	428,18	851 944,18	-461 931,29		0,00	390 012,89	-461 931,29	
22	132833.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	1 078,825	520,00	0,00	0,00	560 989,00		560 989,00	560 989,00	
23	132933.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	3 203,114	850,00	0,00	0,00	2 722 646,90		2 722 646,90	2 722 646,90	

Celkem SO 301								2 830 237,43	-1 533 629,17	3 283 635,90	4 580 244,16	1 750 006,73
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Celkem změnový list č. 15

2 830 237,43	-1 533 629,17	3 283 635,90	4 580 244,16	1 750 006,73
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 415 / ZL 1	Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 16
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 415 / ZL 1	
SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		29.06.2024, 10.07.2024,24.07.2024, 07.08.2024	B
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě vyjádření AD č.517/2024 a následně kopanými sondami bylo potvrzeno, že kabely, které měly být přeloženy v rámci SO 415 se v prostoru stavby nenachází. Tato skutečnost byla následně potvrzena správcem sítí.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-984 910,23		0,00	-984 910,23
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Změna soupisu prací (SO/PS)

Č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 14	množství ve změně č.15	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 15 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.											
		SO 415 Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Technology s.r.o.											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	60,603	0,000	-60,603	380,00	23 029,14	-23 029,14	0,00	0,00	-23 029,14	-100,00%
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-100,00%
3	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-100,00%
4	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	0,000	-1,000	28 600,00	28 600,00	-28 600,00	0,00	0,00	-28 600,00	-100,00%
5	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,000	-1,000	189 670,00	189 670,00	-189 670,00	0,00	0,00	-189 670,00	-100,00%
1		Zemní práce											
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	60,603	0,000	-60,603	1 640,00	99 388,92	-99 388,92	0,00	0,00	-99 388,92	-100,00%
7	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	10,850	0,000	-10,850	1 640,00	17 794,00	-17 794,00	0,00	0,00	-17 794,00	-100,00%
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,850	0,000	-10,850	310,00	3 363,50	-3 363,50	0,00	0,00	-3 363,50	-100,00%
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,036	0,000	-15,036	780,00	11 728,08	-11 728,08	0,00	0,00	-11 728,08	-100,00%
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,815	0,000	-26,815	795,00	21 317,93	-21 317,93	0,00	0,00	-21 317,93	-100,00%
2		Základy											
11	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	7,432	0,000	-7,432	5 791,00	43 038,71	-43 038,71	0,00	0,00	-43 038,71	-100,00%
7		Přidružená stavební výroba											
12	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	48,000	0,000	-48,000	332,10	15 940,80	-15 940,80	0,00	0,00	-15 940,80	-100,00%
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	373,663	0,000	-373,663	14,00	5 231,28	-5 231,28	0,00	0,00	-5 231,28	-100,00%
14	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	256,000	0,000	-256,000	80,00	20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00	-20 480,00	-100,00%
15	7425A3	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	541,886	0,000	-541,886	500,60	271 268,13	-271 268,13	0,00	0,00	-271 268,13	-100,00%
16	742723	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	6,000	0,000	-6,000	13 930,00	83 580,00	-83 580,00	0,00	0,00	-83 580,00	-100,00%
17	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	180,629	0,000	-180,629	606,90	109 623,74	-109 623,74	0,00	0,00	-109 623,74	-100,00%
18	742L25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000	0,000	-2,000	8 428,00	16 856,00	-16 856,00	0,00	0,00	-16 856,00	-100,00%
CELKEM SO 415								984 910,23	-984 910,23	0,00	0,00	-984 910,23	-100,00%
CELKEM změnový list č.16:								984 910,23	-984 910,23	0,00	0,00	-984 910,23	

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 302 / ZL 1	Číslo změny stavby: 17																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“		adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	„Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“																						
	adresa:	M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové																						
	IČ:	42196868																						

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 17
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 302 / ZL 1	
SO 302 Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.		29.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024	B
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle vyjádření AD s č. 426/2024 a geologického posouzení třídy těžitelnosti a rozpojitelosti hornin SO 302, provedenou spol. Global - Geo, s.r.o. byla zjištěna odlišnost těžitelnosti zemin oproti předpokladu v dokumentaci PDPS. Na základě posouzení byl upraven poměr množství těžené zeminy v jednotlivých třídách těžitelnosti.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-465 055,23		1 041 304,66	576 249,43
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

SO 302 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část

Číslo a název SO/PS:

SO 302 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část

Číslo a název rozpočtu:

SO 302 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 16	množství ve změně č. 17	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 17 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 302 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část													
SO 302 - Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část													
0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	014101.zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	616,446	0,000	79,260	46,20	28 479,81	0,00	3 661,81 0,00 0,00	32 141,62	3 661,81	12,86%
1	Zemní práce												
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	674,224	0,000	0,000	62,09	41 862,57	0,00	0,00	41 862,57	0,00	0,00%
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	674,224	0,000	-640,514	334,58	225 581,87	-214 303,17	0,00	11 278,70	-214 303,17	-95,00%
4	13273.skl	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	616,446	0,000	-585,623	428,18	263 949,85	-250 752,06	0,00	13 197,79	-250 752,06	-95,00%
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 290,670	0,000	0,000	3,26	4 207,58	0,00	0,00	4 207,58	0,00	0,00%
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	674,224	0,000	0,000	225,92	152 320,69	0,00	0,00	152 320,69	0,00	0,00%
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	460,364	0,000	0,000	666,47	306 818,80	0,00	0,00	306 818,80	0,00	0,00%
4	Vodorovné konstrukce												
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3	73,271	0,000	0,000	964,85	70 695,52	0,00	0,00	70 695,52	0,00	0,00%
4	Potrubí												
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	147,020	0,000	0,000	840,70	123 599,71	0,00	0,00	123 599,71	0,00	0,00%
10	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	347,190	0,000	0,000	1 407,93	488 819,22	0,00	0,00	488 819,22	0,00	0,00%
11	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	46,810	0,000	0,000	2 106,04	98 583,73	0,00	0,00	98 583,73	0,00	0,00%
12	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,000	0,000	0,000	19 227,61	76 910,44	0,00	0,00	76 910,44	0,00	0,00%
13	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8,000	0,000	0,000	20 391,13	163 129,04	0,00	0,00	163 129,04	0,00	0,00%
14	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	3,000	0,000	0,000	23 650,40	70 951,20	0,00	0,00	70 951,20	0,00	0,00%
15	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,000	0,000	0,000	16 712,35	16 712,35	0,00	0,00	16 712,35	0,00	0,00%
16	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	147,020	0,000	0,000	88,00	12 937,76	0,00	0,00	12 937,76	0,00	0,00%
17	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	347,190	0,000	0,000	88,00	30 552,72	0,00	0,00	30 552,72	0,00	0,00%
18	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	46,810	0,000	0,000	89,00	4 166,09	0,00	0,00	4 166,09	0,00	0,00%
19	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	541,020	0,000	0,000	120,00	64 922,40	0,00	0,00	64 922,40	0,00	0,00%
Nové položky													
20	132833.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	516,269	520,00	0,00	0,00	268 459,88	268 459,88	268 459,88	100,00%
21	132933.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	709,870	850,00	0,00	0,00	603 389,50	603 389,50	603 389,50	100,00%
22	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	M	0,000	0,000	4,000	355,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
23	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	0,000	0,000	2,000	4 640,00	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
24	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,000	0,000	2,600	45,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	100,00%
25	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0,000	0,000	39,000	15,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	100,00%
26	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	0,000	0,000	2,600	125,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	100,00%
27	12893.1	PŘEDRCENÍ VYKOPKU TR. III	M3	0,000	0,000	674,224	50,00	0,00	0,00	33 711,20	33 711,20	33 711,20	100,00%
28	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	0,000	1,000	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
29	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	0,000	6,600	80,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	100,00%
30	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	0,000	0,660	693,00	0,00	0,00	457,38	457,38	457,38	100,00%
31	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	0,000	0,000	31,704	50,00	0,00	0,00	1 585,20	1 585,20	1 585,20	100,00%
32	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	0,000	39,630	120,79	0,00	0,00	4 786,91	0,00	4 786,91	100,00%

33	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	0,000	39,630	1 026,64	0,00	0,00	40 685,74	0,00	40 685,74	100,00%
34	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000	0,000	0,396	5 493,78	0,00	0,00	2 175,54	0,00	2 175,54	100,00%
35	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	0,000	0,264	6 410,96	0,00	0,00	1 692,49	0,00	1 692,49	100,00%
36	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	0,000	1,400	4 069,11	0,00	0,00	5 696,75	0,00	5 696,75	100,00%
37	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	0,000	2,000	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
38	9111A2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	0,000	2,000	168,80	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60	100,00%
39	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	0,000	12,550	350,00	0,00	0,00	4 392,50	0,00	4 392,50	100,00%
40	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	0,000	6,600	28,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	100,00%
41	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	0,000	6,600	36,00	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60	100,00%
42	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	0,000	132,100	14,40	0,00	0,00	1 902,24	0,00	1 902,24	100,00%
43	574A05	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16	M3	0,000	0,000	7,530	6 292,16	0,00	0,00	47 379,96	0,00	47 379,96	100,00%
44	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	0,000	0,000	125,500	7,00	0,00	0,00	878,50	0,00	878,50	100,00%
45	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	0,000	6,600	11,60	0,00	0,00	76,56	0,00	76,56	100,00%
46	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	0,000	125,500	15,00	0,00	0,00	1 882,50	0,00	1 882,50	100,00%
47	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,000	0,000	33,750	60,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	100,00%
CELKEM SO 302								2 245 201,35	-465 055,23	1 041 304,66	2 706 916,09	576 249,43	25,67%
CELKEM změnový list č.17:								2 245 201,35	-465 055,23	1 041 304,66	2 706 916,09	576 249,43	

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,8

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 467	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO 651	Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní geotextilie		ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO 510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO 511	Přeložka vedení VTL – zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL – regulační stanice C	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL – průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci II	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikací III/3211	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih,	Změna zatřídění zeminy	ANO	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO 415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy	nerealizace	ANO	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih,	Změna zatřídění zeminy	ANO	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,66	28 818 344,88	572 122 449,04	556 268 631,63	102,39%	5,30%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 321 / ZL 1	Číslo změny stavby: 18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 321 Přeložka Lokotského potoka			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 18
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 321 / ZL 1	
SO 321 Přeložka Lokotského potoka			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel		29.06.2024, 10.07.2024,24.07.2024, 07.08.2024	
Kategorie			
B			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle vyjádření AD s č. 426/2024 a geologického posouzení třídy těžitelnosti a rozpojitelosti hornin SO 321, provedenou laboratoří VIALAB CZ, s.r.o. byla zjištěna odlišnost těžitelnosti zemin oproti předpokladu v dokumentaci PDPS. Na základě posouzení byl upraven poměr množství těžené zeminy v jednotlivých třídách těžitelnosti.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-141 009,36		474 852,30	333 842,94
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Supervize MPO	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

SO 321 Přeložka Lokotského potoka

SO 321 Přeložka Lokotského potoka

SO 321 Přeložka Lokotského potoka

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 17	množství ve změně č.18	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem změně 18 v Kč	ve Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		SO 321 Přeložka Lokotského potoka												
0		SO 321 Přeložka Lokotského potoka												
		Všeobecné konstrukce a práce												
4	12473.skl	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	3 798,934	0,000	-807,660	174,59	663 255,89	-141 009,36	0,00	522 246,53		-141 009,36	
15	132833.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	641,390	520,00	0,00	0,00	333 522,80	333 522,80		333 522,80	
16	132933.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM	M3	0,000	0,000	166,270	850,00	0,00	0,00	141 329,50	141 329,50		141 329,50	
CELKEM SO321								663 255,89	-141 009,36	474 852,30	997 098,83		333 842,94	
CELKEM změnový list č. 18:								663 255,89	-141 009,36	474 852,30	997 098,83		333 842,94	

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
543 304 104,16	0,00	108 660 820,83

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 467	SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ	Přeložka kabelu	ANO	0,00	0,00	0,00	543 304 104,16	249 831,00	249 831,00	543 553 935,16	543 553 935,16	100,05%	0,05%
2	SO 201	Železniční most v km 13,804	Mostní provizorium	ANO	0,00	-1 665 757,88	-1 665 757,88	541 638 346,28	2 976 375,45	3 226 206,45	546 530 310,61	544 864 552,73	100,29%	0,59%
3	SO 651	Žel. trať Částolovice - Solnice, provizorní přeložka v k	geotextilie	ANO	-1 665 757,88	0,00	-1 665 757,88	541 638 346,28	99 125,90	3 325 332,35	546 629 436,51	544 963 678,63	100,31%	0,61%
4	SO 510	Přeložka / nové vedení VTL plynovodního potrubí	GASNET	ANO	-1 665 757,88	-6 403 011,13	-8 068 769,01	535 235 335,15	12 267 014,43	15 592 346,78	558 896 450,94	550 827 681,93	101,38%	2,87%
5	SO 511	Přeložka vedení VTL – zářez SO 101	GASNET	ANO	-8 068 769,01	-1 177 493,63	-9 246 262,64	534 057 841,52	3 334 817,39	18 927 164,17	562 231 268,33	552 985 005,69	101,78%	3,48%
6	SO 512	Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP	GASNET	ANO	-9 246 262,64	-2 090 943,38	-11 337 206,02	531 966 898,14	2 356 795,68	21 283 959,85	564 588 064,01	553 250 857,99	101,83%	3,92%
7	SO 520	Plynovod STL – průmyslová zóna	GASNET	ANO	-11 337 206,02	-866 805,57	-12 204 011,59	531 100 092,57	979 571,97	22 263 531,82	565 567 635,98	553 363 624,39	101,85%	4,10%
8	SO 521	Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118	GASNET	ANO	-12 204 011,59	-95 548,59	-12 299 560,18	531 004 543,98	259 167,70	22 522 699,52	565 826 803,68	553 527 243,50	101,88%	4,15%
9	SO 541	Regulační stanice VTL/STL	GASNET	ANO	-12 299 560,18	-570 662,60	-12 870 222,78	530 433 881,38	1 089 820,20	23 612 519,72	566 916 623,88	554 046 401,10	101,98%	4,35%
10	SO 206	Rámový propustek pod komunikací III/32118	DIO	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	138 554,32	23 751 074,04	567 055 178,20	554 184 955,42	102,00%	4,37%
11	SO 362	Retenční nádrž - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	198 865,26	23 949 939,30	567 254 043,46	554 383 820,68	102,04%	4,41%
12	SO 371	Odlučovač NEL - PZ JIH, severní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	168 512,48	24 118 451,78	567 422 555,94	554 552 333,16	102,07%	4,44%
13	SO 372	Odlučovač NEL - PZ JIH, jižní část	Podkladní beton	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	44 952,54	24 163 404,32	567 467 508,48	554 597 285,70	102,08%	4,45%
14	SO 331	Splásková kanalizace - průmyslová zóna jih	Úprava přečerpávací stanice	ANO	-12 870 222,78	0,00	-12 870 222,78	530 433 881,38	330 000,00	24 493 404,32	567 797 508,48	554 927 285,70	102,14%	4,51%
15	SO 301	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, severní část	Změna zatřídění zeminy	ANO	-12 870 222,78	-1 533 629,17	-14 403 851,95	528 900 252,21	3 283 635,90	27 777 040,22	571 081 144,38	556 677 292,43	102,46%	5,11%
16	SO 415	Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL Techn	nerealizace	ANO	-14 403 851,95	-984 910,23	-15 388 762,18	527 915 341,98	0,00	27 777 040,22	571 081 144,38	555 692 382,20	102,28%	5,11%
17	SO 302	Dešťová kanalizace - průmyslová zóna Jih, jižní část	Změna zatřídění zeminy	ANO	-15 388 762,18	-465 055,23	-15 853 817,41	527 450 286,75	1 041 304,66	28 818 344,88	572 122 449,04	556 268 631,63	102,39%	5,30%
18	SO 321	Přeložka Lokotského potoka	Změna zatřídění zeminy	ANO	-15 853 817,41	-141 009,36	-15 994 826,77	527 309 277,39	474 852,30	29 293 197,18	572 597 301,34	556 602 474,57	102,45%	5,39%