

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace
IČO	67439918
DIČ	CZ67439918
se sídlem	Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zástupce	Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Bořek - stavební firma s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 49429
se sídlem	Poděbradova 1828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	17079527
DIČ	CZ17079527
zastoupený	Josefem Rutrlem, jednatelem a Petrem Bořkem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - 1. etapa (stavební práce)**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-012036, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 4 až 9 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčených ZL a úpravě dílčího termínu plnění části díla. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Tímto dodatkem dále dochází k narovnání administrativního pochybení ve výpočtu celkové ceny díla v Kč bez DPH v dodatku č. 1, kdy celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH měla být o 0,50 Kč nižší.
3. Změny závazku dle ZL č. 4 a 6 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 5 až 8 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
5. Pro vyloučení všech případných budoucích sporů dále smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel zajistí vydání kolaudačního rozhodnutí včetně předání kolaudačního rozhodnutí s nabytím plné moci. S ohledem na skutečnost, že dosavadní alternativní prostory pro výuku, jež byly původně zvažovány jako dočasné, a v důsledku čehož došlo k rozčlenění díla na samostatně zkolaudovatelné části, se ukázaly jako plně vyhovující pro stávající výuku i v zimní období a není potřeba členit dílo na tři části a provádět samostatná 3 kolaudační řízení, která by nebyla vhodná i ve vztahu k pracnosti, nákladům

dotčených subjektů i kompletnosti díla. S ohledem na výše uvedené proto bude dílo zkolaudováno jako celek po dokončení 3. části a dochází k úpravě části smlouvy o dílo, související se zajištěním kolaudačního řízení. Zajištění kolaudačního řízení včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci bude maximálně do 4 týdnů od dokončení 3. části díla. Změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Rozsah předmětu díla dle čl. 4 a 5 smlouvy o dílo se dále upravují v souladu s článkem 1 odst. 5 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 písm. a) a b) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 - a) 1. etapa - část 1 a část 2:
 - Předpokládaný termín zahájení prací: květen 2024
 - Doba plnění: 35 týdnů
 - b) 1. etapa - část 3:
 - Předpokládaný termín zahájení prací: leden 2025
 - Doba plnění: 12 týdnů
3. Do článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se vkládá písm. c) s následujícím zněním:
 - c) Zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci:

nejpozději do 4 týdnů od dokončení 3. části díla
4. Tímto dodatkem dále dochází k aktualizaci harmonogramu v rozsahu tohoto dodatku. Aktualizovaný harmonogram nahrazuje původní harmonogram a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	12.791.220,00
Hodnota víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	735.291,30
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	13.526.511,30
Hodnota víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	1.657.548,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	15.184.059,30
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	3.188.652,45
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	18.372.711,75

6. Článek 8 odst. 3 smlouvy o díla se mění následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn vystavit fakturu na 100 % (sto procent) celkové ceny díla, přičemž je oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktury za provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednateli na základě písemné žádosti o uvolnění pozastávky požadovat k úhradě po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v pře-

dávacím protokolu, po odstranění vad vytknutých v rámci kolaudačního řízení a po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo a předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

- 7 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření smlouvy v elektronické podobě své uznávané elektronické) podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 4 až 9

Příloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele ve Dvoře Králové nad Labem


12. 7. 2024

Mgr. et Mgn Petr Vojtěch, ředitel

Za zhotovitele ve Dvoře Králové nad Labem

12. 7. 2024

Josef Rutrle a Petr Bořek, jednatelé




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1			číslo OZ: 4, část 1	
Zhotovitel:	Bořek - stavební firma s.r.o.			
Investor:	SPOŠ Dvůr Králové n. Labem	Datum: 30.8.2024		
Název akce: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - 1. etapa				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem
				Osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ! Rozpočet ZL4 na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výkopové práce pro ležatou kanalizaci				
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že hloubka původní kanalizace vedená pod podlahou I.np je ve skutečnosti více než předpokládala projektová dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací: -				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP Z0Z1 SC1.1		číslo ZL: 4, část 1	
Zhotovitel:	Bořek - stavební firma s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	18.6.2024		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výkopové práce pro ležatou kanalizaci Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že hloubka původní kanalizace vedená pod podlahou I.np je ve skutečnosti více než předpokládala projektová dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
	, - Kč		157.182,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
	157.182,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED]		
Datum: 18. 6. 2024	Datum: 18. 6. 2024		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL04 - výkopové práce pro ležatou kanalizaci - 1. část

KSO:

Místo: Dvůr Králové n.L.

Zadavatel:

SPOŠ Dvůr Králové n. L.

Zhotovitel:

Bořek - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	157 182,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	157 182,00
DPH základní	Základ daně 157 182,00 Sazba daně 21,00% Výše daně 33 008,00
snížená	0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK 190 190,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL04 - výkopové práce pro ležatou kanalizaci - 1. část

Místo: Dvůr Králové n.L. Datum: 03.06.2024
Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n. L. Projektant: 0
Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157182,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 092,00	
D		1	Zemní práce				133 508,00	
1	.	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	33,086	1 872,00	61 937,00	UBS 2024 koef. 0,78
Online PSC vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
			86,5*0,45*0,85		33,086			
2	K	139911121	Bourání kčí v hloubených výkopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně	m3	2,125	5 577,00	11 851,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911121					
			0,5*0,85*0,5*10		2,125			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	17,695	138,50	2 451,00	SOD
Online PSC vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
			"obsyp" 15,57		15,570			
			"bourání v hloubených výkopávkách" 2,125		2,125			
			Součet		17,695			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	70,780	127,70	9 039,00	SOD
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
			17,695*4		70,780			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,695	303,80	5 376,00	SOD
Online PSC			https://trca-7codm/nfe_urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,851	250,00	7 963,00	SOD
VV			17,695*1,8					
			31,851					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,695	16,70	296,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	17,516	507,80	8 895,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
			86,5*0,45*0,45		17,516			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,570	470,30	7 323,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
			86,5*0,45*0,4		15,570			
10	M	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	31,140	562,40	17513,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
w			15,57*2 'Přepočtené koeficientem množství					
			31,140					
11	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	38,925	22,20	864,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
			86,5*0,45		38,925			
D		998	Přesun hmot				20 584,00	
12	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace oro budovy v přes 6 do 12 m	t	31,140	661,00	20 584,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 090,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				309,00	
13	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN2	Příprava staveniště				309,00	
14	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN3	Zařízení staveniště				309,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN4	Inženýrská činnost				309,00	
16	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN5	Finanční náklady				309,00	
17	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN6	Územní vlivy				309,00	
18	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy				618,00	
19	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	618,00	618,00	SOD koef. 0,004
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				309,00	
20	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002
D		VRN9	Ostatní náklady				309,00	
21	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	309,00	309,00	SOD koef. 0,002



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ: 5, část 2	
Zhotovitel:		Bořek - stavební firma s.r.o.			
Investor:		SPQŠ Dvůr Králově n. Labem		Datum: 17.10.2024	
Název akce: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králově n. Labem - budova H - 1. etapa					
Způsob odeslání/ předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	Osobně X
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Rozpočet ZL5 na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přípravné práce pro VZT - 2. část					
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k velikosti prostupů cca DN300 až 400/400mm budoucího VZT větrání (v 2. etapě), bylo rozhodnuto o provedení všech těchto otvorů. Dle údajů od investora se již řeší příprava pro realizaci stavby 2. etapy (vnější zateplení + větrání tříd). Tímto řešením se ušetří případné omezení provozu školy v rámci 2. etapy (nutnost vystěhování tříd, překrytí podlahových krytin zrealizovaných v 1. etapě, nová výmalba, apod....). Současně bude do třídy m. č. 1.15 a 2.18 umístěno VZT potrubí (dle projektu 2.etapy) včetně požárního zaplentování. Ostatní prostupy budou stavbou jednoduše odnímatelnými ucpávkami vyplněny. Realizace změny má dopad na termín dokončení 1. etapy části 1 a 2 dle smlouvy o dílo viz článek 6 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Tímto dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny na 35 týdnů. Počet připojených listů specifikací: - Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC1.1		číslo ZL: 5, část 2
Zhotovitel:	Bořek - stavební firma s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Přípravné práce pro VZT - 2. část		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k velikosti prostupů cca DN300 až 400/400mm budoucího VZT větrání (v 2. etapě), bylo rozhodnuto o provedení všech těchto otvorů.		
Dle údajů od investora se již řeší příprava pro realizaci stavby 2. etapy (vnější zateplení + větrání tříd).		
Tímto řešením se ušetří případné omezení provozu školy v rámci 2. etapy (nutnost vystěhování tříd, přikrytí podlahových krytin zrealizovaných v 1. etapě, nová výmalba, apod....).		
Současně bude do třídy m. č. 1.15 a 2.18 umístěno VZT potrubí (dle projektu 2.etapy) včetně požárního zaplentování.		
Ostatní prostupy budou stavbou jednoduše odnímatelnými ucpávkami vyplněny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
, - Kč	333.414 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
333.414,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 17.10.2024	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
ZL05 - přípravné práce pro VZT - 2. část

KSO:
Místo: Dvůr Králové n.L.

Zadavatel:
SPOŠ Dvůr Králové n. L.

Zhotovitel:
Bořek - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum; 09.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				333 414,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				333 414,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	333 414,00	21,00%	70 017,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			403 431,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL05 - přípravné práce pro VZT - 2. část

Místo: Dvůr Králové n.L. Datum: 09.10.2024
Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n. L. Projektant: 0
Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 333 414,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 398,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 894,00

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	1	0,050	56 600,00	2 830,00	SOD
VV			"L 50/50/5" 0,6*22*3,77*0,001		0,050			
2	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,980	537,40	1 064,00	URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244361					
W			"L50/50/5" 0,6*22*0,15		1,980			
o 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11134,00	
3	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	378,30	757,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033361					
4	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	12,000	532,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC			https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033371					
VV			6*2		12,000			
5	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,200	302,50	3 993,00	SOD
VV			"L50/50/5" 0,6*22		13,200			

D 997 Přesun sutě 3 172,00

6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	2,240	753,80	1 689,00	SOD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,240	295,90	663,00	SOD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,160	12,90	260,00	SOD
VV			2,24*9		20,160			
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,240	250,00	560,00	SOD

D 998 Přesun hmot 198,00

10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	●	0,299	661,00	198,00	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 308 476,00

D 751 Vzduchotechnika 308 476,00

11	K	751-01	montáž a dodávka potrubí VZT pr. 280mm pro větrací jednotky - průstup obvodovým zdivem	m	13,000	1 410,00	18 330,00	R
W			12,0+1,0		13,000			
12	K	751-02	montáž a dodávka potrubí VZT pr. 400mm vč vsuvek, oblouků a záslepek - vnitřní stoupací potrubí	m	17,000	1 910,00	32 470,00	R
VV			9.Q+8,0_		17,000			
13	K	751-03	montáž a dodávka kaučukové izolace potrubí pr 280mm, tl 20mm	m	13,000	518,00	6 734,00	R
14	K	751-04	montáž a dodávka kaučukové izolace potrubí pr 400mm, tl 20mm	m	17,000	648,00	11 016,00	R
15	K	751613113a	jádrové vrtání D 300mm	m	12,000	9 240,00	110 880,00	R
16	K	751613113b	jádrové vrtání D 400mm	m	9,000	13 200,00	118 800,00	R
17	K	751613113c	jádrové vrtání - pracovní lešení	kpl	1,000	3 480,00	3 480,00	R
18	K	751613113d	jádrové vrtání - dopravné	km	240,000	21,60	5 184,00	R
VV			2*120,0		240,000			
19	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,452	3 500,00	1 582,00	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 540,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 654,00


20	K	010001000	průzkumné, geodetické a projektové práce	kP*	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------

D VRN2 Příprava staveniště 654,00

21	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	654,001	654,00	SOD koef. 0,002
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	---------	--------	-----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 654,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN4	Inženýrská činnost				654,00	
23	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN5	Finanční náklady				654,00	
124	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
	O	VRN6	Územní vlivy				654,00	
25	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 308,00	
26	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 308,00	1 308,00	SOD koef. 0,004
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				654,00	
27	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN9	Ostatní náklady				654,00	
28	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	654,00	654,00	SOD koef. 0,002



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1

číslo OZ: 6, část 3

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Investor SPOŠ Dvůr Králové n. Labem Datum: 17.10.2024

Název akce: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - 1. etapa

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	Osobně
datum:				X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL6**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přípravné práce pro VZT - 2. část

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k velikosti prostupů cca DN300 až 400/400mm budoucího VZT větrání (v 2. etapě), bylo rozhodnuto o provedení všech těchto otvorů.

Dle údajů od investora se již řeší příprava pro realizaci stavby 2. etapy (vnější zateplení + větrání tříd).

Tímto řešením se ušetří případné omezení provozu školy v rámci 2. etapy (nutnost vystěhování tříd, přikrytí podlahových krytin zrealizovaných v 1. etapě, nová výmalba, apod....).

Současně bude do třídy m. č. 1.15 a 2.18 umístěno VZT potrubí (dle projektu 2.etapy) včetně požárního zaplntování.

Ostatní prostupy budou stavbou jednoduše odnímatelnými ucpávkami vyplněny.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X


odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**




Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**



Stanovisko energetického specialisty: **NERELEVANTNÍ**

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1

číslo ZL: 6, část 3

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: 17.10.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Přípravné práce pro VZT - 3. část

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k velikosti prostupů cca DN300 až 400/400mm budoucího VZT větrání (v 2. etapě), bylo rozhodnuto o provedení všech těchto otvorů.

Dle údajů od investora se již řeší příprava pro realizaci stavby 2. etapy (vnější zateplení + větrání tříd).

Tímto řešením se ušetří případné omezení provozu školy v rámci 2. etapy (nutnost vystěhování tříd, překrytí podlahových krytin zrealizovaných v 1. etapě, nová výmalba, apod....).

Současně bude do třídy m. č. 1.15 a 2.18 umístěno VZT potrubí (dle projektu 2. etapy) včetně požárního zaplěntování.

Ostatní prostupy budou stavbou jednoduše odnímatelnými ucpávkami vyplněny.

Realizace změny má dopad na termín dokončení 1. etapy části 1 a 2 dle smlouvy o dílo viz článek 6 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Tímto dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny na 35 týdnů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

, - Kč

135.667,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

135.667,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 17.10.2024

Datum: 17.10.20 4

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
ZL06 - přípravné práce pro VZT - 3. část

KSO:
Místo: Dvůr Králové n.L.

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:
SPOŠ Dvůr Králové n. L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bořek - stavební firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				135 667,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				135 667,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	135 667,00	21,00%	28 490,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			164157,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: ZL06 - přípravné práce pro VZT - 3. část

Místo: Dvůr Králové n.L. Datum: 09.10.2024
Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n. L. Projektant: 0
Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 667,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV		12 194,00			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		2 254,00			
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	*	0,029	56 600,00	1 641,00	SOD
vv		"L 50/50/5" (0,75*8+0,8*2)*3,77*0,001			0,029			
2	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,140	537,40	613,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01346244361			1,140			
vv		"L50/50/5" (0,75*8+0,8*2)*0,15						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 619,00			
4	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	10,000	532,00	5 320,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01971033371			10,000			
VV		5*2						
5	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,600	302,50	2 299,00	SOD
VV		"L50/50/5" 0,75*8+0,8*2			7,600			
D		997	Přesun sutě		2 207,00			
6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,559	753,80	1 175,00	SOD
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,559	295,90	461,00	SOD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,031	12,90	181,00	SOD
VV		1,559*9			14,031			
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,559	250,00	390,00	SOD
D		998	Přesun hmot		114,00			
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,172	661,00	114,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 120 813,00

D		751	Vzduchotechnika	120 813,00				
11	K	751-01	montáž a dodávka potrubí VZT pr. 280mm pro větrací jednotky - prostup obvodovým zdívem	m	10,000	1 410,00	14 100,00	R
vv		10			10,000			
13	K	751-03	montáž a dodávka kaučukové izolace potrubí pr 280mm, tl 20mm	m	10,000	518,00	5 180,00	R
15	K	751613113a	jádrové vrtání D 300mm	m	10,000	9 240,00	92 400,00	R
17	K	751613113c	jádrové vrtání - pracovní lešení	kpl	1,000	3 480,00	3 480,00	R
18	K	751613113d	jádrové vrtání - dopravné	km	240,000	21,60	5 184,00	R
vv		2*120,0			240,000			
19	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,134	3 500,00	469,00	SOD

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 660,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	266,00				
20	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D		VRN2	Příprava staveniště	266,00				
21	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D		VRN3	Zařízení staveniště	266,00				
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D		VRN4	Inženýrská činnost	266,00				
23	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D		VRN5	Finanční náklady	266,00				
24	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D		VRN6	Územní vlivy	266,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D VRN7 Provozní vlivy							532,00	
26	K	070001000	Provozní vlivy	kpí	1,000	532,00	532,00	SOD koef. 0,004
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							266,00	
27	K	080001000	Další náklady na pracovníky	k P* i	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002
D VRN9 Ostatní náklady							266,00	
28	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	266,00	266,00	SOD koef. 0,002



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC1.1

Jíslo OZ: 7, část 1

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Investor: SPOŠ Dvůr Králové n. Labem Datum: 17.10.2024

Název akce: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - 1. etapa

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem Osobně
datum: X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL7**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Opravy vnitřních omítek I.NP - 1. část

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení všech instalací, odbourání stěn a podobně požaduje objednatel opravit stávající omítky v rozsahu cca 50%, oproti původně uvažovanému odhadu cca 10% v projektové dokumentaci. Na stěnách bude provedena kompletně nová štuková omítka (100%), pro sjednocení všech povrchů.

Realizace změny má dopad na termín dokončení 1. etapy části 1 a 2 dle smlouvy o dílo viz článek 6 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Tímto dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny na 35 týdnů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X


odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM




Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

■

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1

číslo ZL: 7, část 1

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 17.10.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Opravy vnitřních omítek I.NP - 1. část

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení všech instalací, odbourání stěn a podobně požaduje objednatel opravit stávající omítky v rozsahu cca 50%, oproti původně uvažovaném odhadu cca 10% v projektové dokumentaci. Na stěnách bude provedena kompletně nová štuková omítka (100%), pro sjednocení všech povrchů.

Realizace změny má dopad na termín dokončení 1. etapy části 1 a 2 dle smlouvy o dílo viz článek 6 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Tímto dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny na 35 týdnů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

, - Kč

342.971,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

342.971,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 17.10.2024

Datum: [REDACTED]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
ZL07 - oprava vnitřních omítek - 1. část

KSO:
Místo: Dvůr Králové n.L.

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

Zadavatel:
SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bořek - stavební firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			342 971,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			342 971,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	342 971,00	21,00%	72 024,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		414 995,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: ZL07 - oprava vnitřních omítek - 1. část

Místo: Dvůr Králové n.L.
Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Datum: 09.10.2024
Projektant: 0
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 971,00

D HSV Práce a dodávky HSV 308 167,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 280 018,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	446,314	70,40	31 421,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://imdminki.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121 VV "1č" 446,314								
2	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	446,314	171,00	76 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://imdminki.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131								
3	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	446,314	386,00	172 277,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://codminki.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 274,00

4	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50%	m2	223,157	55,00	12 274,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminki.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161 W 446,314*0,5 223,157								

D 997 Přesun sutě 6 535,00

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	4,601	753,80	3 468,00	SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,601	295,90	1 361,00	SOD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,092	12,90	556,00	SOD
W 4,788*9 43,092								
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,601	250,00	1 150,00	SOD
D 998 Přesun hmot 9 340,00								
9	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m		14,130	661,00	9 340,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 28 074,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 074,00

10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	446,314	6,10	2 723,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001								
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	446,314	37,80	16 871,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001 W "1č" 446,314								
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	446,314	19,00	8 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011								

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 730,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 673,00

13	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN2 Příprava staveniště 673,00								
14	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN3 Zařízení staveniště 673,00								
w	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN4 Inženýrská činnost 673,00								
16	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN5 Finanční náklady 673,00								
17	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN6 Územní vlivy 673,00								
18	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
D VRN7 Provozní vlivy 1 346,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000f	1 346,00	1 346,00	SOD koef. 0,004
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				673,00	
20	*	080001000	Další náklady na pracovníky	kpi	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN9	Ostatní náklady				673,00	
21	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	673,00	673,00	SOD koef. 0,002



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC1.1

číslo OZ: 8, část 2

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Investor: SPOŠ Dvůr Králové n. Labem Datum: 17.10.2024

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL8**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Opravy vnitřních omítek I.NP - 2. část

Popis a zdůvodnění změny: Po provedení všech instalací, odbourání stěn a podobně požaduje objednatel opravit stávající omítky v rozsahu cca 50%, oproti původně uvažovaném odhadu cca 10% v projektové dokumentaci. Na stěnách bude provedena kompletně nová štuková omítka (100%), pro sjednocení všech povrchů.

Realizace změny má dopad na termín dokončení 1. etapy části 1 a 2 dle smlouvy o dílo viz článek 6 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo. Tímto dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny na 35 týdnů.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM/NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8, část 2
Zhotovitel:	Bořek - stavební firma s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravy vnitřních omítek I.NP - 2. část Popis a zdůvodnění změny: Po provedení všech instalací, odbourání stěn a podobně jsou stávající omítky opraveny v rozsahu cca 50%, oproti původně uvažovanému odhadu cca 10%. Na stěnách bude provedena kompletně nová štuková omítka (100%), pro sjednocení všech povrchů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
, - Kč	462 835,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
462 835,00,- Kč	35 týdnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
ZL08 - oprava vnitřních omítek - 2. část

KSO:
Místo: Dvůr Králové n.L.

Zadavatel:
SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel:
Bořek - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			462 835,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			462 835,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	462 835,00	21,00%	97 195,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	560 030,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: ZL08 - oprava vnitřních omítek - 2. část

Místo: Dvůr Králové n.L.
Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Datum: 09.10.2024
Projektant: 0
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem fCZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 462 835,00

D HSV Práce a dodávky HSV 415 870,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 377 892,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	602,313	70,40	42 403,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121 W "26" 602,313 602,313								
2	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	602,313	171,00	102 996,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131								
3	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	602,313	386,00	232 493,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 564,00

4	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50%	m2	301,157	55,00	16 564,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161 W 602,313*0,5 301,157								

D 997 Přesun sutě 8 809,00

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	6,210	753,80	4 681,00	SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,210	295,90	1 838,00	SOD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,132	12,90	737,00	SOD
VV 6,348*9 57,132								
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,210	250,00	1 553,00	SOD
D 998 Přesun hmot 12 605,00								
9	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	19,069	661,00	12 605,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 37 885,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 885,00


10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	602,313	6,10	3 674,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001								
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	602,313	37,80	22 767,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001 VV "2Č" 602,313 602,313								
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	602,313	19,00	11 444,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 908,00

13	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN2 Příprava staveniště 908,00								
14	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN3 Zařízení staveniště 908,00								
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN4 Inženýrská činnost 908,00								
16	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN5 Finanční náklady 908,00								
17	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN6 Územní vlivy 908,00								
18	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
D VRN7 Provozní vlivy 1 816,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 816,00	1 816,00	SOD koef. 0,004
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				908,00	
20	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN9	Ostatní náklady				908,00	
21	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	908,00	908,00	SOD koef. 0,002



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo vnitra, též národní

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC1.1

číslo OZ: 9, část 2

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Investor: SPOŠ Dvůr Králové n. Labem Datum: 17.10.2024

Název akce: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - 1. etapa

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

Osobně
X

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL9**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce č. I - 2. část

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace bylo zjištěno, že rozpočet je v nesouladu se skutečností. Konkrétně jde o práce při provádění dílčích instalací (úprava tras elektro a topení, umístění radiátorů,...) včetně stavebních připomínek. Z tohoto důvodu musí být navýšen rozpočet, aby bylo možné provést všechny práce, které jsou nutné pro úplné dokončení předmětu díla.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

X

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



Spolufinancováno
Evropskou unií

MunstsGiv!}žŇOui ho prw;;e<ii

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2Q14+PO5

číslo ZL: 9, část 2

Zhotovitel: Bořek - stavební firma s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: 17.10.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vícepráce č.I - 2. část

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace bylo zjištěno, že rozpočet je v nesouladu se skutečností. Konkrétně jde o práce při provádění dílčích instalací (úprava tras elektro a topení, umístění radiátorů,...) včetně stavebních připomoci. Z tohoto důvodu musí být navýšen rozpočet, aby bylo možné provést všechny práce, které jsou nutné pro úplné dokončení předmětu díla.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

, - Kč

225.479,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná íhůta dokončení díla:

225.479,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dlo.

Podpis zmocněnce objednatele;

Podpis zmocněnce zhotov'ele:

Datum: 17.10.2024

Datum: 17.ftf.20i 4

ICI 170 79 537

310-0217019021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
ZL09 - vícepráce č.1 - 2. část

KSO:
Místo: Dvůr Králové n.L.

Zadavatel:
SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel:
Bořek - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				225 479,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				225 479,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	225 479,00	21,00%	47 351,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			272 830,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL09 - vícepráce č.1 - 2. část

Místo:

Dvůr Králové n.L.

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Projektant:

0

Zhotovitel:

Bořek - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 479,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				93 793,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				18 780,00	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pi přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,854	7 931,00	14 704,00	SOD
	W		"otvor m.č.1.15" 1,6*2,2*0,44		1,549			
	VV		"geberit m.č.1.03" 1,45*1,4*0,15		0,305			
	VV		Součet		1,854			
2	K	340231105	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 80 mm	m2	5,800	702,80	4 076,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340231105					
	W		"nika m.č. 1.13" 2,0*2,9		5,800			
D		4	Vodorovné konstrukce				17 980,00	
3	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve strozech	kus	25,000	719,20	17 980,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621					
	W		15+10		25,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 147,00	
8	K	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	2,576	1 029,60	2 652,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342351311					
	W		"parapetní betony" (1,23*16+1,52*4)*0,1		2,576			
9	K	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	2,576	156,80	404,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342351312					
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,870	80,30	1 194,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
	W		"nika m.č. 1.13" 2,0*2,9		5,800			
	VV		"otvor m.č.1.15" 1,6*2,2*2		7,040			
	VV		"geberit m.č.1.03" 1,45*1,4		2,030			
	VV		Součet		14,870			
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,830	201,20	1 575,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111					
	VV		"nika m.č. 1.13" 2,0*2,9		5,800			
	VV		"geberit m.č.1.03" 1,45*1,4		2,030			
	VV		Součet		7,830			
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 794,00	3 588,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225					
	VV		"otvor m.č.1.15" 2		2,000			
7	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,076	622,40	6 894,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450124					
	W		"pod parapety" 1,23*0,43*16		8,462			
	VV		1,52*0,43*4		2,614			
	VV		Součet		11,076			
10	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	542,000	20,00	10 840,00	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21112,00	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,600	64,80	298,00	SOD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	W		"m.č.1.13" 2,5*1,0		2,500			
	VV		"m.č.1.15" 2,1*1,0		2,100			
	VV		Součet		4,600			
12	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	11,076	165,40	1 832,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045111					
	VV		"pod parapety" 1,23*0,43*16		8,462			
	VV		1,52*0,43*4		2,614			
	VV		Součet		11,076			
13	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	25,000	276,10	6 903,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054241					
	VV		15+10		25,000			
14	K	973031842	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	5,800	199,70	1 158,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031842					
	VV		"m.č.1.13" 2*2,9		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	973031843	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	2,800	379,90	1 064,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031843 "geberit m.č.1.03" 2*1,4		2,800			
16	K	973031845	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	4,400	496,10	2 183,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031845 *m.č.1.15' 2*2,2		4,400			
17	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	30,000	255,80	7 674,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC W			https://codminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311113 (0,3+0,3)*2*(15+10)		30,000			
D 997			Přesun sutě		3 598,00			
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	2,715	753,80	2 047,00	SOD
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,715	295,90	803,00	SOD
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,319	12,90	69,00	SOD
W			0,591*9		5,319			
21	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,715	250,00	679,00	SOD
D 998			Přesun hmot		5 176,00			
22	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,831	661,00	5 176,00	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV 122 434,00								
D 713			Izolace tepelné		35 663,00			
23	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	461,580	19,60	9 047,00	CS ÚRS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC w w w W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120851 6,0+27,3+8,0+1,08+39,6+50,5+42,2+5,0+12,6+12,1 56,4+17,3+4,5+37,0+4,5+9,1+47,5+5,0+3,4+4,0+68,5 Součet		204,380 257,200 461,580			
24	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	350,000	15,90	5 565,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211					
25	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový A=0,036 15x100x1000mm	m	367,500	33,10	12 165,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
W			350*1,05 Přepočtené koeficientem množství		367,500			
26	K	713392613	Montáž izolace tepelné vysypání prostorů lehčenou hmotou	m3	0,675	656,80	443,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713392613 30,0*0,15*0,15		0,675			
27	M	LSV.100051	LIAPH 1-4 25kg balení	bal	28,350	251,00	7 116,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
W			27*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,350			
28	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,819	1 621,60	1 328,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 103,00								
29	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 54/2	m	3,000	1 620,00	4 860,00	SOD
30	K	733811253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	3,000	81,00	243,00	SOD
D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 533,00								
31	K	73401	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	3,500	723,80	2 533,00	R
32	K	73402	Montážní práce, sváření autogenem	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00	R
33	K	734292777	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprotokové vnitřní závit G 2	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	R
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 459,00 R								
34	K	741-01	kabel CYSY 5x4C, CYSY 5x4C	m	12,000	102,30	1 228,00	R
35	K	741-02	kabel CYKY 3x1,5C, CYKY 3x1,5C	m	10,000	18,90	189,00	R
36	K	741-03	kabel CYSY 2x0,5C, H03VV-F	m	300,000	7,90	2 370,00	R
37	K	741-04	pojistka PHN1, 40A	ks	3,000	149,30	448,00	R
38	K	741-05	pojistka PHN1, 63A	ks	6,000	149,30	896,00	R
39	K	741-06	pojistka PHN1,80A	ks	7,000	149,30	1 045,00	R
40	K	741-07	spojka lisovací CU 6	ks	12,000	27,10	325,00	R
41	K	741-08	kabel CYKY 3x2,5C	m	25,000	31,30	783,00	R
42	K	741-09	kabel CYSY 3x0,5C H03 VV-F	m	200,000	10,00	2 000,00	R
43	K	741-10	trubka PVC 13, 2313/LPE Kopos	m	150,000	11,60	1 740,00	R
44	K	741-11	trubka PVC 16, 2316/LPE Kopos	m	200,000	11,90	2 380,00	R
45	K	741-12	trubka PVC 36, 2336/LPE Kopos	m	40,000	36,40	1 456,00	R
46	K	741-13	trubka PVC 23, 2323/LPE Kopos	m	50,000	18,00	900,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	741-14	kabel UTP 5E, UTP 4x2x0,5 cat 5e	m	250,000	10,30	2 575,00	R
48	K	741-15	montážní práce	kpl	1,000	45 124,20	45 124,00	R
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 507,00	
49	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	25,760	58,50	1 507,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC VV		https://podminkv.urs.a/item/CS_URS_2024_01/166691812		25,760			
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 169,00	
50	K	767114R21	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy do 6 m2	m2	10,577	677,80	7 169,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC VV		https://oodmmkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_ov_767114R21					
	VV		"11P" 1,75*2,18		3,815			
	VV		"1P" 2,45*2,76		6,762			
	VV		Součet		10,577			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 832,00	
51	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000	322,10	4 832,00	CS URS 2024 01 koef. 0,78
	Online PSC vv		https://podminkvurs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
	vv		třídění stavebního odpadu z podlah-polystyren/beton 15		15,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 420,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				442,00	
52	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN2	Příprava staveniště				442,00	
53	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN3	Zařízení staveniště				442,00	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN4	Inženýrská činnost				442,00	
55	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN5	Finanční náklady				442,00	
56	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN6	Územní vlivy				442,00	
57	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN7	Provozní vlivy				884,00	
58	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000]	~7 884,00	884,00	SOD koef. 0,004
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				442,00	
59	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002
	D	VRN9	Ostatní náklady				442,00	
60	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	442,00	442,00	SOD koef. 0,002

Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - budova H - 1. etapa (stavební práce)

1. etapa - I. část	6.5.-31.5.	1.6.-30.6.	1.7.-31.7.	1.8.-31.8.	1.9.-30.9.	1.10.-31.10.	1.11.-15.11.	19.-30.11.	1.12.-31.12.	LA - 6A	c. celkem
zakládání	71 250										71 250
svislé a kompletní kce	45 000	100 000	12 132								157 132
vodorovné kce		4 429									4 429
úpr. povrchů,podlahy		125 000	125 000	126 210							376 210
ostatní kce, bourání	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000						333 388
přesun sutě	56 000	56 000	57 250								169 250
přesun hmot	10 000	10 000	10 000	14 072							44 079
izolace proti vodě		85 734									85 734
izolace tepelné		24 770									24 770
zdravotní technika											23 816
kce suché výstavby				125 000	125 000	130 720					380 720
kce truhlářské			150 000	250 000	250 000	250 000	153 648				1 053 648
kce zámečnické							8 184				8 184
podlahy z dlaždic				53 000	53 000	55 952					161 952
podlahy povlakové					50 000	50 000	14 242				114 242
obklady				115 000	115 000	100 983					330 983
malby						39 000	39 235				78 235
HZS	16 000	16 000									32 000
elektroinstalace		35 000	35 000	35 000	35 000		44 430				184 430
vytápění		45 000	45 000	45 000			56 331				191 331
zdravotní technika		100 000	100 000	125 000	125 000		140 587				590 587
větrání					45 000	41 229					86 229
vedlejší náklady	14 000	4 000	14 000	4 000	14 000	14 000	16 000				100 000
ZL 04					157 182						157 182
ZL 07							342 971				342 971
měsíční fakturace	272 250	675933	608382	962289	1029182	681884	529861				5 102 752

zahájení stavebních prací 06.05.2024

dokončení stavebních prací 06.01.2025

Snižení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové nad Labem - budova H - 1. etapa (stavební práce)

1. etapa - 2. část	6.5.-31.5.	1.6.	1.7.-31.7.	1.8.-31.8.	1.9.-30.9.	1.10.-31.10.	1.11.-30.11.	1.12.-31.12.	1.1.-6.1.	c. celkem
zemní práce	25749									25 749
zakládání	347836									347 836
svislé a kompletní kce	80000	80000	82676							242 676
úpr. povrchů,podlahy	65000	230000	230000	237159						697 159
ostatní kce, bourání	132000	132000	20000	20000	70000		49627			394 627
přesun hmot	38000	38000	38000	39561						396 925
izolace proti vodě	100000	100000	164203							153 561
izolace tepelné	101763									344 203
kce tesařské					1 578					101 763
kce suché výstavby				100000	100000	96012				11 578
kce truhlářské			20000	20000	25000	20000	21846			296 012
kce zámečnické							18817			106 846
podlahy z dlaždic								5000	47452	10 517
podlahy povlakové							115000	125000	105017	137 452
obklady								15 080		345 017
natěry								2494		15 080
malby								45000	45666	2 494
HZS	15000	16000								90 666
elektroinstalace		220000	220000	220000	220000		241482			32 000
vytápění		90000	90000	90000			115195			1 121 482
vedlejší náklady	14000	14000	14000	14000	14000	14000	16000			385 195
ZL01				199 806						100 000
ZL02		370 421								199 806
ZL03		32 245						132 821		370 421
ZL05								333 414		165 066
ZL08								462 835		333 414
ZL09										462 835
měsíční fakturace	18583	1574429	1051804	1115024	490578	130012	888546	922021	1088518	5479

zahájení stavebních prací 06.05.2024
dokončení stavebních prací 06.01.2025

Snížení energetické náročnosti SPOS Dvůr Králové nad Labem - budova H - 1. etapa (stavební práce)

1. etapa - 3.část	13.1.-31.1.	1.2.-28.2.	1.3.-31.3.	1.4.-7.4.	celkem
(svislé a kompletní kce		88229			33 229
úpr. povrchů, podlahy		160000	161063		321063
(ostatní kce, bourání	30000	30000	35216		95 216
(přesun sutě	46901				46 901
(přesun hmot	4000	4000	3482		11 482
kce suché výstavby		225000	225000	226241	676 241
kce truhlářské		60000	45524		105 524
(podlahy z dlaždic			19416		19 416
(podlahy povlakové			167000	167064	334 064
(obklady			11490		11 490
(malby				77264	77 264
HZS	32000				32 000
(elektroinstalace		270000	270000	280129	820 129
(vytápění		60000	60000	67364	187 364
vedlejší náklady	12000	12000	12000	14000	50 000
ZLO6	135 667				135 667
měsíční fakturace	260568	854229	1010191	832062	2 957 050

zahájení stavebních prací 13.01.2025

dokončení stavebních prací 07.04.2025